



CRONOGRAMA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA
ENDEREÇO: AVENIDA FARRAPOS, PINHEIROS, TAQUARI/RS

Item	Descrição	Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Total
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1.1	Serviços iniciais/Terraplanagem	R\$ 12.075,35	R\$ 12.075,35	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -					R\$ 12.075,35	
1.2	Fundações	R\$ 87.504,71	R\$ 35.001,88	40%	R\$ 52.502,82	60%	R\$ -		R\$ -					R\$ 87.504,71	
1.3	Pilares	R\$ 104.465,02	R\$ 20.893,00	20%	R\$ 20.893,00	20%	R\$ 62.679,01	60%	R\$ -					R\$ 104.465,02	
1.4	Placas de Fechamento	R\$ 230.470,66	R\$ 23.047,07	10%	R\$ 23.047,07	10%	R\$ 69.141,20	30%	R\$ 115.235,33	50%				R\$ 230.470,66	
1.5	Vigas	R\$ 67.146,35	R\$ 6.714,64	10%	R\$ 13.429,27	20%	R\$ 33.573,18	50%	R\$ 13.429,27	20%				R\$ 67.146,35	
1.6	Cobertura Metálica	R\$ 777.429,68					R\$ 233.228,90	30%	R\$ 233.228,90	30%	R\$ 310.971,87	40%		R\$ 777.429,68	
1.7	Telhamento	R\$ 575.673,67							R\$ 287.836,83	50%	R\$ 287.836,83	50%		R\$ 575.673,67	
1.8	Rufos, Calhas , Tubos de Queda	R\$ 28.071,96							R\$ -		R\$ -		R\$ 28.071,96	100%	R\$ 28.071,96
1.9	Hidrossanitário	R\$ 81.954,77							R\$ 65.563,82	80%	R\$ 8.195,48	10%	R\$ 8.195,48	10%	R\$ 81.954,77
1.10	Piso Polido	R\$ 609.207,83									R\$ 121.841,57	20%	R\$ 487.366,26	80%	R\$ 609.207,83
															R\$ -
	Total	R\$ 2.574.000,00	R\$ 97.731,93		R\$ 109.872,16		R\$ 398.622,29		R\$ 715.294,16		R\$ 728.845,75		R\$ 523.633,71		R\$ 2.574.000,00

Marau, 26 de junho de 2024



Documento assinado digitalmente
ANTONIO CESAR SCOPEL
Data: 26/06/2024 10:22:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RÉGUA ENGENHARIAS LTDA
CNPJ: 12.225.293/0001-94