

BARO LTDA

CNPJ nº 40.147.731/0001-89

Rua Santa Maria, 784, Bairro Santa Isabel Viamão

barolicitacoes@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA UNIDADE BÁRICA DE SAÚDE DE JÚLIO DE CASTILHOS

DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 743,24	743,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. DEMOLIÇÕES	R\$ 2.209,81	2.209,81	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. LIMPEZA	R\$ 1.248,61	1.248,61	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4. COBERTURA	R\$ 19.969,82	9.984,91	50,00%	9.984,91	50,00%	0,00	0,00%
5. PORTA INTERNA	R\$ 9.873,02	0,00	0,00%	9.873,02	100,00%	0,00	0,00%
6. PINTURAS (INTERNAS E EXTERNAS)	R\$ 10.623,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.623,28	100,00%
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.655,27	0,00	0,00%	8.524,22	80,00%	2.131,05	20,00%
8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.791,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.791,04	100,00%
9. SERVIÇOS FINAIS	R\$ 151,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151,29	100,00%
Total do Orçamento	R\$ 57.265,38	14.186,57		28.382,15		14.696,66	

BARO

LTDA:40147

731000189

Assinado de forma

digital por BARO

LTDA:401477310001

89

Dados: 2024.09.30

10:53:12 -03'00'