

OBRA REVITALIZAÇÃO PRAÇA DOM PEDRO II, RUA OTHELO ROSA EM TAQUARI/RS  
ENDEI RUA OTHELO ROSA, BAIRRO PRAIA, TAQUARI/RS  
FONTI SINAPI - RIO GRANDE DO SUL OUT/2024 NÃO DESONERADO



CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL
			Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.127,24	R\$ 3.127,24	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.127,24
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 38.526,63	R\$ -		R\$ 13.900,41	36,08%	R\$ 12.744,61	33,08%	R\$ 7.705,33	20,00%	R\$ 4.176,29	10,84%	R\$ -		R\$ 38.526,63
3	DRENAGEM E MATERIAL GRANULAR	R\$ 84.759,60	R\$ -		R\$ 30.267,65	35,71%	R\$ 54.491,95	64,29%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 84.759,60
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.462,10	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.462,10	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.462,10
5	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R\$ 147.906,46	R\$ -		R\$ -		R\$ 19.183,47	12,97%	R\$ 100.753,88	68,12%	R\$ 18.000,22	12,17%	R\$ 9.968,90	6,74%	R\$ 147.906,46
6	ALAMBRADOS E PERGOLADO METÁLICO	R\$ 159.568,40	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 89.932,75	56,36%	R\$ 69.635,65	43,64%	R\$ 159.568,40
7	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 7.968,76	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.968,76	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.968,76
8	ACESSÓRIOS, PINTURAS E DEMAIS SERVIÇOS	R\$ 54.784,49	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 54.784,49	100,00%	R\$ 54.784,49
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 499.103,68	R\$ 3.127,24		R\$ 44.168,06		R\$ 86.420,02		R\$ 118.890,07		R\$ 112.109,25		R\$ 134.389,04		R\$ 499.103,68

TAQUARI, 14 DE MAIO DE 2025

FLÁVIO DE ANDRADE  
ENG. CIVIL E ENG. DE SEGURANÇA - CREA RS 111653