

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Ampliação da Casa de Davi, Logradouro TK 35, Bairro Rincão São José
 Propriet.: Município de Taquari

ITEM	DESCRIÇÃO	Total	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7	%	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.501,97	100,00	4.501,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.769,91	-	-	100,00	4.769,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	33.435,71	-	-	-	-	100,00	33.435,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPRA ESTRUTURA	58.492,63	-	-	-	-	-	-	100,00	58.492,63	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PAREDES E VEDAÇÕES	29.271,05	-	-	-	-	-	-	100,00	29.271,05	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TELHADOS E FORROS	22.728,20	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	22.728,20	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS	26.844,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	26.844,29	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.124,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	7.124,59	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS	31.671,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	31.671,87	-	-	-	-
10	PISOS	22.132,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	22.132,25	-	-
11	PINTURA E ACABAMENTOS	13.119,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	13.119,86	-
12	INSTALAÇÕES	16.514,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.285,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	15.285,20	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÕES ESGOTO PLUVIAL	6.426,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	6.426,28	-	-	-
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.047,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	LOUCAS, METAIS E RESERVATÓRIO	7.773,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SERVIÇOS FINAIS	285,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		302.425,35	1,49	4.501,97	1,58	4.769,91	11,06	33.435,71	29,02	87.763,68	13,25	40.060,52	14,95	45.222,74	21,56	65.491,43	7,00	21.179,39
Acumulado			1,49	4.501,97	3,07	9.271,88	14,12	42.707,59	43,14	130.471,27	56,39	170.531,79	71,34	215.754,53	93,00	281.245,96	100,00	302.425,35

Capitão-RS, 17 de dezembro de 2021

Marcelo Embadin
10.633.663/0001-05
 RCH PAVIMENTAÇÕES E
 CONSTRUÇÕES LTDA. - ME
 RUA BALDUINO BLATT, 443
 CENTRO - CEP 95935-000
 CAPITÃO - RS