



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	ApELIDO EMPREENDIMENTO PRAÇA PÚBLICA LOTEAMENTO MERCOSUL	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA PÚBLICA LOTEAMENTO MERCOSUL
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	SERVIÇOS	235.406,06	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO EM GERAL	235.406,06	% Período:	50,00%	50,00%										
2.	PRAÇA PUBLICA - BANHEIRO	77.426,28	% Período:	1,26%	61,85%	13,10%	23,79%								
2.1.	PRELIMINARES	976,16	% Período:	100,00%											
2.2.	FUNDAÇÕES	5.455,70	% Período:		100,00%										
2.3.	PILARES	2.529,59	% Período:		100,00%										
2.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	30.326,21	% Período:		100,00%										
2.5.	PISOS E CONTRA PISO	3.146,40	% Período:		100,00%										
2.6.	COBERTURA	6.432,55	% Período:		100,00%										
2.7.	FORRO	2.497,69	% Período:			100,00%									
2.8.	PINTURA	3.080,48	% Período:				100,00%								
2.9.	ABERTURAS	4.174,61	% Período:				100,00%								
2.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.645,66	% Período:			50,00%	50,00%								
2.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.643,05	% Período:			50,00%	50,00%								
2.12.	INSTALAÇÕES FIXAS	3.518,18	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 312.832,34				%:	37,94%	52,93%	3,24%	5,89%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	118.679,19	165.593,48	10.142,05	18.417,62							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	118.679,19	165.593,48	10.142,05	18.417,62							
				%:	37,94%	90,87%	94,11%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	118.679,19	284.272,67	294.414,72	312.832,34							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	118.679,19	284.272,67	294.414,72	312.832,34							

TIO HUGO

Local

sexta-feira, 28 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Jean Berardi Manica

CREA/CAU: CREA 133545

ART/RRT: 11384148