



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO	Apelido EMPREENDIMENTO PRAÇA E CAMPO DE FUTEBOL	DESCRIÇÃO DO LOTE PRAÇA E CAMPO DE FUTEBOL
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	SERVIÇOS	80.905,05	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	PAVIMENTAÇÃO PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO	80.905,05	% Período:	50,00%	50,00%										
2.	PRAÇA PUBLICA - BANHEIRO	58.602,70	% Período:	0,51%	57,10%	14,20%	28,19%								
2.1.	PRELIMINARES	300,00	% Período:	100,00%											
2.2.	FUNDAÇÕES	4.669,46	% Período:		100,00%										
2.3.	PILARES	1.586,90	% Período:		100,00%										
2.4.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	18.504,11	% Período:		100,00%										
2.5.	PISOS E CONTRA PISO	2.627,74	% Período:		100,00%										
2.6.	COBERTURA	6.073,14	% Período:		100,00%										
2.7.	FORRO	2.097,38	% Período:			100,00%									
2.8.	PINTURA	3.138,32	% Período:				100,00%								
2.9.	ABERTURAS	3.808,12	% Período:				100,00%								
2.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.281,71	% Período:			50,00%	50,00%								
2.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.164,49	% Período:			50,00%	50,00%								
2.12.	INSTALAÇÕES FIXAS	3.351,33	% Período:				100,00%								
3.	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - PRAÇA S/	81.565,42	% Período:					100,00%							
3.1.	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	81.565,42	% Período:					100,00%							
4.	CAMPO DE FUTEBOL PARA PRAÇA BOA E	116.349,88	% Período:					100,00%							
4.1.	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	116.349,88	% Período:					100,00%							

Total: R\$ 337.423,05		%:	12,08%	21,91%	2,47%	4,90%	58,65%								
Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	40.752,53	73.913,87	8.320,48	16.520,87	197.915,30									
	Outros:	-	-	-	-	-									
Acumulado:	Investimento:	40.752,53	73.913,87	8.320,48	16.520,87	197.915,30									
	%:	12,08%	33,98%	36,45%	41,35%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-	-									
Acumulado:	Contrapartida:	40.752,53	114.666,40	122.986,88	139.507,75	337.423,05									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	40.752,53	114.666,40	122.986,88	139.507,75	337.423,05									

TIO HUGO
Local
quinta-feira, 2 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Jean Berardi Manica
CREA/CAU: CREA 133545
ART/RRT: 11384148