

2

OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA ANTONIO PAREIRAS
EMPRESA: E.PEREIRA & E.PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:39.654.062/0001-52

Discriminação	TOTAL ITEM	ETAPA 01		ETAPA 02		ETAPA 03		ETAPA 04	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
PRELIMINARES	R\$ 5.369,50	100,00%	R\$ 5.369,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
MOVIMENTAÇÕES EM SOLO	R\$ 2.666,24	100,00%	R\$ 2.666,24	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
FUNDAÇÕES	R\$ 28.717,23	100,00%	R\$ 28.717,23	0,00%		0,00%		0,00%	R\$ -
PILARES	R\$ 13.921,06	100,00%	R\$ 13.921,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
VIGAS DE RESPALDO E LAJE	R\$ 25.744,28	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 25.744,28	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 23.490,40	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 23.490,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
FORRO	R\$ 29.605,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 29.605,00	0,00%	R\$ -
COBERTURA	R\$ 45.367,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 45.367,40	0,00%	R\$ -
REVESTIMENTOS	R\$ 68.671,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 68.671,32	0,00%	R\$ -
PISOS E CONTRA PISO	R\$ 34.654,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 34.654,35	0,00%	R\$ -
ESQUADRIAS	R\$ 20.413,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 20.413,16
PINTURA	R\$ 24.120,25	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 24.120,25
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 5.107,61	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.107,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.265,73	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 7.632,87	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 7.632,87
PPCI - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A	R\$ 6.161,73	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.161,73
DIVERSOS	R\$ 12.425,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 12.425,30
TOTAL MENSAL	R\$ 361.700,56		50.674,03		61.975,15		178.298,07		70.753,31

Porto Alegre, 12 de setembro de 2023


E. PEREIRA & E. PEREIRA LTDA



Egberto Pereira
Eng Civil | CREA RS 198909
CNPJ: 39.654.062/0001-14
FONE: (051) 99850-5095

EGBERTO PEREIRA
CREA/RS 198909
Engenheiro Civil