

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                    |             |                |                    |               |             |             |             |             |             |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PROONENTE TOMADOR            |                                    |             |                | DESCRIÇÃO DO LOTE  |               |             |             |             |             |             |
| PM de VISTA GAUCHA           |                                    |             |                | ADEQUAÇÃO UBS SEDE |               |             |             |             |             |             |
| Item                         | Descrição                          | Valor (R\$) | Parcelas:      | 1<br>mai/26        | 2<br>jun/26   | 3<br>jul/26 | 4<br>ago/26 | 5<br>set/26 | 6<br>out/26 | 7<br>nov/26 |
| 1.                           | ADEQUAÇÃO UBS SEDE                 | 70.737,00   | % Período:     | 45,54%             | 54,46%        |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             |                | R\$ 32.212,31      | R\$ 38.524,69 |             |             |             |             |             |
| 1.1.                         | ESQUADRIAS                         | 18.985,43   | % Período:     | 20,00%             | 80,00%        |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             |                | R\$ 3.797,09       | R\$ 15.188,35 |             |             |             |             |             |
| 1.2.                         | PAVIMENTACAO INTERNA               | 11.068,09   | % Período:     | 90,00%             | 10,00%        |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             |                | R\$ 9.961,28       | R\$ 1.106,81  |             |             |             |             |             |
| 1.3.                         | REVESTIMENTO INTERNO -<br>BANHEIRO | 7.529,05    | % Período:     | 100,00%            |               |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             |                | R\$ 7.529,05       |               |             |             |             |             |             |
| 1.4.                         | PINTURA INTERNA                    | 6.669,49    | % Período:     | 80%                | 20%           |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             |                | R\$ 5.335,59       | R\$ 1.333,90  |             |             |             |             |             |
| 1.5.                         | PINTURA TETO                       | 1.868,81    | % Período:     | 80%                | 20%           |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             |                | R\$ 1.495,05       | R\$ 373,76    |             |             |             |             |             |
| 1.6.                         | REVESTIMENTO EXTERNO               | 16.326,44   | % Período:     | 20,00%             | 80,00%        |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             |                | R\$ 3.265,29       | R\$ 13.061,15 |             |             |             |             |             |
| 1.7.                         | ACESSÓRIOS                         | 8.289,69    | % Período:     | 10%                | 90%           |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             |                | R\$ 828,97         | R\$ 7.460,72  |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             | %:             | 45,54%             | 54,46%        |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             | Repassar:      | -                  | -             |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             | Contrapartida: | 32.212,31          | 38.524,69     |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             | Outros:        | -                  | -             |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             | Investimento:  | 32.212,31          | 38.524,69     |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             | %:             | 45,54%             | 54,46%        |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             | Repassar:      | -                  | -             |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             | Contrapartida: | 32.212,31          | 38.524,69     |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             | Outros:        | -                  | -             |             |             |             |             |             |
|                              |                                    |             | Investimento:  | 32.212,31          | 70.737,00     |             |             |             |             |             |
| R\$                          |                                    | 70.737,00   |                |                    |               |             |             |             |             |             |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>SAVIO ROMAR</div> <div>Assinado de forma digital por SAVIO ROMAR</div> </div> <div> <div>MUHLÉN DOS SANTOS</div> <div>Dados: 2026.06.16 03:27:02 -03'00'</div> </div> </div> | <div>ALFA MATERIAS E SERVICOS LTDA</div> <div>CNPJ: 64.959.720/0001-61</div> | <div>Sócio administrador EDINANE DO NASCIMENTO</div> <div>Responsável Técnica TAILA CAPELETTI - CREA: RS 237200</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|