

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,62	7.095,35	7.095,35 100%	-	-	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA	15,61	177.408,78	88.704,39 50%	88.704,39 50%	-	-	-	-	-	-
3	SUPRAESTRUTURA	16,05	182.419,32	-	72.967,73 40%	54.725,80 30%	54.725,80 30%	-	-	-	-
4	PAREDES DIVISÓRIAS, ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, VERGAS E CONTRA VERGAS	9,07	103.083,77	-	10.308,38 10%	30.925,13 30%	61.850,26 60%	-	-	-	-
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	11,65	132.438,60	-	-	-	26.487,72 20%	26.487,72 20%	39.731,58 30%	39.731,58 30%	-
6	PAVIMENTAÇÃO	12,28	139.568,43	-	-	-	27.913,69 20%	27.913,69 20%	-	83.741,06 60%	-
7	FORRO	3,91	44.429,55	-	-	-	-	-	-	22.214,78 50%	22.214,78 50%
8	TELHADO	10,46	118.862,86	-	-	-	-	118.862,86 100%	-	-	-
9	PINTURAS E ACABAMENTOS	3,73	42.428,49	-	-	-	-	-	-	-	42.428,49 100%
10	ESQUADRIAS	6,90	78.430,11	-	-	-	-	-	39.215,06 50%	39.215,06 50%	-
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	4,15	47.155,33	4.715,53 10%	4.715,53 10%	4.715,53 10%	4.715,53 10%	4.715,53 10%	4.715,53 10%	9.431,07 20%	9.431,07 20%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,88	55.503,35	5.550,34 10%	5.550,34 10%	5.550,34 10%	5.550,34 10%	5.550,34 10%	5.550,34 10%	11.100,67 20%	11.100,67 20%
13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PPCI	0,67	7.666,95	-	-	-	-	-	-	-	7.666,95 100%
FINANCEIRO SIMPLES				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
FINANCEIRO ACUMULADO				106,065,61	182.246,37	95.916,80	181.243,34	183.530,14	89.212,51	206.434,22	92.841,96
FÍSICO SIMPLES				106,065,61	288.311,98	384.228,78	565.472,12	749.002,26	838.214,77	1.043.648,99	1.136.490,89
FÍSICO ACUMULADO				100,09	16,04%	8,44%	19,95%	16,15%	7,85%	18,08%	8,17%
VAI NA FÉ				9,33%	25,37%	33,81%	48,76%	65,91%	73,76%	91,84%	100,01%

CONSTRUCOES DUMONT 525
 RUA SANTOS DUMONT 525
 CENTRO, CEP: 98430-000
 PALMITINHO - RS

VAI NA FÉ CONSTRUCOES LTDA
 CNPJ: 49.600.085/0001-38
 Cristhyan Zanican Bonate
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A2P4431-4