

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIDADE: SALTINHO DO GUARITA MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA				1 MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR					
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,93	9.788,52	9.788,52 100%	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	3,12	10.430,41	10.430,41 100%	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES AREA DE APOIO (SAPATAS)	0,56	1.878,39	-	-	-	1.878,39 100%	-
4	VIGAS BALDRAME AREA DE APOIO	0,67	2.234,68	-	-	-	2.234,68 100%	-
5	PILARES	0,19	641,91	-	-	-	641,91 100%	-
6	VIGA COBERTURA AREA DE APOIO	0,71	2.366,91	-	-	-	2.366,91 100%	-
7	COBERTURA GINASIO	13,24	44.256,48	-	44.256,48 100%	-	-	-
8	FUNDAÇÕES GINASIO SAPATAS	2,22	7.416,18	7.416,18 100%	-	-	-	-
9	SUPRA ESTRUTURA GINASIO	27,26	91.122,55	72.898,04 80%	18.224,51 20%	-	-	-
10	COBERTURA DE APOIO	2,92	9.750,42	-	-	-	9.750,42 100%	-
11	ALVENARIA DE APOIO	1,00	3.328,81	-	-	-	3.328,81 100%	-
12	ALVENARIA QUADRA	7,36	24.607,52	-	17.225,26 70%	7.382,26 30%	-	-
13	REVESTIMENTOS	5,66	18.914,13	-	-	18.914,13 100%	-	-
14	ESQUADRIAS	6,52	21.800,50	-	-	-	21.800,50 100%	-
15	PAVIMENTAÇÃO GINASIO	9,90	33.094,87	-	-	33.094,87 100%	-	-
16	PAVIMENTAÇÃO DE APOIO	0,75	2.505,22	-	-	-	2.505,22 100%	-
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3,49	11.678,77	-	2.335,75 20%	2.335,75 20%	2.335,75 20%	4.671,52 40%
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,50	5.004,02	-	-	-	1.501,21 30%	3.502,81 70%
19	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	0,58	1.944,77	-	-	583,43 30%	388,95 20%	972,39 50%
20	APARELHOS	2,40	8.032,38	-	-	-	-	8.032,38 100%
21	PINTURA	0,70	2.325,17	-	-	-	-	2.325,17 100%
22	EQUIPAMENTO	4,01	13.412,76	-	-	-	-	13.412,76 100%
23	PPCI	1,84	6.144,94	-	-	-	-	6.144,94 100%
24	ACESSIBILIDADE RAMPA	0,03	105,47	-	-	-	-	105,47 100%
25	OUTROS	0,45	1.509,69	-	-	-	-	1.509,69 100%
FINANCEIRO SIMPLES			334.295,47	100.533,15	82.042,00	62.310,44	48.732,75	40.677,13
FINANCEIRO ACUMULADO				100.533,15	182.575,15	244.885,59	293.618,34	334.295,47
FÍSICO SIMPLES			100,00	30,07%	24,54%	18,64%	14,58%	12,17%
FÍSICO ACUMULADO				30,07%	54,61%	73,25%	87,83%	100,00%

CONST. INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46
JOÃO V. BONAFÉ

CONST. E INC. PALMITINHO LTDA
CNPJ: 03.145.493/0001-46

CRISTHIAN ZANCAN BONAFÉ
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 155209-0

Const e Incorp Palmitinho Ltda
CNPJ: 03.145.493/0001-46
VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/RN 183753