


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



Obra: Praça do Chafariz
 Localização: Rua Expedicionário Lambert c/ Rua Helício J. Locatelli - Distrito de Bom Plano - Vista Gaúcha/RS
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	15.347,23	15.347,23	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.014,40	3.510,08	70%	1.504,32	30%	-	-	-	-	-	-
3	INFRA-ESTRUTURA	4.714,79	2.828,87	60%	1.885,92	40%	-	-	-	-	-	-
4	SUPRA-ESTRUTURA	6.099,33	-	-	2.744,70	45%	3.354,63	55%	-	-	-	-
5	ALVENARIA/BASALTO	28.853,97	2.885,40	10%	7.213,49	25%	12.984,29	45%	5.770,79	20%	-	-
6	COBERTURA	8.973,27	-	-	-	-	8.973,27	100%	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS	20.270,88	-	-	5.067,72	25%	8.108,35	40%	7.094,81	35%	-	-
8	ESQUADRIAS	1.004,32	-	-	-	-	-	-	1.004,32	100%	-	-
9	VIDROS	44,90	-	-	-	-	-	-	44,90	100%	-	-
10	PAVIMENTAÇÃO	75.998,47	26.599,46	35%	26.599,46	35%	26.599,46	35%	22.799,54	30%	-	-
11	CHAFARIZ	49.152,69	9.830,54	20%	14.745,81	30%	14.745,81	30%	9.830,54	20%	-	-
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	47.758,46	4.775,85	10%	7.163,77	15%	11.939,62	25%	11.939,62	25%	11.939,62	25%
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.533,82	453,38	10%	453,38	10%	1.813,53	40%	1.813,53	40%	-	-
14	APARELHOS	1.623,76	-	-	-	-	-	-	1.623,76	100%	-	-
15	PINTURA	4.041,62	-	-	-	-	2.020,81	50%	2.020,81	50%	-	-
16	OUTROS	100.856,23	-	-	10.085,62	10%	15.128,43	15%	45.385,30	45%	30.256,87	30%
17	EQUIPAMENTOS/ESPAÇO ACADEMIA	18.075,43	-	-	-	-	2.711,31	15%	7.230,17	40%	8.133,94	45%
18	SERVIÇOS FINAIS	2.331,70	-	-	-	-	-	-	-	-	2.331,70	100%
TOTAL		394.695,27	39.631,35	10,04%	77.464,19	19,63%	108.379,51	27,46%	1.16.558,09	29,53%	52.662,13	13,34%
TOTAL ACUMULADO			39.631,35	10,04%	117.095,54	29,67%	225.475,05	57,13%	342.033,14	86,66%	394.695,27	100,00%

Palmitinho, 20 Maio de 2016.

João A. Albarello
 João A. Albarello
 Representante DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Thiago H. Zanatta Pedon
 Thiago H. Zanatta Pedon
 Arquiteto CAU: A68298-5

11663640/0001 - 06

Thiago H. Z. Pedon
 Thiago H. Z. Pedon
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A68298-5

DP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 RUA DUQUE DE CAXIAS, 552 SL 02
 CENTRO - CEP 98430 - 000

PALMITINHO - RS