



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
1041.067-64/2017	MCIDADES	Planejamento Urbano	Contrato de Repasse	Pavimentação em vias urbanas				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha		Vista Gaúcha/RS	Rua Natália Piccinini e Rua Zefeerina Raffaeli	Pavimentação Polidétrica				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
set-18	Sim	Porto Alegre / RS	LOTE ÚNICO	25,70%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
			00/01/00	fev/00	mar/00	abr/00	mai/00	jun/00	jul/00	ago/00	set/00
1.	RUA NATÁLIA PICININI	253.346,03	Parcela (%)	17,43%	17,61%	18,03%	17,29%	15,12%	14,52%		
			Parcela (R\$)	44.153,11	44.603,00	45.690,50	43.804,93	38.313,75	36.780,74		
			Acumulado (%)	17,43%	35,03%	53,07%	70,36%	85,48%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	44.153,11	88.756,11	134.446,61	178.251,54	216.565,29	253.346,03		
1.1.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	147.234,83	Parcela (%)	29,99%	30,29%	23,84%	0,00%	13,57%	2,31%		
			Acumulado (%)	29,99%	60,28%	84,12%	84,12%	97,69%	100,00%		
			Parcela (R\$)	44.153,11	88.756,11	123.849,63	123.849,63	143.828,36	147.234,83		
			Acumulado (R\$)	44.153,11	132.905,22	256.664,33	380.513,96	524.342,32	671.577,15		
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	34.102,52	Parcela (%)	0,00%	35,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	35,00%	100,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	11.935,88	34.102,52					
			Acumulado (R\$)	0,00	11.935,88	34.102,52					
1.3.	MEIO-FIO E SARJETAS	16.158,60	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Parcela (R\$)	0,00	3.231,72	16.158,60					
			Acumulado (R\$)	0,00	3.231,72	16.158,60					
1.4.	PASSEIOS	19.978,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,73			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,73			
1.5.	SINALIZAÇÃO	3.406,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,47			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,47			
2.	RUA ZEFERINA RAFFAELLI - ENTRE A R. FERRE GALIAZZI E A R. NATÁLIA PICININI	63.265,87	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,75%	34,47%	28,98%	19,80%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	16,75%	51,22%	80,20%	100,00%		
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	10.596,98	32.405,82	50.740,84	63.265,87		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.596,98	32.405,82	50.740,84	63.265,87		
2.1.	PAVIMENTAÇÃO	20.579,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	8.231,64	20.579,10				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.231,64	20.579,10				
2.2.	MEIO-FIO E SARJETAS	11.826,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	2.365,34	11.826,72				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.365,34	11.826,72				
2.3.	PASSEIOS	30.558,37	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%		
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335,02	30.558,37		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.335,02	30.558,37		
2.4.	SINALIZAÇÃO	301,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,68		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,68		
3.	RUA ZEFERINA RAFFAELLI - ENTRE A R. NATÁLIA PICININI E O FIM DA RUA	42.845,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	51,34%	0,00%	48,66%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	51,34%	51,34%	100,00%		
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	21.996,09	21.996,09	42.845,33		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	21.996,09	21.996,09	42.845,33		
3.1.	PAVIMENTAÇÃO	14.019,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Parcela (R\$)	0,00	0,00	0,00	14.019,93				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	14.019,93				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	Parcela (%)	Acumulado (%)	Parcela (%)	Acumulado (%)	Parcela (%)	Acumulado (%)	Parcela (%)	Acumulado (%)
3.2.	MEIO-FIO E SARJETÁ	7.976,16	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	7.976,16	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3.3.	PASSEIOS	20.849,24	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Local
06 de fevereiro de 2019
Data

Nome: *Caroline Maiza Dapper*
Título: Engenheira Civil
CREA/CAU RS223726
ART/RRT: 9965932