

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA JUNTO A RSC 163
ENDEREÇO: MARGENS RSC 163, VISTA GAÚCHA/RS
TOMADOR: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME
CNPJ: 17.451.588/0001-00
VALIDADE PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	108.096,66	Parcela (%) Acumulado (R\$)	12,11% 13.091,65	12,46% 13.469,02	12,25% 13.241,02	12,45% 13.462,07	12,30% 13.295,05	11,96% 12.926,02	13,06% 14.117,96	13,41% 14.493,87
1.	FUNDAÇÕES	6.198,43	Parcela (%) Acumulado (R\$)	100,00% 6.198,43	100,00% 6.198,43	100,00% 6.198,43	100,00% 6.198,43	100,00% 6.198,43	100,00% 6.198,43	100,00% 6.198,43	100,00% 6.198,43
1.1.	SAPATAS	1.513,50	Parcela (%) Acumulado (R\$)	100,00% 1.513,50	100,00% 1.513,50	100,00% 1.513,50	100,00% 1.513,50	100,00% 1.513,50	100,00% 1.513,50	100,00% 1.513,50	100,00% 1.513,50
1.2.	VIGA BALDRAME	4.684,93	Parcela (%) Acumulado (R\$)	100,00% 4.684,93	100,00% 4.684,93	100,00% 4.684,93	100,00% 4.684,93	100,00% 4.684,93	100,00% 4.684,93	100,00% 4.684,93	100,00% 4.684,93
2.	SUPRAESTRUTURA	7.650,38	Parcela (%) Acumulado (R\$)	11,23% 859,43	57,75% 4.399,77	31,01% 2.391,38	100,00% 7.650,38	100,00% 7.650,38	100,00% 7.650,38	100,00% 7.650,38	100,00% 7.650,38
2.1.	PILARES	1.718,86	Parcela (%) Acumulado (R\$)	50,00% 859,43	50,00% 1.718,86	100,00% 1.718,86	100,00% 1.718,86	100,00% 1.718,86	100,00% 1.718,86	100,00% 1.718,86	100,00% 1.718,86
2.2.	VIGA DE RESPALDO	5.931,52	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	60,00% 3.558,91	40,00% 5.931,52	100,00% 5.931,52	100,00% 5.931,52	100,00% 5.931,52	100,00% 5.931,52	100,00% 5.931,52
3.	ALVENARIA	15.084,47	Parcela (%) Acumulado (R\$)	40,00% 6.033,79	60,00% 15.084,47	100,00% 15.084,47	100,00% 15.084,47	100,00% 15.084,47	100,00% 15.084,47	100,00% 15.084,47	100,00% 15.084,47
4.	REVESTIMENTO	25.381,44	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	38,10% 9.669,07	52,38% 13.295,05	9,52% 2.416,44	100,00% 25.381,44	100,00% 25.381,44
4.1.	REVESTIMENTO INTERNO	12.640,70	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	50,00% 6.320,35	100,00% 12.640,70	100,00% 12.640,70	100,00% 12.640,70	100,00% 12.640,70
4.2.	REVESTIMENTO EXTERNO	6.697,43	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	50,00% 3.348,72	100,00% 6.697,43	100,00% 6.697,43	100,00% 6.697,43	100,00% 6.697,43
4.3.	PINTURA	6.043,31	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	40,00% 2.417,32	100,00% 6.043,31	100,00% 6.043,31
5.	FORRO	5.449,98	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 5.449,98	100,00% 5.449,98
6.	PAVIMENTAÇÃO	13.978,97	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	75,18% 10.508,70	100,00% 13.978,97	100,00% 13.978,97
6.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	13.135,88	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	80,00% 10.508,70	100,00% 13.135,88	100,00% 13.135,88
6.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	843,09	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 843,09	100,00% 843,09
7.	ESQUADRIAS	17.325,70	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	30,00% 5.197,71	70,00% 17.325,70
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.178,91	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 5.178,91	100,00% 5.178,91	100,00% 5.178,91	100,00% 5.178,91	100,00% 5.178,91	100,00% 5.178,91
8.1.	ÁGUA FRIA	1.791,39	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 1.791,39	100,00% 1.791,39	100,00% 1.791,39	100,00% 1.791,39	100,00% 1.791,39	100,00% 1.791,39
8.2.	ESGOTO	3.387,52	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 3.387,52	100,00% 3.387,52	100,00% 3.387,52	100,00% 3.387,52	100,00% 3.387,52	100,00% 3.387,52
9.	APARELHOS	2.365,88	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 2.365,88
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.482,50	Parcela (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00	0,00% 0,00	60,00% 5.689,50	40,00% 9.482,50	100,00% 9.482,50	100,00% 9.482,50	100,00% 9.482,50	100,00% 9.482,50

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 JOÃO MANOEL BALESTRIN
 ENG. CIVIL CREA SC143.935-8

17451588/0001-00
 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI-ME
 RUA MONTE BELO 35
 SANTO ANTONIO - CEP 88.409-000
 FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WESTPHALEN/RS, 26 DE JUNHO DE 2019

EMPRESA TOMADORA
 SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI - ME
 CNPJ: 17.451.588/0001-00