





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

1

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

PROponente TOMADOR  
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

APÉLIDO EMPREENDIMENTO  
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

DESCRIÇÃO DO LOTE  
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3.	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSUR	41.035,74	% Período:	01/24 100,00%	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
5.4.	CAPA SELANTE	2.306,60	% Período:	100,00%											
6.	RUA TAMCREDO NEVES	186.619,88	% Período:				100,00%								
6.1.	PREPARAÇÃO DA BASE	30.363,80	% Período:				100,00%								
6.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO - RR-2C	4.767,16	% Período:				100,00%								
6.3.	PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF ESPESSUR	143.426,97	% Período:				100,00%								
6.4.	CAPA SELANTE	8.061,95	% Período:				100,00%								
<b>Total:</b>		<b>R\$ 565.244,68</b>													

Período:	Repassar:	%:	26,99%	20,00%	20,00%	33,02%
Contrapartida:	152.555,37	113.034,72	113.034,71	186.619,88		
Outros:	-	-	-	-		
Investimento:	152.555,37	113.034,72	113.034,71	186.619,88		
%:	26,99%	46,99%	66,96%	100,00%		
Repassar:	-	-	-	-		
Contrapartida:	152.555,37	265.590,09	378.624,90	565.244,68		
Outros:	-	-	-	-		
Investimento:	152.555,37	265.590,09	378.624,90	565.244,68		

VISTA GAÚCHAVRS

Local

quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Data

*Caroline M. Dapper*  
 Responsável Técnico  
 Nome: Caroline Matiza Dapper  
 CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726  
 ART/RR: 12881989