

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Nº OPERAÇÃO	Nº SINCOV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE				
1071121-87	0	MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL	PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL - PAV	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE BELA VISTA				
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE BELA VISTA	294.523,67	% Período	2,08%	97,92%			
				R\$ 6.115,97	R\$ 288.407,70			
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.298,69	% Período	100,00%				
				R\$ 1.298,69				
1.2.	TERRAPLENAGEM	4.817,28	% Período	100,00%				
				R\$ 4.817,28	R\$ -			
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.	263.384,69	% Período		100,00%			
				R\$ -	R\$ 263.384,69			
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.020,26	% Período		100,00%			
				R\$ -	R\$ 5.020,26			
1.5.	DIVERSOS	20.002,75	% Período		100,00%			
				R\$ -	R\$ 20.002,75			
Total: R\$		294.523,67						
			Período	%	2,08%	97,92%		
				Repasso:	R\$ 5.943,33	R\$ 280.556,67		
				Contrapartida:	R\$ 172,64	R\$ 7.851,03		
				Outros:	R\$ -	R\$ -		
				Investimento:	R\$ 6.115,97	R\$ 288.407,70		
			Acumulado	%	2,08%	100,00%		
				Repasso:	R\$ 5.943,33	R\$ 286.500,00		
				Contrapartida:	R\$ 172,64	R\$ 8.023,67		
				Outros:	R\$ -	R\$ -		
				Investimento:	R\$ 6.115,97	R\$ 294.523,67		

Cleison Cesar Padilha dos Santos
Procurador (Procuração Pública nº 26.954)

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Gledson Andreetta
Eng. Civil CREA/RS nº 123160