

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BRIGADA MILITAR DE ERNESTINA - RS

Obra: Construção da Sede da Brigada Militar de Ernestina
Data de preço: junho/2020 com desoneração



Prefeitura
Municipal

Ernestina - RS

Estado do Rio Grande do Sul

Cronograma Físico/Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.973,20	1,48%	100%			
				2.973,20			
2	MOVIMENTO DE TERRAS	3.691,24	1,83%	100%			
				3.691,24			
3	FUNDAÇÕES	27.634,53	13,71%	100%			
				27.634,53			
4	SUPERESTRUTURA	36.945,08	18,33%	15%	85%		
				5.541,76	31.403,31		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	15.277,62	7,58%		80%	20%	
					12.222,10	3.055,52	
6	ESQUADRIAS	39.530,72	19,62%			60%	40%
						23.718,43	15.812,29
7	SISTEMAS DE COBERTURA	20.027,53	9,94%			50%	50%
						10.013,76	10.013,76
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.195,10	1,09%	50%		50%	
				1.097,55		1.097,55	
9	REVESTIMENTOS INT. E EXT.	20.307,01	10,08%		20%	80%	
					4.061,40	16.245,61	
10	SISTEMAS DE PISOS	12.022,62	5,97%		10%	60%	30%
					1.202,26	7.213,57	3.606,78
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	7.675,80	3,81%				100%
							7.675,80
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.554,27	2,76%			20%	80%
						1.110,85	4.443,41
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.493,98	3,72%		40%	40%	20%
					2.997,59	2.997,59	1.498,80
14	SERVIÇOS FINAIS	186,33	0,09%				100%
							186,33
Valores totais		201.515,04	100,00%	40.938,29	51.886,67	65.452,90	43.237,18

Janiel A. Bazzo
CREA/RS 235478

30.981.307/0001-81
PONTÃO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRÉ-MOLDADOS LTDA
Ac. Estrada BR 324, s/nº - RS 168
CEP 99190-000
PONTÃO - RS