

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROGRAMA / AÇÃO: AMPLIAÇÃO E MELHORIAS
 EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO
 CONCEDENTE: Recursos Proprios
 PROPONENTE: Município de Campos Borges
 DATA BASE: Março/2020

VALOR DO INVESTIMENTO: R\$ **R\$ 21.200,00**
 FINANCIAMENTO/REPASSE: R\$
 ORÇAMENTO INICIAL : R\$ **R\$ 21.200,00**
 CONTRAPARTIDA: R\$
 VALOR POR M²: (R\$) **R\$ 190,99**

Área: 111,00 m2

BDI 24,93%

Discriminação dos Serviços	Custo Unitário			Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	SINAPI mar/20
	Unid	Quantidades	Custo Unitário (R\$)			
SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 399,28	
<i>Placa de obra (1,25 m x 1,00 m)</i>	m²	1,25	R\$ 255,68	24,93%	R\$ 319,42	R\$ 399,28 4813
FUNDAÇÃO E SUPER ESTRUTURA					R\$ 9.244,82	
<i>Pilares concreto pré-moldado (23 x 31 cm) c/ fundação e montagem</i>	Unid	2,00	R\$ 1.600,00	24,93%	R\$ 1.998,88	R\$ 3.997,76 cotação
<i>Viga braço de concreto pré-moldado (dimensão = a existente) c/ tirante, montado</i>	Unid	2,00	R\$ 2.100,00	24,93%	R\$ 2.623,53	R\$ 5.247,06 cotação
COBERTURA - AMPLIAÇÃO					R\$ 11.286,88	
<i>Trama metálica para o telhado (Perfil 17x50x127x50x17) e=2,65mm</i>	m2	144,00	R\$ 25,00	24,93%	R\$ 31,23	R\$ 4.497,48 92580
<i>Telhamento telhas de aluzinc TP40 e=0,50mm c/ acessórios</i>	m2	133,20	R\$ 40,80	24,93%	R\$ 50,97	R\$ 6.789,40 94213
LIMPEZA					R\$ 269,02	
<i>Limpeza final de obra</i>	m²	111,00	R\$ 1,94	24,93%	R\$ 2,42	R\$ 269,02 99811
<i>Total</i>					R\$ 21.200,00	
<i>BDI</i>		24,93%				
<i>Total Geral da Obra</i>					R\$ 21.200,00	

Campos Borges/RS, 30 de Abril de 2020.

 Everaldo da Silva Moraes
 Município de Campos Borges

 Carlos Augusto Pretzel
 Engº Civil - CREA/RS nº 202.735