



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS
RUA TIRADENTES, 700
C.N.P.J. 87.564.381/0001-10
Setor de Compras

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Ao(s) Vinte e Nove dia(s) do mês de Junho do ano de Dois Mil e Vinte e Dois, no endereço sito a RUA TIRADENTES, cidade de IBIRUBÁ, reuniram-se, a partir das 09:00 horas, a comissão incumbida de dirigir e julgar o Procedimento Licitatório do(a) Tomada de Preço nº 11/2022, a fim de procederem o Julgamento e Classificação das propostas das licitantes habilitadas ao certame, apresentadas em sessão pública de Vinte e Nove dia(s) do mês de Junho do ano de Dois Mil e Vinte e Dois. Em seguida foram abertos e avaliados os documentos de habilitação das empresas presentes, os quais foram rubricados e examinados pelos presentes. A Comissão declara que ambas empresas apresentaram a habilitação de forma regular e por tanto estão habilitadas. Indagou-se, em seguida, dos presentes, se nada tinham a objetar quanto ao julgamento da fase de habilitação e se abririam mão da faculdade de interposição de recurso, com a desistência do respectivo prazo, para que a circunstância fosse consignada em ata. Todos os participantes manifestaram renúncia quanto à interposição de recurso.

As propostas das empresas licitantes foram as seguintes:

Empresa: CONCREGIAL LTDA - 15702					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinados aos serviços de execução de estrutura do Pavilhão Poliesportivo de Concreto Pré-Fabricado com um pavimento com área de 749,99 metros quadrados a ser instalado na quadra existente da escola estadual Edison Quintana em Ibirubá RS, de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas que fazem parte do edital.	155.273,48000	155.273,48
Total dos Produtos Cotados					155.273,48

Empresa: FOCO CONSTRUÇÕES EM METALICOS E PRE-MOLDADOS LTDA - 31851					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinados aos serviços de execução de estrutura do Pavilhão Poliesportivo de Concreto Pré-Fabricado com um pavimento com área de 749,99 metros quadrados a ser instalado na quadra existente da escola estadual Edison Quintana em Ibirubá RS, de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas que fazem parte do edital.	140.828,58000	140.828,58
Total dos Produtos Cotados					140.828,58

Empresa: IRENEU VIANNA ME - 20792					
Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinados aos serviços de execução de estrutura do Pavilhão Poliesportivo de Concreto Pré-Fabricado com um pavimento com área de 749,99 metros quadrados a ser instalado na quadra existente da escola estadual Edison Quintana em Ibirubá RS, de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas que fazem parte do edital.	153.527,54000	153.527,54
Total dos Produtos Cotados					153.527,54

Empresa: PREPAVER CONSTRUTORA EIRELI - 31852



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS
RUA TIRADENTES, 700
C.N.P.J. 87.564.381/0001-10
Setor de Compras

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinados aos serviços de execução de estrutura do Pavilhão Poliesportivo de Concreto Pré-Fabricado com um pavimento com área de 749,99 metros quadrados a ser instalado na quadra existente da escola estadual Edison Quintana em Ibirubá RS, de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas que fazem parte do edital.	147.499,65000	147.499,65
Total dos Produtos Cotados					147.499,65

Considerando as cotações de cada concorrente constantes acima, e levando-se em conta o critério de julgamento Menor Preço Global, foram consideradas vencedoras as seguintes propostas:

Empresa: FOCO CONSTRUÇÕES EM METALICOS E PRE-MOLDADOS LTDA - 31851 - 30.981.307/0001-81 -

Item	Quantidade	Unid.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M2	Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, (material e mão de obra) destinados aos serviços de execução de estrutura do Pavilhão Poliesportivo de Concreto Pré-Fabricado com um pavimento com área de 749,99 metros quadrados a ser instalado na quadra existente da escola estadual Edison Quintana em Ibirubá RS, de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas que fazem parte do edital.	140.828,58000	140.828,58
Total dos Produtos					140.828,58

Concluídos os trabalhos, o presidente da Comissão determinou a publicação da classificação das propostas para efeito de intimação e ciência dos interessados. Encerrado o prazo de recurso, o processo será enviado à autoridade superior, para homologação e adjudicação correspondente.

Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Comissão.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RICARDO FORGERINI
Membro/Suplente

VANIA TERESINHA
RODRIGUES LOSER
Presidente

ALESSANDRA CRISTINA DA
SILVA
Membro/Suplente

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES

NOME	REPRESENTANTE	ASSINATURA
CONCREGIAL LTDA	ALCI LUIZ GIACOMINI	
FOCO CONSTRUÇÕES EM METALICOS E PRE-MOLDADOS LTDA	MICHELI LOURDES DE CASTRO	
IRENEU VIANNA ME	MARJORIE SANTOS DO NASCIMENTO	



Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS
RUA TIRADENTES, 700
C.N.P.J. 87.564.381/0001-10
Setor de Compras

PREPAVER CONSTRUTORA EIRELI

JÚLIA SALVADORI
BERTUOL