



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO				
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ			IBIRUBÁ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO				
			LOCALIDADE DE BOA VISTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
				CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jul-22	Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO	22,60%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/23	Parcela 1 fev/23	Parcela 2 mar/23	Parcela 3 abr/23	Parcela 4 mai/23	Parcela 5 jun/23	Parcela 6 jul/23	Parcela 7 ago/23	Parcela 8 set/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		175.794,71	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	175.794,71							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	175.794,71							
1.	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO	175.794,71	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	175.794,71							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	12.456,16	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	12.456,16							
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	3.967,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.967,20							
1.3.	MESOESTRUTURA - ENCHIMENTOS	10.703,87	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	10.703,87							
1.4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO	145.464,24	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	145.464,24							
1.5.	GUARDA-RODAS	3.203,24	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.203,24							

Local

14 de dezembro de 2022

Data

Nome: Sérgio Luiz Ledur
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA RS 046.541
ART/RRT:

LEDUR - Engenharia e Construções Eireli

Fone/ Fax : (55) 3742 36 75

E-mail : sergioledur@hotmail.com Site: www.ledurpremoldados.com.br

Rua Francisco Pinheiro, 574 - Palmeira das Missões - 98.300-000

CNPJ : 00.850.290/0001-62

Insc. Est. 089/0053316