



ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

CNPJ: 18.560.950/0001-36

ORÇAMENTO

DATA: 12/01/2021

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ

Telefone: (54) 3324-8500

E-mail:


Endereço: BAIRRO UNIDA

PONTE MUNICIPAL

- 03 VIGAS 25x50 – 5,00m
- 02 VIGAS 25x40 – 5,00m
- 06 PILARES 25x40 – 5,00m
- 04 PILARES 25x30 – 5,00m
- 50m² DE LAJE 20cm (10m³)
- 350Kg AÇO LAJE
- MADEIRA ESCORAS LAJE
- MÃO DE OBRA LAJE
- 10 FUNDAÇÕES
- 30m³ PEDRA DE MÃO CABECEIRA
- 04 PLACAS 5,50m DE COMPRIMENTO

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO: R\$ 32.900,00

Obs. Retro-escavadeira e Caminhão por conta da Prefeitura


HEXAFORTE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS LTDA
VRS 824 KM 01, Bairro Esperança, Ibirubá/RS

CONTATO:
(54) 99613-2471 – Luís
(54) 99159-8247 - André