

Para:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ
IBIRUBÁ - RS

REF.: ORÇAMENTO DE OBRAS CIVIS.

PREZADOS SENHORES:

Vimos por intermédio deste, conforme solicitação de Vossa Senhoria, fornecer orçamento para a construção das obras abaixo relacionadas, características e condições a seguir descritas:

01 - MURO PRÉ-MOLDADO - teremos a execução de muro pré-moldado em concreto armado, o muro terá uma linha de placas de concreto com altura de 1,25m, na parte de baixo teremos abertura de 0,30m livre, e a altura total será de 1,55m

01.01 - FUNDAÇÕES - A fundação dos pilares, serão efetuadas com broca rotativa de diâmetro 50,00cm com 1,00m de profundidade.

01.02 - PILARES - Os pilares do pavilhão, serão de concreto, pré-moldados, terão seção de 25,00cm x 30,00cm, todos terão altura de 2,55m (1,55m + 1,00m na fundação)

60

01.03 - FECHAMENTO - Na parte de baixo, no primeiros 30,00cm não teremos fechamento, o restante terá fechamento em placas de concreto armado de espessura 8,00cm até a altura de 1,55m.

VALOR TOTAL R\$ 303,00/ml
(Trezentos e três reais/metro linear de muro)-----

03- Não estão incluídos, no presente orçamento, serviços de escavação e movimentação de terra com máquinas.

04- O prazo de validade da proposta é de **05 DIAS** a contar desta data.

05- As condições de pagamento e o prazo de execução, deverá ser ajustado por ambas as partes.

06- O proprietário deverá fornecer o terreno nivelado, água e luz para o inicio dos serviços.

07- Estão fora do presente orçamento, as taxas pertinentes a obra, tais como, Alvará de Licença Municipal, INSS, ISSQN, Habite-se, Licenciamento Ambiental, PPCI(bombeiros), etc...

08- As responsabilidades trabalhistas e a alimentação dos funcionários envolvidos na obra, o transporte de materiais e a descarga de materiais serão por conta do contratado.

Atenciosamente.

Glaucio Oliveira
PLANALTO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
NPI: 36.923.979/0001-17