

CRONOGRAMA

Obra: Obra de Reforma para Adequação da Unidade de Tratamento Intensivo Adulta (UTI-A) – Hospital São José – Taquari / RS

Descrição	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		Total (R\$)
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
SERVIÇOS PRELIMINARES	2.729,61	2.729,61	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.729,61
DEMOLIÇÕES	15.930,44	15.930,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.930,44
ESTRUTURA	35.027,22	35.027,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.027,22
PAREDES E VEDAÇÕES	10.726,10	10.726,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.726,10
COBERTURA	140.188,93	0,00	0,00%	70.094,47	50,00%	70.094,47	50,00%	0,00	0,00%	140.188,93
IMPERMEABILIZAÇÃO	31.638,42	0,00	0,00%	15.819,21	50,00%	15.819,21	50,00%	0,00	0,00%	31.638,42
INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFONIA/LÓGICA/TV	81.586,29	0,00	0,00%	32.634,52	40,00%	32.634,52	40,00%	16.317,26	20,00%	81.586,29
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.328,00	0,00	0,00%	5.164,00	50,00%	5.164,00	50,00%	0,00	0,00%	10.328,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8.225,80	0,00	0,00%	4.112,90	50,00%	4.112,90	50,00%	0,00	0,00%	8.225,80
INSTALAÇÕES DE GASES CLÍNICOS	60.715,10	0,00	0,00%	24.286,04	40,00%	24.286,04	40,00%	12.143,02	20,00%	60.715,10
INSTALAÇÕES ESGOTO PLUVIAL	8.680,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.680,61	100,00%	0,00	0,00%	8.680,61
DIVISÓRIAS	20.223,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.111,70	50,00%	10.111,70	50,00%	20.223,39
REVESTIMENTO	23.975,03	0,00	0,00%	9.590,01	40,00%	9.590,01	40,00%	4.795,01	20,00%	23.975,03
PISO	106.860,52	0,00	0,00%	32.058,16	30,00%	32.058,16	30,00%	42.744,21	40,00%	106.860,52
ESQUADRIAS	134.535,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	134.535,22	100,00%	134.535,22
PINTURAS	72.779,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.779,12	100,00%	72.779,12
LOUÇAS E METAIS	39.844,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	39.844,42	100,00%	39.844,42
ACESSÓRIOS	16.842,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.842,72	100,00%	0,00	0,00%	16.842,72
CLIMATIZAÇÃO	187.002,34	0,00	0,00%	74.800,94	40,00%	74.800,94	40,00%	37.400,47	20,00%	187.002,34
TOTAL (R\$)	1.007.839,28	64.413,37		268.560,24		304.195,26		370.670,42		1.007.839,28

Taquari, Outubro de 2022