

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Construção de pontilhão misto - pontilhão sobre Arroio Marmeleiro - 6x4x2,5m (cabeceiras, alas e longarinas em concreto e pista de rolamento em pranchas)

LOCAL: Linha Ferrari - Campos Borges-RS

ITEM	SERVIÇOS - EDIFICAÇÃO	%	VALOR	1 MÊS	2º MÊS
	SERVIÇOS INICIAIS				
	Locação da obra	0,27	266,80	266,80	-
				100%	0%
	Aterro mecanizado para o desvio da água	1,81	1.774,80	1.774,80	-
				100%	0%
	Escavação mecanizada com transporte de material retirada do material usado para o desvio	1,39	1.369,00	1.369,00	-
				100%	0%
	Demolição de estruturas de concreto armado	3,47	3.405,95	3.405,95	-
				100%	0%
	Projeto estrutural	3,42	3.359,76	3.359,76	-
				100%	0%
	Engenheiro - chefe	2,85	2.799,80	1.399,90	1.399,90
				50%	50%
	FUNDAÇÕES ESTACAS CICLOP E VIG FUND.				
	Escavação estacas diâm.40 cm - escavação, concretagem usinado, armação - 1,5 m x 5 unid/cabeceira	5,04	4.949,40	4.949,40	-
				100%	0%
	Escavação manual p sapata corrida	0,34	329,97	329,97	-
				100%	0%
	Concreto ciclópico 15m Mpa com pedra de mão	2,04	2.006,07	2.006,07	-
				100%	0%
	Concreto usinado 35 Mpa com bomba	1,29	1.271,12	1.271,12	-
				100%	0%
	Fabricação montagem e desm forma	1,36	1.339,33	1.339,33	-
				100%	0%
	Montagem e desmontagem das formas vigas	1,57	1.544,88	1.544,88	-
				100%	0%
	Armação de vigas e pilares CA-50 12,5	1,10	1.080,00	1.080,00	-
				100%	0%
	Armação de vigas e pilares CA-60 5mm	0,49	477,60	477,60	-
				100%	0%
	PILAR E PILAR PAREDE - CABECEIRAS				
	Fabricação montagem e desm forma	8,83	8.668,80	8.668,80	-
				100%	0%
	Montagem e desmontagem das formas pilar e cortina	7,29	7.152,80	7.152,80	-
				100%	0%
	Concreto usinado 35 Mpa com bomba	8,63	8.474,16	8.474,16	-
				100%	0%
	Armação de vigas e pilares CA-50 12,5	1,06	1.039,50	1.039,50	-
				100%	0%

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35

VINICIUS ZANCAN BONAFE
CREA-RS 183753

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35

Cristhian Zancan Bonafe
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35

João vianei Bonafe

[Handwritten signatures]

Armação de vigas e pilares CA-50 10	3,27	3.207,76	3.207,76	-
			100%	0%
Armação de vigas e pilares CA-60 5mm	0,49	477,60	477,60	-
			100%	0%
VIGAS E LONGARINA				
Fabricação montagem e desm forma	5,66	5.552,37	-	5.552,37
			0%	100%
Montagem e desmontagem das formas vigas	6,52	6.404,49	-	6.404,49
			0%	100%
Concreto usinado 35 Mpa com bomba	4,64	4.554,86	-	4.554,86
			0%	100%
Armação de vigas e pilares CA-50 12,5	1,73	1.701,00	-	1.701,00
			0%	100%
Armação de vigas e pilares CA-60 5mm	1,29	1.265,64	-	1.265,64
			0%	100%
PRANCHADO				
Transporte viga e prancha madeira	3,06	3.000,00	-	3.000,00
			0%	100%
Prancha aparelhada madeira tel maçaranduba ou similar 8x25 cm	11,78	11.566,50	-	11.566,50
			0%	100%
Prego metálico 28x42	0,19	187,50	-	187,50
			0%	100%
Marceneiro e 2 ajudantes	5,49	5.389,92	-	5.389,92
			0%	100%
REATERROS NAS CABECEIRA				
Reaterro mecanizado de vaia com escavadeira hidráulica (capacidade de cacamba: 0,8m ³ / Potência: 111HP) largura Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 14m ³ - carga com ná	2,55	2.500,00	-	2.500,00
			0%	100%
	1,08	1.063,00	-	1.063,00
			0%	100%
FINANCEIRO SIMPLES		98.180,38	53.595,20	44.585,18
FINANCEIRO ACUMULADO			53.595,20	98.180,38
FÍSICO SIMPLES		100,00	54,59%	45,41%
FÍSICO ACUMULADO			54,59%	100,00%

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35

João Vianei Bonafé

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35

Cristhian Zancan Bonafé
Arquiteto e Urbanista
CAU A224431-4

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
CREA/RS 183753