



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETÁRIADE OBRAS	MUNICÍPIO / UF PLANALTO/RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SECRETÁRIADE OBRAS									71.415,55	
1.			CONSTRUÇÃO DE CABEÇEIRAS DE CONCRETO ARMADO					-	71.415,55	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.462,80	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	20,00	56,92	BDI 1	73,14	1.462,80	RA
1.2.			SERVIÇOS TÉCNICOS					-	2.494,05	
1.2.1.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	H	15,00	129,40	BDI 1	166,27	2.494,05	RA
1.3.			FUNDAÇÃO ESTRUTURA					-	4.965,07	
1.3.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,50	41,59	BDI 1	53,44	240,48	RA
1.3.2.	SINAPI	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	1,00	205,43	BDI 1	263,96	263,96	RA
1.3.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	4,50	771,46	BDI 1	991,25	4.460,63	RA
1.4.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					-	17.136,65	
1.4.1.	Composição	02	FABRICAÇÃO DE PILAR PRÉ-FABRICADO, 25x35 - COMPRIMENTO 6,40	UNID.	3,00	2.143,53	BDI 1	2.754,22	8.262,66	RA
1.4.2.	Composição	03	MONTAGEM DE PILAR PRÉ FABRICADO DE CONCRETO IN LOCO	UNID.	3,00	523,86	BDI 1	673,11	2.019,33	RA
1.4.3.	Composição	04	FABRICAÇÃO DE VIGA PRÉ-FABRICADO, 15x40	UNID.	2,00	2.143,53	BDI 1	2.754,22	5.508,44	RA
1.4.4.	Composição	05	MONTAGEM DE VIGA PRÉ FABRICADO DE CONCRETO IN LOCO	UNID.	2,00	523,86	BDI 1	673,11	1.346,22	RA
1.5.			INSTALAÇÃO DE PORTÃO					-	45.356,98	
1.5.1.	Composição	06	KIT PORTA DE ENROLAR MOTORIZADA DE AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA EPOXI, MEDIDAS 5,00X5,00M	UNID.	2,00	17.650,00	BDI 1	22.678,49	45.356,98	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PLANALTO/RS
Local

Responsável Técnico
Nome: LEIDIANE SCHNEIDER



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SECRETÁRIADE OBRAS	MUNICÍPIO / UF PLANALTO/RS	BDI 1 28,49%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SECRETÁRIADE OBRAS									71.415,55
quarta-feira, 21 de maio de 2025				CREA/CAU: CREA SC 139757-1					
Data				ART/RRT: 0					

RECURSO
↓