

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


PROPONENTE: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO(RS)
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO APARECIDA
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA DE RODEIO BONITO - RS

DATA: 00/01/1900

Item	Discriminação dos Serviços	Valor Total	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E COMPLEMENTAÇÕES							
1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	5.120,10	5.120,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	
1.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	7.680,15	7.680,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DMT ATÉ 30KM	6.704,64	6.704,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM	1.336,32	1.336,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	
1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	106.713,60	106.713,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	
1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA PARA DMT ATÉ 30KM	6.704,64	6.704,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	
1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA PAVIMENTADA DMT ACIMA DE 30KM	1.336,32	1.336,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	
1.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM GBUQ (e=3,0cm) APLICADO E COMPACTADO	117.867,26	117.867,26	100,00%	0,00	0,00	0,00	
2.0	PASSEIO PÚBLICO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO							
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	817,22	286,03	35,00%	531,19	65,00%	0,00	
2.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	3.385,01	3.385,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	
2.3	VIGA DE CONCRETO FCK 30MPa ARMADA COM 4 FERROS DE 10,0mm ESTRIBADOS A CADA 15cm COM FERRO 5,0mm	4.394,42	0,00	0,00	4.394,42	100,00%	0,00	
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	5.565,64	0,00	0,00	5.565,64	100,00%	0,00	

2.5	PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 25MPa	2.764,23	0,00	2.764,23	100,00%	0,00	
2.6	VIGA DE CONCRETO ARMADO FCK 30MPa ARMADA COM 4 FERROS DE 10.0mm ESTRIBADA A CADA 15CM COM FERRO 5.0mm	4.394,42	0,00	4.394,42	100,00%	0,00	
2.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	532,82	0,00	532,82	100,00%	0,00	
2.8	REATERRO MANUAL APLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	6.345,26	0,00	3.807,16	60,00%	2.538,10	40,00%
2.9	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	15.431,77	0,00	0,00		15.431,77	100,00%
2.10	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	5.255,22	0,00	0,00		5.255,22	100,00%
2.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	26.894,89	0,00	0,00		26.894,89	100,00%
2.12	PISO TÁTIL EM PLACAS	13.670,58	0,00	0,00		13.670,58	100,00%
2.13	PLACA INDICATIVA DE PARE	2.360,00	0,00	0,00		2.360,00	100,00%
2.14	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	42,43	0,00	0,00		42,43	100,00%
2.15	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	1.532,52	1.532,52	0,00	100,00%	0,00	0,00
2.16	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITÁRIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	6.126,30	6.126,30	0,00	100,00%	0,00	0,00
2.17	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	249,80	249,80	0,00	100,00%	0,00	0,00
2.18	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	1.167,11	1.167,11	0,00	100,00%	0,00	0,00
2.19	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA COM GRELHA METÁLICA	4.477,72	4.477,72	0,00	100,00%	0,00	0,00
2.20	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO	1.905,35	1.905,35	0,00	100,00%	0,00	0,00
2.21	PISO TÁTIL EM PLACAS	2.853,18	0,00	0,00		2.853,18	100,00%

2.22	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	1.575,00	1.575,00	100,00%	0,00		0,00	
TOTAL SIMPLES		365.203,92	274.167,87	75,07%	21.989,88	6,02%	69.046,17	18,91%
TOTAL ACUMULADO		365.203,92	274.167,87	75,07%	296.157,75	81,09%	365.203,92	100,00%


TERRAS BARRIL
09.042.444/0001-64
 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
 FREDERICO W. RS


Jose' Inacio Manfio
CREA 48 SOL-D





