

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

20/10/2017

Obra: AMPLIAÇÃO DA E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL OLAVO BILAC
 Cliente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO

Endereço: RUA ARNO ADOLFO GREGORY
 Cidade: RODEIO BONITO/RS

SINAPI SETEMBRO DE 2017

Item/Descrição	Dados do Orçamento				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
	Qt	Un	R\$ Total	R\$ Período	% Período	R\$ Período	% Período	R\$ Período	% Período	R\$ Período	% Período	
1. SERVIÇOS INICIAIS												
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1. LOCAÇÃO DE OBRA POR m2 CONSTRUÍDO	127,41	M2	421,20	421,20	100,00	0,00		0,00		0,00		
2. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES												
2.1. FUNDAÇÕES												
2.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO	18,04	m3	566,57	566,57	100,00	0,00		0,00		0,00		
2.1.2. SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK 20MPa	3,84	m3	5.316,62	5.316,62	100,00	0,00		0,00		0,00		
2.1.3. CONCRETO CICLÓPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	4,77	m3	1.979,33	1.979,33	100,00	0,00		0,00		0,00		
2.1.4. ALVENARIA TIJ MACIÇO-DE 20cm-1,5mm c/c-a-ar 1:2:8	15,90	M2	1.700,24	1.700,24	100,00	0,00		0,00		0,00		
2.1.5. ATERRO COMPACTADO E APLIADO	38,22	m3	719,23	719,23	100,00	0,00		0,00		0,00		
2.2. BALDRAMES												
2.2.1. VIGA BALDRAME CONCRETO FCK 20MPa - COMPLETA	3,76	M3	6.374,77	6.374,77	100,00	0,00		0,00		0,00		
2.2.2. IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 3MM CAPA ALUMÍNIO	23,16	M2	1.021,84	1.021,84	100,00	0,00		0,00		0,00		
3. SUPRA-ESTRUTURA												
3.1. PILAR CONCRETO ARMADO-ESCOR.FORMA.ARM.LANC.CURA.D.	1,92	M3	3.255,20	3.255,20	100,00	0,00		0,00		0,00		
3.2. VIGA CONCRETO ARMADO-ESCOR.FORMA.ARM.LANC.CURA.DES	3,05	M3	5.171,03	5.171,03	100,00	0,00		0,00		0,00		
3.3. LAJE PRÉ FABRICADA DE CONCRETO ARMADO	127,41	M2	8.910,10	8.910,10	100,00	0,00		0,00		0,00		
4. PAREDES E PAINÉIS												
4.1. ALVENARIA TIJ 6FUROS-DE 15cm-1,5mm c/c-a-ar 1:2:8	130,77	M2	9.876,68	9.876,68	100,00	0,00		0,00		0,00		
4.2. CHAPISCO c/c-a-r 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO	388,95	M2	979,21	979,21	100,00	0,00		0,00		0,00		
4.3. EMBOCO DESEMPENADO	388,95	M2	16.122,33	16.122,33	100,00	0,00		0,00		0,00		
4.4. MASSA CORRIDA LIXADA	187,35	M2	2.822,85	2.822,85	100,00	0,00		0,00		0,00		
4.5. AZULEJO COM CERÂMICA PEI 4, ARGAMASSA ACI	130,80	M2	6.585,96	6.585,96	100,00	0,00		0,00		0,00		
4.6. REJUNTAMENTO	130,80	M2	123,07	123,07	100,00	0,00		0,00		0,00		
5. COBERTURA												
5.1. ESTRUTURA MADEIRA P/ COBERTURA COM TELHAS DE CONCRETO	170,69	M2	9.137,06	9.137,06	100,00	0,00		0,00		0,00		
5.2. COBERTURA COM TELHAS CERÂMICAS	130,43	M2	6.550,75	6.550,75	100,00	0,00		0,00		0,00		
5.3. ABAS EM MADEIRA LAMBRI, PONTALETES DE MADEIRA BENEFICIADA	43,28	UNID	2.990,91	2.990,91	100,00	0,00		0,00		0,00		
5.4. ÁGUA FURTADA	6,00	M	208,27	208,27	100,00	0,00		0,00		0,00		
6. ESQUADRIAS E VIDROS												
6.1. PORTA DE MADEIRA 90x210cm	3,00	UNID	2.961,77	2.961,77	100,00	0,00		0,00		0,00		
6.2. JANELA DE FERRO C/ VIDRO 4mm FUMÊ (200x90cm)	10,80	M2	3.681,60	3.681,60	100,00	0,00		0,00		0,00		
6.3. JANELA DE FERRO C/ VIDRO 4mm FUMÊ (200x60cm)	7,20	M2	2.446,99	2.446,99	100,00	0,00		0,00		0,00		
6.4. PEITORIL DE GRANITO 22cm	24,00	M	4.681,15	4.681,15	100,00	0,00		0,00		0,00		
6.5. VERGAS E CONTRA VERGAS	0,98	M3	1.699,64	1.699,64	100,00	0,00		0,00		0,00		

Fls. 114
Licitação CC 29/A

8. ELÉTRICO E LÓGICA

9. PINTURA

10. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO

Nº DE REGISTRO NO CREA OU CAU

ATIVIDADE PROFISSIONAL

SÓCIO ADMINISTRADOR