

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: Pavimentação em Paralelepípedo Regular
Local: Localidade Esquina Penz
Área da Pista: 1.840,00 m²

SERVIÇOS	VALOR (R\$)	1º MES (R\$)	%	2º MES (R\$)	%	3º MES (R\$)	%	4º MES (R\$)	%	5º MES (R\$)	%	6º MES (R\$)	%
TERRAPLENAGEM	2.272,00	2.272,00	1,47%										
PAVIMENTAÇÃO	120.508,00	24.101,60	15,61%	24.101,60	15,61%	24.101,60	15,61%	24.101,60	15,61%	24.101,60	15,61%	24.101,60	15,61%
PASSEIO PÚBLICO	30.126,50		0,00%		0,00%					15.063,25	0,00%	15.063,25	9,76%
SERVIÇOS GERAIS	1.488,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.488,00	0,96%
TOTAIS	154.394,50	26.373,60	17,08%	24.101,60	15,61%	24.101,60	15,61%	24.101,60	15,61%	39.164,85	25,37%	16.551,25	10,72%
TOTAIS ACUMULADOS		26.373,60	17,08%	50.475,20	32,69%	74.576,80	48,30%	98.678,40	63,91%	137.843,25	89,28%	154.394,50	100,00%

DATA 12 DE JULHO DE 2017

[01860478/0001-54]

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

ALVES LTDA

Rua Gotardo Betto, 197

Bairro Champagnat

CEP-99900-000

GETÚLIO VARGAS - RS

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA

Ass: Jaime Dólar

CPF: 01.11

ASSA 2729: 22.08.17

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - MÃO DE OBRA E MATERIAL

TERRAPLENAGEM & PAVIMENTAÇÃO



TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA CNPJ - 01.860.478/0001-54 RUA GOTARDO BETO Nº 197 GETÚLIO VARGAS RS.

DADOS BANCÁRIOS/ CAIXA FEDERAL/ CONTA: 740-3/ AGENCIA:0457

FONE: (54)99977-8000/99948-8508 C/ FABIANO ALVES

E-MAIL: pavtconstruivas@hotmail.com

Obra: Pavimentação em Paralelepípedo Regular

Local: Localidade Esquina Penz

Área da Pista: 1.840,00 m²


ITEM	CÓDIGO DE SERVIÇO REC. SINAPI	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	MÃO DE MATERIAL	TOTAL	
1		TERRAPLENAGEM									
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20 X 2,40	m²	2,88	50,00	144,00	100,00	288,00	150,00	432,00	0,28
1.2	72961	REGULARIZAÇÃO, UMDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	m²	1.840,00	1,00	1.840,00		-	1,00	1.840,00	1,19
						-		-		2.272,00	1,47
2		PAVIMENTAÇÃO									
2.1	74164/004	LASTRO DE BRITA (PÓ DE PEDRA) ESPESSURA 20,00 CM	m³	368,00	10,00	3.680,00	40,00	14.720,00	50,00	18.400,00	11,92
2.2	73765/001 - (74164/004+4884)	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (EXCETO COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTE COM ARGAMASSA)	m²	1.840,00	10,00	18.400,00	38,00	69.920,00	48,00	88.320,00	57,20
2.3	72971	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO	m²	1.840,00	0,10	184,00	0,20	368,00	0,30	552,00	0,36
2.4	74164/004	LASTRO DE BRITA (PÓ DE PEDRA) PARA REJUNTAMENTO ESP. MÉDIA 2,0 CM	m³	36,80	7,00	257,60	40,00	1.472,00	47,00	1.729,60	1,12
2.5	74223/001	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 10X12X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	460,00	6,00	2.760,00	17,00	7.820,00	23,00	10.580,00	6,85
2.6	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	72,00	0,60	43,20	0,60	43,20	1,20	86,40	0,06
2.7	72985	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, INCLUSIVE TRANSPORTE (ESP.: 2,0 CM E DESNIDADE CONSIDERADA DNIT DE 2,425T/M³)	ton	3,50	90,00	315,00	150,00	525,00	240,00	840,00	0,54
										120.508,00	78,05
3		PASSEIO PÚBLICO									
3.1	79481	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MÃO ALTURA DE 30 CM	m³	207,00	2,00	414,00	10,00	2.070,00	12,00	2.484,00	1,61
3.2	74223/001	MEIO-FIO PARA AS FLOREIRAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 8X30X100CM, REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	60,00	5,00	300,00	12,00	720,00	17,00	1.020,00	0,66
3.3	5957	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL, IMPACTO DINÂMICO 1700KG (rendimento 100 m2 por hora)	CHP	6,90	5,00	34,50	5,00	34,50	10,00	69,00	0,04
3.4	74164/004	LASTRO DE BRITA Nº 1 PARA BASE ESP. 3,0 CM	m³	20,70	5,00	103,50	40,00	828,00	45,00	931,50	0,60
3.5	74138/001	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO ESPESSURA 7CM	m³	48,30	40,00	1.932,00	450,00	21.735,00	490,00	23.667,00	15,33
3.6		PISO DIRECIONAL E DE ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO COM DIMENSÕES DE 6X25X25 CM	m²	115,00	5,00	575,00	12,00	1.380,00	17,00	1.955,00	1,27
										30.128,50	19,51
4		SERVIÇOS GERAIS									
4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - FAIXAS DE SEGURANÇA	m²	36,00	3,00	108,00	10,00	360,00	13,00	468,00	0,30


(Handwritten signatures and initials)

4.3	73916/002 + 73976/007 + 74136/001	Placa tipo A 33b (Passagem Pedestres), inclusive suporte metálico 2 1/2" h= 2,20m, L= 50 cm, FIXADO EM BASE DE CONCRETO Fck 15,0 Mpa com 20x20x60 cm	Un.	2,00	10,00	20,00	160,00	320,00	170,00	340,00	0,22
4.4	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.640,00	0,25	460,00	0,25	460,00	0,50	920,00	0,80
TOTAL DO ORÇAMENTO				30.690,80		123.703,70		154.384,50		100,00	

DATA 12 DE JULHO DE 2017

A VALIDADE DA PROPOSTA É DE SESENTA DIAS


 Eng. Jaime Dotoni
 ENG. CIVIL
 REA 77291 8.º REG.


 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ALVES LTDA

01860478/0001-54

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

ALVES LTDA

Rua Gotardo Betto, 197

Bairro Champagnat

CEP-99900-000

GETÚLIO VARGAS - RS