



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b> MCIDADANIA	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> CONTRATO DE REPASSE	<b>OBJETO</b> VARANDAS PRÉ-MOLDADAS E.M.E.F. 18 DE ABRIL
<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS		<b>MUNICÍPIO / UF</b> FORTALEZA DOS VALOS/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> RUA RUBERT, 32	
<b>DATA BASE</b> mai-24	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b> 26,72%
				<b>BDI 2</b>
				<b>BDI 3</b>
				<b>BDI 4</b>
				<b>BDI 5</b>

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>0</b>									<b>60.864,81</b>
<b>1.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>						<b>1.258,40</b>
1.1.	SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	11,00	90,28	BDI 1	114,40	1.258,40
<b>2.</b>			<b>ESTRUTURA</b>						<b>5.795,59</b>
2.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	251,00	18,22	BDI 1	23,09	5.795,59
<b>3.</b>			<b>COBERTURA</b>						<b>52.606,75</b>
3.1.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	880,47	BDI 1	1.115,73	4.462,92
3.2.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	139,18	3,27	BDI 1	4,14	576,21
3.3.	SINAPI	92614	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	2.036,59	BDI 1	2.580,77	7.742,31
3.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,25	175,84	BDI 1	222,82	1.838,27
3.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	221,36	57,46	BDI 1	72,81	16.117,22
3.6.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	272,18	61,49	BDI 1	77,92	21.208,27
3.7.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,45	61,78	BDI 1	78,29	661,55
<b>4.</b>			<b>PINTURA</b>						<b>1.204,07</b>
4.1.	SINAPI-I	7293	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE DUPLA AÇÃO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS	L	7,00	43,03	BDI 1	54,53	381,71
4.2.	COTAÇÃO	001	TELHA FIBRA DE VIDRO TRANSLÚCIDA 0,50X2,44 PARA 4MM	UNIDADE	12,00	54,08	BDI 1	68,53	822,36

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FORTALEZA DOS VALOS/RS  
Local

29 de julho de 2024

27.476 v008 micro

Nome: LINDA COBALCHINI  
Título: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAU CREA/RS 263893

Nome: MARCIA ROSSATTO FREDI  
Título: PREFEITA MUNICIPAL  
CREA/CAU

I

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

Data

ART/RRT:

ART/RRT: