



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS
Rua Rubert, 900
CNPJ 89.708.051/0001-86
SETOR DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 60/2026 - Concorrência Eletrônica nº 2/2026.

Com base no parecer nº 23/2026 da Assessoria Jurídica deste Município HOMOLOGO/ADJUDICO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 60/2026, Concorrência Eletrônica nº 2/2026, homologo/adjudico o respectivo objeto à(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme segue abaixo:

Empresa: Milanesi Industrial Ltda - 03781533000146

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1,00	M	PONTE LAJEADO DOS PORCOS, EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM VÃO LIVRE DE 18,00 METROS E LARGURA DE 6,40 METROS, LOCALIZADA NA DIVISA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE FORTALEZA DOS VALOS/RS E BOA VISTA DO INCRA/RS		525.000,00000	525.000,00
1.1	100,00	H	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		153,36000	15.336,00
1.2	260,00	H	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		138,36600	35.975,16
1.3	65,00	H	SERVIÇOS INICIAIS: PROJETO EXECUTIVO		171,26000	11.131,90
1.4	2,88	M2	SERVIÇOS INICIAIS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS		574,97000	1.655,91
1.5	56,00	M	SERVIÇOS INICIAIS: LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024		75,39000	4.221,84
1.6	1,00	CHP	SERVIÇOS INICIAIS: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		281,77000	281,77
1.7	16,00	H	SERVIÇOS INICIAIS: TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		55,87000	893,92
1.8	32,00	H	SERVIÇOS INICIAIS: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		27,03000	864,96
1.9	100,00	M	FUNDAÇÕES: ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019		605,52000	60.552,00
1.10	14,00	M2	SUPERESTRUTURA - TRAVESSEIRO: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		179,91000	2.518,74
1.11	700,00	KG	SUPERESTRUTURA - TRAVESSEIRO: ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		14,67000	10.269,00
1.12	3,43	M3	SUPERESTRUTURA - TRAVESSEIRO: CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		1.014,66000	3.480,28
1.13	14,00	M2	SUPERESTRUTURA: TRAVESSEIRO: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		57,32000	802,48
1.14	46,08	M3	SUPERESTRUTURA - VIGA LONGARINA: CONCRETAGEM DE		876,05000	40.368,38

Item	Qtde.	Unid.	Produto	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1.15	4.329,86	KG	VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS SUPERESTRUTURA - VIGA LONGARINA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		14,15000	61.267,52
1.16	825,00	KG	SUPERESTRUTURA - VIGA LONGARINA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		17,83000	14.709,75
1.17	1.845,26	KG	SUPERESTRUTURA - VIGA LONGARINA: ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		12,50000	23.065,75
1.18	36,00	M2	SUPERESTRUTURA - VIGA LONGARINA: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		163,09000	5.871,24
1.19	51,20	DM3	SUPERESTRUTURA - VIGA LONGARINA: APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		173,83000	8.900,10
1.20	115,02	M2	SUPERESTRUTURA - LAJES: LAJEPRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)=(12+4). AF_11/2020		139,11000	16.000,43
1.21	23,00	M3	SUPERESTRUTURA - LAJES: CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		876,05000	20.149,15
1.22	132,27	M2	SUPERESTRUTURA - LAJES: TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM		11,07000	1.464,23
1.23	780,00	KG	SUPERESTRUTURA - LAJES: ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		16,05000	12.519,00
1.24	36,00	M	GUARDA-CORPO: GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS		729,24000	26.252,64
1.25	200,00	M3	ATERRAMENTO E DRENAGEM: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024		20,64000	4.128,00
1.26	2.000,00	M3	ATERRAMENTO E DRENAGEM: ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)		65,96000	131.920,00
1.27	18,00	M	ATERRAMENTO E DRENAGEM:TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM		577,77000	10.399,86
Total dos Produtos					525.000,00	

Projeto/Despesa	Há Previsão
1033 4490.51.99.04.00.00 - OBRAS EM PONTES - - Conv. 2156/2026 - Infraestrutura de Pontes	Sim

Homologo/Adjudico este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Fortaleza dos Valos/RS, 23 de Setembro de 2026.

Paulo Cezar Marangon
Prefeito Municipal