

NR OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROponente / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Município de Ibirubá		Ibirubá/RS	Av. Brasil, 1390	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES
DATA BASE	DESCON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	
04/22	Não	Porto Alegre / RS	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES	
			BDI 1	BDI 2
			23,87%	0,00%

ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES														TOTAL	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	Preço Tot		
ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA QUADRA DE ESPORTES															
1															
1.1			SERVIÇOS INICIAIS	m²	2,00	R\$ 225,00	BDI 1	R\$ 278,71	R\$ 195,10	R\$ 83,61	R\$ 390,19	R\$ 167,22	R\$ 557,41		
1.1.0.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22".	m²					Subtotal do item	R\$ 390,19	R\$ 167,22	R\$ 557,41	R\$ 1.114,82		
MOVIMENTO DE TERRA E REPAROS															
1.2															
1.2.0.1	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO	m³	105,19	R\$ 40,00	BDI 1	R\$ 49,55	R\$ 34,68	R\$ 14,86	R\$ 3.683,05	R\$ 1.578,45	R\$ 5.261,50		
1.2.0.2	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA	m³	94,19	R\$ 18,00	BDI 1	R\$ 21,30	R\$ 15,61	R\$ 6,69	R\$ 1.470,08	R\$ 630,04	R\$ 2.100,12		
1.2.0.3	SINAPI	94997	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO	m²	49,50	R\$ 120,00	BDI 1	R\$ 148,64	R\$ 104,05	R\$ 44,59	R\$ 5.150,51	R\$ 2.207,36	R\$ 7.357,87		
1.2.0.4	SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM)	m²	12,60	R\$ 100,00	BDI 1	R\$ 123,87	R\$ 86,71	R\$ 37,16	R\$ 1.092,53	R\$ 468,23	R\$ 1.560,76		
1.2.0.5	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA	m²	12,60	R\$ 30,00	BDI 1	R\$ 37,16	R\$ 26,01	R\$ 11,15	R\$ 327,76	R\$ 140,47	R\$ 468,23		
Subtotal do item										R\$ 11.773,94	R\$ 5.024,55	R\$ 16.798,49	R\$ 16.798,49		
INFRAESTRUTURA															
1.3															
BLOCO DE FUNDACÃO PRÉ-MOLDADOS															
1.3.1.1			CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM	CHP	R\$ 16,00	R\$ 11,00	BDI 1	R\$ 13,63	R\$ 9,54	R\$ 4,09	R\$ 152,61	R\$ 65,40	R\$ 218,01		
1.3.1.1	SINAPI	91283		m³	R\$ 9,90	R\$ 628,00	BDI 1	R\$ 777,90	R\$ 544,53	R\$ 233,37	R\$ 5.390,87	R\$ 2.310,37	R\$ 7.701,24		
1.3.1.2	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM	KG	R\$ 95,04	R\$ 17,00	BDI 1	R\$ 21,06	R\$ 14,74	R\$ 6,32	R\$ 1.400,94	R\$ 600,40	R\$ 2.001,34		
1.3.1.3	SINAPI	96544	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM-	KG	R\$ 170,50	R\$ 14,00	BDI 1	R\$ 17,34	R\$ 12,14	R\$ 5,20	R\$ 2.069,74	R\$ 887,03	R\$ 2.956,77		
1.3.1.4	SINAPI	96546	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-	KG	R\$ 277,20	R\$ 11,00	BDI 1	R\$ 13,63	R\$ 9,54	R\$ 4,09	R\$ 2.643,93	R\$ 1.133,11	R\$ 3.777,04		
1.3.1.5	SINAPI	96547	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-	KG	R\$ 277,20	R\$ 140,00	BDI 1	R\$ 173,42	R\$ 121,39	R\$ 52,03	R\$ 11.216,68	R\$ 4.807,15	R\$ 16.023,83		
1.3.1.6	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA	m²	R\$ 92,40	R\$ 140,00	BDI 1	R\$ 173,42	R\$ 121,39	R\$ 52,03	R\$ 22.874,77	R\$ 9.809,47	R\$ 32.684,24		
Subtotal do item										R\$ 22.874,77	R\$ 9.809,47	R\$ 32.684,24	R\$ 32.684,24		
SUPRAESTRUTURA															
1.4															
PILARES E VIGAS															
1.4.1															
1.4.1.1		1	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA (14 PILARES (25X50CM) E 08 PILARES	CONJUNT	R\$ 1,00	R\$ 83.500,00	BDI 1	R\$ 103.431,45	R\$ 72.402,02	R\$ 31.029,44	R\$ 72.402,02	R\$ 31.029,44	R\$ 103.431,45		
Subtotal do item										R\$ 72.402,02	R\$ 31.029,44	R\$ 103.431,45	R\$ 103.431,45		
1.5			SERVIÇOS FINAIS	m²	R\$ 825,00	R\$ 1,82	BDI 1	R\$ 2,25	R\$ 1,58	R\$ 0,68	R\$ 1.301,94	R\$ 557,97	R\$ 1.859,91		
1.5.0.1	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PAUO ÚMIDO, AF. 04/2019	m²	R\$ 825,00	R\$ 1,82	BDI 1	R\$ 2,25	R\$ 1,58	R\$ 0,68	R\$ 1.301,94	R\$ 557,97	R\$ 1.859,91		
Subtotal do item										R\$ 1.301,94	R\$ 557,97	R\$ 1.859,91	R\$ 1.859,91		
Total material										R\$ 1.301,94	R\$ 557,97	R\$ 1.859,91	R\$ 1.859,91		
Total MDO										R\$ 1.301,94	R\$ 557,97	R\$ 1.859,91	R\$ 1.859,91		
Total										R\$ 1.301,94	R\$ 557,97	R\$ 1.859,91	R\$ 1.859,91		