

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	1 Kit Casa, Padrão Popular	UNIDADE		31.722,22	31.738,94
Cotação	1	Madeira de primeira, beneficiada de eucalipto 10cmx2cm, encaixe mach./fem. p/ fech.de paredes, paredes dupladas (interno e externo), incl. estrutura de fixação, com previsão para instalações elétrica e hidráulica, material e instalação.	M²	60,28	75,00	75,00
Cotação	2	Madeira de primeira, beneficiada de eucalipto 10cmx2cm, encaixe mach./fem. p/ fech.de paredes de oitão, paredes simples, incl. estrutura de fixação, material e instalação.	M²	2,9	75,00	75,00
Cotação	3	Forro de madeira de pinos residencial interno, encaixe mach./fem., inclusive estrutura de fixação, acessórios e instalação.	M²	32	27,90	27,90
Cotação	4	Forro de madeira de pinos residencial para beirais externos, encaixe mach./fem., inclusive estrutura de fixação, acessórios e instalação.	M²	9,76	27,90	27,90
Cotação	5	Espelho em madeira de pinus, 15cmX2,5cmX5,50m, material e instalação.	UNIDADE	5	58,50	58,50
Cotação	6	Forro de madeira de pinos, beiral residencial, encaixe mach./fem., inclusive estrutura de fixação, acessórios e instalação.	M²	16	26,00	26,00
Cotação	7	Madeira beneficiada de pinus, 7mX2,5cmX5,50m, para vistas de esquadrias.	UNIDADE	20	54,00	54,00
Cotação	8	Ripa 7cmX2,5cmX5,50m, madeira de pinus.	UNIDADE	50	15,00	15,00
Cotação	9	Guia 12cmX2,5cmX5,40m, madeira de eucalipto.	UNIDADE	20	20,00	20,00
Cotação	10	Caibro 5cmX8cmX5,40m, madeira de pinheiro.	UNIDADE	20	54,90	54,90
Cotação	11	Caibro 5cmX5cmX5,40m, madeira de pinheiro.	UNIDADE	10	54,90	54,90
Sinapi	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	44	17,89	18,27
Cotação	13	Vergalhão de ferro Diametro 5mmX12m	BARRA	3	40,00	40,00
Cotação	14	Alvenaria embasamento (h=30cm), tijolo cerâmico maciço 9x14x19cm, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia).	M²	8,5	86,00	86,00
Cotação	15	Tábua para tesouras de telhado, 15cmX2,5cmX5,50m, madeira de pinus	UNIDADE	10	25,00	25,00
Cotação	16	Telha ondulada de fibrocimento para cobertura de telhado, 1,83X1,0mX6mm (comp./larg./esp.), material e instalação.	UNIDADE	32	90,00	90,00
Cotação	17	Cumeeira ondulada de fibrocimento, i=20%, espessura 6mm	UNIDADE	9	56,00	56,00
Cotação	18	Parafuso telheiro para fixação de cobertura.	UNIDADE	120	1,90	1,90
Cotação	19	Alvenaria de vedação(banheiro), tijolo cerâmico furado na vertical 6x14x19cm (espessura 14cm), assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal, areia), material e mão de obra.	M²	17,9	71,00	71,00
Cotação	20	Revestimento cerâmico para piso com placas esmaltadas 40x40cm, aplicadas com argamassa AC1, rejuntado, material e instalação.	M²	32	35,00	35,00
Cotação	21	Bacia sanitária acoplada branca com acessórios, padrão popular, material e instalação.	UNIDADE	1	490,00	490,00
Cotação	22	Balcão 60cm com pia e com acessórios, padrão popular, material e instalação.	UNIDADE	1	405,00	405,00
Cotação	23	Tubo PVC, água fria predial, Ø20mm, barra 6m, material e instalação.	BARRA	2	30,00	30,00
Cotação	24	Tubo PVC, esgoto, Ø40mm, barra 6m, material e instalação.	UNIDADE	2	55,00	55,00
Cotação	25	Tubo PVC, esgoto, Ø100mm, barra 6m, material e instalação.	UNIDADE	1	125,00	125,00
Cotação	26	Joelho PVC, esgoto, Ø100mm, material e instalação.	UNIDADE	2	15,00	15,00
Cotação	27	Joelho PVC, esgoto, Ø40mm, material e instalação.	UNIDADE	2	3,00	3,00
Cotação	28	Caixa Sifinada, PVC 150x150mm, material e instalação.	UNIDADE	1	50,00	50,00
Cotação	29	Registro de pressão para chuveiro 1/2", material e instalação.	UNIDADE	1	60,00	60,00
Cotação	30	Joelho PVC, água fria, Ø20mm, material e instalação.	UNIDADE	4	2,00	2,00
Cotação	31	TE PVC, água fria, Ø20mm, material e instalação.	UNIDADE	2	4,00	4,00
Cotação	32	Joelho PVC, água fria, Ø20mmx1/2", material e instalação.	UNIDADE	4	4,00	4,00
Cotação	33	Adaptador PVC, 1/2", material e instalação.	UNIDADE	1	2,00	2,00
Cotação	34	Luva PVC, 1/2", material e instalação.	UNIDADE	1	2,90	2,90
Cotação	35	Chapisco, Emboço e Reboco em alvenaria de vedação, interno e externo (banheiro).	M²	36,92	100,00	100,00
Cotação	36	Luminária tipo spot em alumínio com aleta plastica para 1 lâmpada (não incluso lâmpada), material e instalação.	UNIDADE	6	12,00	12,00
Cotação	37	Tomada de embutir (1 modulo), 2P+T, fornecimento e instalação.	UNIDADE	8	15,00	15,00
Cotação	38	Interruptor simples (1 modulo e 1 tecla), com 1 tomada de embutir, 2P+T, fornecimento e instalação.	UNIDADE	4	20,00	20,00
Cotação	39	Interruptor simples (2teclas), fornecimento e instalação.	UNIDADE	1	25,00	25,00
Cotação	40	Cabo flexível PVC, 1 condutor de 6,0mm² para chuveiro, material e instalação.	M	16	8,50	8,50
Cotação	41	Cabo flexível PVC, 2 condutores paralelos de 2,5mm² para circuitos eletricos, material e instalação.	M	60	4,60	4,60
Cotação	42	Quadro de distribuição elétrico monofásico, para 3 disjuntores, material e instalação.	UNIDADE	1	20,00	20,00
Cotação	43	Isolador elétrico, tipo roldana, dimensões de 30x30mm, para uso de baixa tenção, material e instalação.	1	10	1,10	1,10
Cotação	44	Dijuntor unipolar DIN 25A, material e instalação.	UNIDADE	2	25,00	25,00
Cotação	45	Caixa de passagem de parede embutida, de PVC 4"x2" para eletroduto flexível corrugado, material e instalação.	UNIDADE	13	1,50	1,50
Cotação	46	Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20mm(1/2"), para circuitos, instalado em paredes e forro, fornecimento e instalação.	M	20	4,50	4,50
Cotação	47	Janela de abrir em madeira eucalipto, de primeira, Dim. 1,0x1,0m, caixa do batente 10cm, 2 folha de abrir tipo venesiana, 2 folhas de abrir para vidro, sem vidros, com guarniçoes/alisar, com ferragens, material e instalação.	UNIDADE	4	400,00	400,00
Cotação	48	Kit porta pronta externa de madeira de eucalipto, maciça, de 80x210cm (inclui marco, alizares, dobradiças e fechadura), material e instalação.	UNIDADE	2	725,00	725,00
Cotação	49	Kit porta pronta interna de madeira de pinus, semi oca, de 80x210cm (inclui marco, alizares, dobradiças e fechadura), material e instalação.	UNIDADE	3	300,00	300,00
Cotação	50	Janela basculante de abrir em madeira eucalipto, de primeira, Dim. 50x50cm, caixa do batente 10cm, sem vidros, com guarniçoes/alisar, com ferragens, material e instalação.	UNIDADE	1	290,00	290,00
Cotação	51	Rodapé de madeira de pinus, largura 7cm, espesura 1,5cm, comprimento barra 2,70m.	BARRA	20	6,00	6,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Cotação	52	Cimalha (meia cana) de madeira de pinus aparelhada, largura 40mm, espesura 17mm, comprimento barra 2,70m.	BARRA	45	7,00	7,00
Cotação	53	Aplicação manual de fundo selador em paredes (internas e externas), beirais e espelhos externo, teto interno de madeira, 1 de mão, com presença de vãos, material e mão de obra.	M ²	213,27	2,00	2,00
Cotação	54	Aplicação manual de fundo selador em esquadrias de madeira, 1 de mão.	M ²	25,3	2,00	2,00
Cotação	55	Aplicação manual de tinta óleo em paredes (internas e externas), beirais e espelhos externo, teto interno de madeira, 2 de mão, com presença de vãos, material e mão de obra.	M ²	213,27	5,20	5,20
Cotação	56	Aplicação manual de tinta esmalte ou verniz em esquadrias de madeira, 2 de mão.	M ²	25,3	5,20	5,20
Cotação	57	Contrapiso em concreto, 20MPa, espessura 7cm, desempenado, sob camada de brita graduada 01 de 5cm, material e mão de obra.	M ²	35,85	27,00	27,00
Cotação	58	Concreto Ciclope(15x15cm), 18MPa, com adição de 30% de pedra de mão.	M ³	0,63	27,00	27,00

19/08/2021

Data

Responsável Técnico: Clédio Bertani
CREA/CAU: RS 174.065