

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

13/10/2021

Obra: AMPLIAÇÃO NA EMEI MUNDO DA CRIANÇA - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA CAIXA DE AREIA

Endereço: RUA SILVINO CARLOS DAL CORTIVO

Área de Construção: 33,55m²

Cidade: RODEIO BONITO/RS

Item/Descrição	Quan	Unid	Valor Serviços		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. CONSTRUÇÃO																
.1 LOCAÇÃO DA OBRA	13,10	M	49,65	0,08	49,65	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.2 ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA SAPATA ISOLADA E EMBASAMENTO	9,30	M3	838,86	1,43	838,86	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.3 SAPATA ISOLADA DE CONCRETO ARMADO	0,32	M3	456,42	0,78	456,42	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.4 VIGA DE BALDRAME 20x28cm	0,86	M3	1.865,94	3,17	1.865,94	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BALDRAMES	11,70	M2	580,09	0,99	580,09	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.6 PONTO SANITÁRIO	2,00	PTO	199,52	0,34	199,52	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.7 LASTRO DE BRITA BASE PISO (CAMADA DRENANTE 5CM)	1,19	M3	132,60	0,23	132,60	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.8 PISO DE CONCRETO ESPESURA 6CM	1,42	M3	1.110,35	1,89	1.110,35	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.9 PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS 6 FUROS	10,50	M2	1.168,02	1,99	1.168,02	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.10 VERGAS E CONTRA VERGAS	11,05	M	815,38	1,39	815,38	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.11 PILAR DE CONCRETO ARMADO FCK 20MPa	0,54	M3	1.262,61	2,15	1.262,61	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.12 PONTO HIDRÁULICO COMPLETO COM FLEXÍVEIS	1,00	PTO	145,03	0,25	145,03	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.13 REDE DE LIGAÇÃO EM PVC 25MM	30,00	M	349,80	0,60	349,80	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.14 REGISTRO ESFERA 25MM	1,00	PTO	43,35	0,07	43,35	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.15 CHAPISCO	25,97	M2	233,73	0,40	0,00		0,00		233,73	100			0,00		0,00	
.16 EMBOÇO DESEMPENADO	25,97	M2	993,09	1,69	0,00		0,00		993,09	100			0,00		0,00	
.17 ESTRUTURA DA COBERTURA (TRELIÇA - 15kg/m)	150,00	KG	3.214,50	5,47	0,00		3.214,50	100	0,00				0,00		0,00	
.18 TERÇA UDC 100x50x17 Ch. 2.00mm (3,87kg/m)	266,26	KG	5.705,95	9,71	0,00		5.705,95	100	0,00				0,00		0,00	
.19 COBERTURA COM TELHAS DE ALUZINCO TIPO PORTUGUESA PRÉ PINTADA	48,30	M2	7.823,63	13,31	0,00		7.823,63	100	0,00				0,00		0,00	
.20 RUFO METÁLICO - ALGEROZ CORTE 25cm	11,50	M	887,23	1,51	0,00		887,23	100	0,00				0,00		0,00	
.21 CALHA CORTE 50	4,20	M	561,67	0,96	0,00		561,67	100	0,00				0,00		0,00	
.22 REDE DE CONDUÇÃO DE ÁGUA DE ESGOTO E PLUVIAL (PVC = 100mm)	20,40	M	1.272,14	2,16	763,28	60,00	508,86	40	0,00				0,00		0,00	
.23 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (PLUVIAL E ESGOTO)	1,00	UNID	227,48	0,39	0,00		227,48	100	0,00				0,00		0,00	
.24 REGULARIZAÇÃO DE PISO (CONTRAPISO 2 cm)	8,07	M2	253,16	0,43	0,00		0,00		253,16	100			0,00		0,00	
.25 CERÂMICA QUADRICULADA AZUL PAREDES E PILARES	30,13	M2	1.863,54	3,17	0,00		0,00		1.863,54	100			0,00		0,00	
.26 PISO PORCELANATO ACETINADO RETIFICADO, ARGAMASSA AC-III REJUNTADO	8,07	M2	1.094,78	1,86	0,00		0,00		1.094,78	100	0,00		0,00		0,00	
.27 TORNEIRA METÁLICA DE PAREDE, GIRATÓRIA PARA PIAS E TANQUE	1,00	UNID	88,71	0,15	0,00		0,00		88,71	100	0,00		0,00		0,00	
.28 PONTO ELÉTRICO LUMINÁRIA	4,00	PTO	610,00	1,04	0,00		0,00		610,00	100	0,00		0,00		0,00	
.29 INTERRUPTOR	3,00	PTO	86,07	0,15	0,00		0,00		86,07	100	0,00		0,00		0,00	
.30 LUMINÁRIA LED SOBREPOR 36W	4,00	UNID	799,12	1,36	0,00		0,00		799,12	100	0,00		0,00		0,00	
.31 LIGAÇÃO DE LUZ FIO 2x2,5mm 1F + N	30,00	M	388,20	0,66	0,00		0,00		388,20	100	0,00		0,00		0,00	
.32 PORTA DE ALUMÍNIO TIPO LAMBRI (1,05x260cm)	2,73	M2	2.686,24	4,57	0,00		0,00		2.686,24	100	0,00		0,00		0,00	
.33 SOLEIRA DE GRANITO ESPESURA DA PAREDE	4,35	M	507,65	0,86	0,00		0,00		507,65	100	0,00		0,00		0,00	
.34 PEITORIL DE GRANITO 15cm + PINGADEIRA DE 2,5cm	11,05	M	1.469,65	2,50	0,00		0,00		1.469,65	100	0,00		0,00		0,00	
.35 JANELA ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO 4MM	17,90	M2	7.865,98	13,38	0,00		0,00		7.865,98	100	0,00		0,00		0,00	
.36 GRANITO PARA BANCO FIXO	0,80	M2	360,14	0,61	0,00		0,00		360,14	100	0,00		0,00		0,00	

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

13/10/2021

Obra: AMPLIAÇÃO NA EMEI MUNDO DA CRIANÇA - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA CAIXA DE AREIA

Endereço: RUA SILVINO CARLOS DAL CORTIVO

Área de Construção: 33,55m²

Cidade: RODEIO BONITO/RS

Item/Descrição	Quan	Unid	Valor Serviços		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
.37 GRADE METÁLICA FIXA - TUBULAR (VIDE MEMORIAL E PROJETO)	8,46	UNID	3.631,62	6,18	3631,62	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.38 PORTÃO METÁLICO TUBULAR(VIDE MEMORIAL E PROJETO)	8,12	UNID	4.159,55	7,08	4159,55	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.39 TERÇA UDC 100x50x17 Ch. 2.00mm (3,87kg/m) - EITÃO	56,89	KG	1.219,15	2,07	0,00		1219,15	100	0,00		0,00		0,00		0,00	
.40 COBERTURA COM TELHAS DE ALUZINCO TIPO TPR 35 PRÉ PINTADA (EITÃO)	10,85	M2	1.757,48	2,99	0,00		1757,48	100	0,00		0,00		0,00		0,00	
VALORES TOTAIS SIMPLES			58.778,08	100,00	17.572,07	29,90	21.905,95	37,27	19.300,06	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES TOTAIS ACUMULADOS			58.778,08	100,00	17.572,07	29,90	39.478,02	67,16	58.778,08	100,00	58.778,08	100,00	58.778,08	100,00	58.778,08	100,00

JULIANO ACADROLI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 143006

PAULO DUARTE
PREFEITO DE RODEIO BONITO