

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVILHÃO COMUNITÁRIO LINHA LEONEL ROCHA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0		01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIARES	29,43%	0,00%	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
PORTO ALEGRE	12-23 (DES.)	PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO	SAGRADA FAMILIARES		

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO									
1.			PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO						416.202,78
1.1.			SERVÍCIOS PRELIMINARES						3.145,07
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	300,00	BDI 1	388,29	1.747,31
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	24,00	45,00	BDI 1	58,24	1.397,76
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						7.013,14
1.2.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	62,00	44,00	BDI 1	56,95	3.530,90
1.2.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	22,80	118,00	BDI 1	152,73	3.482,24
1.3.			FUNDAÇÃO						64.631,76
1.3.1.			SAPATAS						34.743,78
1.3.1.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	1,58	185,00	BDI 1	239,45	378,33
1.3.1.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	216,67	12,00	BDI 1	15,53	3.364,89
1.3.1.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	75,90	16,00	BDI 1	20,71	1.571,89
1.3.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	34,98	650,00	BDI 1	841,30	29.428,67
1.3.2.			VIGA BALDRAME						23.248,62
1.3.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	91,20	60,00	BDI 1	77,66	7.082,59
1.3.2.2.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	450,53	10,00	BDI 1	12,94	5.829,86
1.3.2.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	128,61	16,00	BDI 1	20,71	2.663,51
1.3.2.4.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	9,12	650,00	BDI 1	841,30	7.672,66
1.3.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO						6.639,36
1.3.3.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	114,00	45,88	BDI 1	58,24	6.639,36
1.4.			SUPERESTRUTURA						172.037,90
1.4.0.1.	Cotação	COT-01	TESOURAS, 0,25X0,35X6,0 (INCLUSO IÇAMENTO), TESOURA S/ÇÃO T EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA VÃO DE 20 M.	LIN	8,00	10.000,00	BDI 1	12.943,00	103.544,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APelido do Empreendimento
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIARS	PAVILHÃO COMUNITÁRIO LINHA LEONEL ROCHA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	12-23 (DES.)	PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO	SAGRADA FAMÍLIARS
			BDI 1
			29,43%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO									
1.4.0.2.	Cotação	COT-02	PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, APOIO OITÕES, 0,25X0,35X7,5 (INCLUSO ICAMENTO)	UN	6,00	3.500,00	BDI 1	4.530,05	27.180,30
1.4.0.3.	Cotação	COT-04	VIGA DE RESPALDO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, NÍVEL +5,00M (INCLUSO ICAMENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	M	114,00	280,00	BDI 1	362,40	41.313,60
1.5.			COBERTURA	M2	851,00	58,00	BDI 1	75,07	63.884,57
1.5.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	49,25	62,00	BDI 1	80,25	3.952,31
1.5.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	39,84	58,00	BDI 1	75,07	2.990,79
1.6.			FECHAMENTO DE OITÕES	M2	39,84	58,00	BDI 1	75,07	2.990,79
1.6.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	M2	39,84	62,00	BDI 1	80,25	3.197,16
1.6.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	740,00	3,00	BDI 1	3,88	2.871,20
1.7.			PAVIMENTAÇÃO	M2	740,00	115,00	BDI 1	148,84	5.507,08
1.7.0.1.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2017	M3	37,00	18,00	BDI 1	23,30	17.242,00
1.7.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF. 08/2017	M2	740,00	530,00	BDI 1	685,98	45.274,68
1.7.0.3.	SINAPI-I	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M3	66,00	23,00	BDI 1	29,77	22.029,80
1.7.0.4.	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M	234,33	8,00	BDI 1	10,35	2.425,32
1.7.0.5.	Composição	COMP-01	POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO USINADO						
1.7.0.6.	Composição	COMP-02	JUNTA DE DILATAÇÃO EM PISO DE CONCRETO USINADO, INCLUSO SELANTE						

← RECURSO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMÍLIA/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO COMUNITÁRIO LINHA LEONEL ROCHA
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO	MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS
			BDI 1 29,43%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVILHÃO PRÉMOLDADO EM CONCRETO									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
									416.202,78

SAGRADA FAMÍLIA/RS

Local

quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024

Data



Responsável Técnico

Nome: RUI CESAR SARETTA

CREA/CAU: CREA/RS 80.020-D

ART/RRT: 12913320