

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO****Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000927793**

2024000927793

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s): totalizando 1 RRTs

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: LUCAS STORGATTO MARTINS

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 19/01/2019

Registro Nacional: 00A1530682

Data de Registro: 08/04/2019

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 13765358

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 29/11/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DUARTE GASPAR - GASPAR DUTRA (4.599,00m²), contemplando as seguintes atividades: retirada e poda de árvores. Instalações elétricas trifásicas (246,00m), com aterramento e instalação de luminárias. Instalações Hidrossanitárias de água. Pavimentação de calçadas com blocos intertravados de concreto (1.013,00m²), construção de rampa de acessibilidade. Manutenção de quadra de concreto com pintura (365,00m²). Fornecimento de equipamento de ginástica ao ar livre (6 unidades).

Empresa contratada: GILSON MATOS DE FREITAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.532.595/0001-40

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTIAGO
CPF/CNPJ: 87897740000150

RUA RUA TITO BECCON

Nº 1754

Complemento: PREFEITURA SANTIAGO

Cidade: SANTIAGO

Bairro: CENTRO

UF: RS

CEP: 97700910

Contrato: 229/2023

Celebrado em 16/11/2023

Valor do contrato: R\$ 249.432,46

Tipo do Contratante:

Data de Início: 29/11/2023

Data de Fim: 2024-02-29

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade , 8.1 m²; 2.7.1 - Execução de obra urbanística , 4599 m²; 2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade , 1013 m²; 2.9.2.2 - Execução de obra de requalificação de espaços públicos , 4599 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**Nº 0000000927793**

2024000927793

R NEI LOPES BITENCOURT

Nº SN

Complemento: PRAÇA ANTONIO DUARTE DA SILVA

Cidade: SANTIAGO

Bairro: GASPAR DUTRA

UF: RS

CEP: 97700000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 927793/2024

Expedida em 24/05/2024 12:05:00, SANTIAGO/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 6DW679631W63DBW80400

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a profissional/empresa contratados mais abaixo qualificados executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SANTIAGO	CNPJ: 87.897.740/0001-50
ENDEREÇO: RUA TITO BECCON, N1754, NA CIDADE DE SANTIAGO/RS	
REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO GORKI LACERDA	CPF: 990.543.960-91
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MATHEUS SANTOS NEIS	CREA: 222.222

CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE FORNEÇA MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO DUARTE GASPAR – GASPAR DUTRA

LOCAL: PRAÇA ANTÔNIO DUARTE GASPAR-SANTIAGO/RS

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 16/2023

CONTRATO: 229/2023

DATA DA ASSINATURA:	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:	PERÍODO DE EXECUÇÃO:
16/11/2023	29/11/2023	29/11/2023 A 29/02/2024

VALOR DO CONTRATO:	VALOR DO ADITIVO:	VALOR MEDIDO:
249.432,46	40.316,99	289.749,45

ÁREA TOTAL DE PROJETO:
4.599,00 m²

CONTRATADO (A)

NOME/RAZÃO SOCIAL: GILSON MATOS DE FREITAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	CAU: PJ51496-1	CNPJ: 05.532.595/0001-40
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUCAS STORGATTO MARTINS		CAU: A153068-2
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT CORRESPONDENTE: 13765358		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²	6,00
1.1.2	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF 05/2018	Und	9,00
1.1.3	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 05/2018	Und	5,00
1.1.4	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 05/2018	Und	6,00
1.1.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF 05/2018	Und	9,00
1.1.6	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 05/2018	Und	2,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO E CAMINHOS INTERNOS		
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	m²	1.013,00
1.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	3,00
1.2.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	m	95,00
1.2.4	RETIRADA E REALINHAMENTO DE MEIO FIO	m	529,00
1.2.5	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF 05/2021	m	1.153,00
1.3	MANUTENÇÃO DA QUADRA		
1.3.1	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR. FIO 2.11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H= 2 M	m²	195,20
1.3.2	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	1,33
1.3.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	365,00
1.3.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. 2 DEMAS. AF 01/2021	m²	85,00
1.4.1	ACADEMIA FORNECIMENTO -INSTALAÇÃO		
1.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	3,00
1.4.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA! BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	m³	3,00
1.4.4	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1,00
1.4.5	BICICLETA INDIVIDUAL SIMPLES, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	2,00
1.4.6	ELÍPTICO INDIVIDUAL, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1,00
1.4.7	PUXADOR COSTAS COM PEITORIL, FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1,00
1.5	PLAYGROUND FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		



1.5.1	GANGORRA 1 PRANCHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1
1.5.2	LABIRINTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1
1.5.3	GIRA GIRA 8 LUGARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	1
1.5.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	1
1.5.5	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	1
1.6	INSTALAÇÃO DE AGUA		
1.6.1	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	Und	1
1.6.2	HIDRÔMETRO DN 25 3/4, 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	Und	1
1.6.3	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO . CANO LONGO, DE PAREDE. PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	Und	1
1.6.4	JOELHO 90 GRAUS. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Und	4
1.6.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	Und	1
1.6.6	LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	Und	1
1.6.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	Und	1
1.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1.7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	m³	61,50
1.7.2	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV. 3 CONDUTORES DE 4 MM2	m	246
1.7.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	246
1.7.4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN. TIPO C-14	Und	1
1.7.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO. DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Und	1
1.7.6	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2. ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	m	6
1.7.7	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Und	1
1.7.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRÊTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Und	1



mw

1.7.9	DISPOSITIVO DPS CLASSE II. 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 385 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Und	3
1.7.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	Und	2
1.7.11	POSTE PETALA REDONDA, ALUMÍNIO E VIDRO PLANO TEMPERADO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA H=3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	7
1.7.12	LAMPADA DE LED BULBO 12W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	14
1.7.13	FITA ADVERTÊNCIA CUIDADO ALTA TENSÃO	m	246
1.7.14	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	Und	7
1.7.15	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	Und	1
1.7.16	CONTACTORA	Und	1
1.8	MOBILIÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
1.8.1	BANCO, PE EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA, COMPRIMENTO 1980MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	15
1.8.2	CONJUNTO DE LIXEIRA DE FIBRA LF 50 LITROS SUSPENSÃO COM 02 PEÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Und	6
1.8.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	0,2
1.8.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021	m³	0,2
1.9	REVITALIZAÇÃO MONUMENTO NOME DA PRAÇA		
1.9.1	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	2
1.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	2
1.10	PINTURA PLAYGROUND EXISTENTE		
1.10.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m²	70
1.10.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	70

Era o que tínhamos a atestar.

Santiago-RS, 08 de maio de 2024.



MATHEUS SANTOS NEIS
Engenheiro Civil - CREA/RS 222.222
Secretário Municipal de Obras e Viação