



## OFÍCIO Nº 01/2020

CONTRATADA: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 00.472.805/0001-38  
ENDEREÇO: Rua Alferes Magalhães, 92, Sala 77, Bairro Santana, CEP 02.034-006, São Paulo/SP

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL/RS  
CNPJ: 93.539.153/0001-92  
ENDEREÇO: Rua das Rosas, 268, CEP 99.795-000, Barra do Rio Azul/RS

**Objeto:** Pavimentação asfáltica com CBUQ e sinalização viária com recursos do Contrato FINISA n.º 0530189-93  
**Local:** Ruas e Acessos do Município  
**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Barra do Rio Azul / RS

O presente documento visa informar e definir os locais onde deverão ser aplicadas as camadas de bloqueio antes da sub-base de rachão / macadame seco.

Inicialmente, entendemos que em ruas de tráfego leve não se torna necessária a aplicação de bloqueio, mas somente da camada de rachão/macadame e do travamento, tornando a obra menos onerosa aos cofres públicos.

Logo, fica a empresa obrigada a aplicar o bloqueio com brita ¾" somente no acesso a sede e na comunidade do Rio Brasil onde o tráfego é mais intenso, ficando dispensada de utilizar esse material nas demais ruas contratadas, uma vez que o tráfego nesses locais é menor e menos pesado. Nesses locais então, o rachão deverá ser aplicado diretamente sobre a terraplenagem e/ou sobre a regularização do Subleito.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. Atenciosamente.

Barra do Rio Azul - RS, 13 de Janeiro de 2020.

.....  
**LAUSON SERAFINI – Engº Civil**  
**CREA/RS 123.168-D**