

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL: MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 001/2018.
Wilma A. Thiesen
Assinatura Sócio Administrador do Proponente
Sra. Vilma Maria Thiesen - CPF 789.447.169-00 - RG 1.230.814-5 S.S.P. - SC
Data: 29/03/2018 (vinte e nove de março de dois mil e dezoito)

CIMEC PRÉ-FABRICADOS DE CIMENTO - ME
CNPJ 01.418.444/0001-04 | I.E. 253.362.680
Av. Presidente Kennedy, 1560 - Centro - 89885-000 - São Carlos - SC
49 5325.4309 | www.cimec.ind.br | cimec@tomtec.irai.br
Assinatura Responsável Técnico do Proponente
Sra. Rosângela Thiesen - CPF 020.465.439-47 - CAU A34929-1
Local: Irati - RS

Dados do Proponente
Sócio(a) Administrador(a) Empresa Proponente: Sra. Vilma Maria Thiesen
Inscrição Estadual do Proponente: 253.362.660 / SC
Inscrição Estadual do Proponente: 253.362.660 / SC
Endereço do Proponente: Avenida Presidente Kennedy, nº 1560, Centro, Município de São Carlos, Estado de Santa Catarina, CEP 89.885-000
site: www.cimec.ind.br | e-mail: licitacao@cimec.ind.br | Fone Contato: (49) 3325 4309; (49) 3325 5108; (49) 3325 4600; (49) 3325 4188
Instituição Bancária do Proponente: Banco nº 748 (Sicredi), Agência nº 0230 (São Carlos, SC), Conta Corrente nº 31050-6
Fone da Instituição Bancária: (49) 3325 5729 Lissandra

Dados da Obra
Identificação da Obra: Tomada de Preços 01/2018 para Obras e Serviços de EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE IRAÍ - RS.

Dados do Cliente
Identificação do Cliente: MUNICÍPIO DE IRAÍ-RS
CNPJ do Cliente: 87.612.941/0001-64
Endereço do Cliente: Rua Vazulmiro Dutra, nº 161, Centro, Município de Irati, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98460-000
Prefeito em Exercício: Antonio Vilson Bernardi
Inscrição Estadual do Cliente: Isento / Não Informado

Orçamento / Proposta
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

CARTA PROPOSTA

ESTA PROPOSTA APRESENTA SEU PREÇO GLOBAL DE EXECUÇÃO DE:

O Preço Global Proposto Para a Obra, segundo a Planilha de Preços, é de: R\$ 231.985,77 duzentos e trinta e um mil novecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos
SEENDO,

O VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA DE:

O Preço Global Proposto Para a Mão de Obra é de: R\$ 57.996,44 cinquenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e quatro centavos
E

O VALOR TOTAL DE MATERIAIS DE:

O Preço Global Proposto Para os Materiais é de: R\$ 173.989,33 cento e setenta e três mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos

FOLHA
2018
[Assinatura]

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EDITAL MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 001/2018.

Wilma H. Thiesen

Assinatura Sócio Administrador do Proponente

CIMEC PRE-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE - ME
 CNPJ 01.418.444/0001-04 I.E. 253.362.660
 Av. Presidente Kennedy, 1560 - Centro - 89885-000 - São Carlos - SC
 49 3325 4309 | www.cimec.ind.br | cimec@cir-tec.ind.br

Assinatura Responsável Técnico do Proponente

Sra. Vilma Maria Thiesen - CPF 020.465.439-47 - CAU A34929-1

Data: 29/03/2018 (vinte e nove de março de dois mil e dezoito)

Local: Irai - RS

Dados do Proponente

Identificação do Proponente: CIMEC PRÉ-FABRICADOS DE CIMENTO EIRELE - ME

Sócio(a) Administrador(a) Empresa Proponente: Sra. Vilma Maria Thiesen

CNPJ do Proponente: 01.418.444/0001-04

Inscrição Estadual do Proponente: 253.362.660 / SC

Endereço do Proponente: Avenida Presidente Kennedy, nº 1560, Centro, Município de São Carlos, Estado de Santa Catarina, CEP 89.885-000

site: www.cimec.ind.br | e-mail: licitacao@cimec.ind.br | Fone Contato: (49) 3325 4309; (49) 3325 5108; (49) 3325 4188

Instituição Bancária do Proponente: Banco nº 748 (Sicredi), Agência nº 0230 (São Carlos, SC), Conta Corrente nº 31050-6

Fone da Instituição Bancária: (49) 3325 5729 Lissandra

Dados da Obra

Identificação da Obra: Tomada de Preços 01/2018 para Obras e Serviços de EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO DE IRAÍ - RS.

Dados do Cliente

Identificação do Cliente: MUNICÍPIO DE IRAÍ-RS

Prefeito em Exercício: Antonio Vilson Bernardi

CNPJ do Cliente: 87.612.941/0001-64

Inscrição Estadual do Cliente: Isento / Não Informado

Endereço do Cliente: Rua Vazulmiro Dutra, nº 161, Centro, Município de Irai, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98460-000

Orçamento / Proposta

BDI COM DESONERAÇÃO: 26,37% (vinte e seis vírgula trinta e sete por cento)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Item	Descrição	Qtd.	Un	Valor Unit. Material	Valor Unit. Mão Obra	Total Material	Total Mão-de-Obra	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Canteiro de Obras					7.976,85	2.658,95	10.635,80
1.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	720,00	m²	5,34	1,78	7.361,66	2.453,89	9.815,54
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	2,50	m²	175,74	58,58	3.844,26	1.281,42	5.125,68
1.1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	12,00	m²	256,50	85,50	439,34	146,45	585,79
1.2	Escavação e Compactação					615,19	205,06	820,25
1.2.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	54,34	m³	2,61	0,87	141,83	47,28	189,10
1.2.2	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	144,00	m³	3,29	1,10	473,36	157,79	631,15
2	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					85.707,44	28.569,15	114.276,58
2.1	Fundações e Sapatas					16.381,96	5.460,65	21.842,61
2.1.1	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	2,47	m³	62,03	20,68	153,23	51,08	204,30
2.1.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	22,40	m²	22,81	7,60	510,88	170,29	681,17
2.1.3	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	203,64	kg	3,03	1,01	616,02	205,34	821,36
2.1.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	203,64	kg	5,50	1,83	1.120,40	373,47	1.493,86
2.1.5	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	526,77	kg	3,39	1,13	1.787,17	595,72	2.382,89

OLHA
 3357
 17.493,86
 595,72