PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.076.494-26/2021	910677	Passo Fundo	MAPA	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Ilbirubá	Ibirubá/RS	Linha Pulador Norte/Esquina São José	Pavimentação Poliédrica

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				18/04/2022

Valor Total do Orçamento: R$ 358.181,28

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)	Título dos Eventos	TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	
							Frentes de Obra:	1	2	3	4	5	6
Nível	**1.**	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**											
Nível	**1.1.**	**TRABALHOS EM TERRA**											
Serviço	1.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.700,00	1,65	9.405,00	1-TRABALHOS EM TERRA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
Serviço	1.1.2.	COLCHÃO DE ARGILA	M2	5.700,00	10,77	61.389,00	1-TRABALHOS EM TERRA	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
Nível	**1.2.**	**PAVIMENTAÇÃO**											
Serviço	1.2.1.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR	M2	5.700,00	31,31	178.467,00	2-PAVIMENTAÇÃO	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
Serviço	1.2.2.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	5.700,00	0,27	1.539,00	2-PAVIMENTAÇÃO	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
Serviço	1.2.3.	REJUNTAMENTO COM ARGILA E = 2 CM	M2	5.700,00	2,32	13.224,00	2-PAVIMENTAÇÃO	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
Serviço	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57.000,00	0,72	41.040,00	2-PAVIMENTAÇÃO	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
Nível	**1.3.**	**MEIO FIO DE PEDRA BASALTO**											
Serviço	1.3.1.	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, EXLCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA	M	1.900,00	7,11	13.509,00	3-MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
Serviço	1.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.420,00	0,72	2.462,40	3-MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	684,00	684,00	684,00	684,00	684,00	
Serviço	1.3.3.	MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	M	1.900,00	18,95	36.005,00	3-MEIO FIO DE PEDRA BASALTO	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
Nível	**1.4.**	**PLACA DE OBRA**											
Serviço	1.4.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	396,14	1.140,88	4-PLACA DE OBRA	2,88					

Ibirubá/RS, 10 de março de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: JEFERSON MÜLLER
CREA / CAU: CREA 107.299