# CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**11/03/2026**

**Obra: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NA CANCHA DE LAÇO DO CTG GAUDÉRIOS DO RODEIO**

**Cliente: MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO**

**Endereço: RUA LUIZ POSSAMAI** **Cidade: RODEIO BONITO/RS**

| Item/Descrição | Quan | Unid | Valor Serviços | | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| **1. ILUMINAÇÃO DA CAMPEIRA** | | | | | | | | | | | | |
| 1 CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE DE CONCRETO 13 METROS, COM 01 CANTONEIRA DE 2,70M, POSS | 6,00 | Unid | 118.121,53 | 59,32 | 47248,61 | 40,00 | 47248,61 | 40 | 23624,31 | 20 | 0,00 | |
| 2 REFLETOR DE LED - 400W FLOOD LIGHT IP68 (COMPLEMENTO NOS POSTES CENTRAIS). | 4,00 | Unid | 4.005,88 | 2,01 | 0,00 | | 0,00 | | 4005,88 | 100 | 0,00 | |
| 3 CAIXA DE PASSAGEM, EM POLIPROPILENO - 42X35X44 - MALLTON OU SIMILAR | 10,00 | Unid | 2.975,43 | 1,49 | 2975,43 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 300,00 | M | 4.511,78 | 2,27 | 4511,78 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 12,00 | Unid | 1.757,82 | 0,88 | 0,00 | | 1757,82 | 100 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E I | 960,00 | M | 13.400,17 | 6,73 | 0,00 | | 13400,17 | 100 | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITO TERMINAIS - FORNECIMENTO E I | 870,00 | M | 19.382,67 | 9,73 | 0,00 | | 19382,67 | 100 | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E | 55,00 | M | 1.920,73 | 0,96 | 0,00 | | 1920,73 | 100 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALA | 240,00 | M | 12.531,41 | 6,29 | 0,00 | | 12531,41 | 100 | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 16,00 | Unid | 1.201,06 | 0,60 | 0,00 | | 1201,06 | 100 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 1,00 | Unid | 127,98 | 0,06 | 0,00 | | 127,98 | 100 | 0,00 | | 0,00 | |
| 12 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | 3,00 | Unid | 237,42 | 0,12 | 237,42 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 13 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETIC | 2,00 | Unid | 1.643,41 | 0,83 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1643,41 | 100 |
| 14 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | 4,00 | Unid | 333,39 | 0,17 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 333,39 | 100 |
| 15 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) - ENTRADA DE LUZ | 1,00 | Unid | 2.200,80 | 1,11 | 2200,80 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 16 ASSENTAMENTO DE POSTE | 1,00 | Unid | 2.457,78 | 1,23 | 2457,78 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 17 MURETA PARA ENTRADA TRIFÁSICA DE PAREDE DUPLA, DIMENSÃO DE 1,5x2,0m | 1,00 | Unid | 2.613,39 | 1,31 | 2613,39 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 18 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 100 | 1,00 | Unid | 3.429,76 | 1,72 | 3429,76 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 19 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016. | 34,50 | M3 | 4.412,28 | 2,22 | 4412,28 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF | 69,00 | M2 | 752,90 | 0,38 | 752,90 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 21 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 34,50 | M3 | 1.111,83 | 0,56 | 1111,83 | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **VALORES TOTAIS SIMPLES** | | | 199.129,42 | 100,00 | 71.951,98 | 36,13 | 97.570,45 | 49,00 | 27.630,19 | 13,88 | 1.976,80 | 0,99 |
| **VALORES TOTAIS ACUMULADOS** | | | 199.129,42 | 100,00 | 71.951,98 | 36,13 | 169.522,43 | 85,13 | 197.152,62 | 99,01 | 199.129,42 | 100,00 |

Paulo Duarte
Gestor Municipal

Eng. Civil Bruno Felipe Martins
CREA/RS 250123