MASUTTI ENGENHARIA
Construções - Sondagens - Pré-fabricados
Rodovia BR 377 km 01

Cliente: Prefeitura Municipal do Salto do Jacuí
Obra: 29°09'04.8"S 53°04'51.3"W
Local: Comunidade Júlio Borges, interior, Salto do Jacuí/RS

Relatório de Sondagem N° 010/2024

Furo SP 01 **Cota 100,000**

SPT - Standart Penetration Test

Camadas - Classificação dos solos

_____ 30 cm finais
_ _ _ _ _ _ 30 cm iniciais

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	N.A. Inicial	N.A. Final	Índice de SPT iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Camadas - Classificação dos solos
1,0	Trado Helicoidal Trado concha	95, 90, 85, 80, 75, 70, 65	Não foi encontrado N.A.		65		1	1,25	Solo argiloso, pouco arenoso, coloração marrom/cinza, fragmentos de rocha, de consistência dura.
							2		↑ Limite da sondagem
							3		Impenetrável à percussão.
							4		
							5		
							6		
							7		
							8		
							9		
							10		
							11		
							12		
							13		
							14		
							15		
							16		
							17		
							18		
							19		
							20		
							21		
							22		
							23		
							24		
							25		
							26		
							27		
							28		
							29		
							30		
							31		
							32		
							33		
							34		
							35		
							36		
							37		
							38		

Nível d'agua			Amostrador		Revestimento	Ø	2 3/8 "	Data de execução
N.A. Inicia	m	29/02/2024	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0	kg	Inicio 29/02/2024
N.A. Final	m	29/02/2024	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0	cm	término 29/02/2024

Obs: Sondagem executada até 1,25 m.

Digitador	GCM	Eng°	Gustavo Corbellini Masutti	29/02/2024 Folha 01