

111
7

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
LUIZ DELSON HERMES LEMOS		CNPJ: 04.878.833/0001-00				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO		ESPUMOSO / RS	RUA HERMES ARI ROLTA / RUA PADRE			
	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTER TRAVADO DE CONCRETO			BDI 1 23,32%
Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/23	Parcela 1 ago/23	Parcela 2 set/23	Parcela 3 out/23
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		534.814,82	Parcela (%)	40,37%	42,96%	16,66%
			Parcela (R\$)	215.928,10	229.756,99	89.129,73
			Acumulado (%)	40,37%	83,34%	100,00%
			Acumulado (R\$)	215.928,10	445.685,09	534.814,82
1.	RUA HERMES ARI ROLTA - (ANTIGA ESTRADA BARRO PRETO)	445.685,09	Parcela (%)	60,00%	40,00%	
			Acumulado (%)	48,45%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	215.928,10	445.685,09	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	223,71	Parcela (%)	100,00%		
			Acumulado (%)	100,00%		
			Acumulado (R\$)	223,71		
1.2.	EXECUÇÃO DA BASE	62.533,07	Parcela (%)	100,00%		
			Acumulado (%)	100,00%		
			Acumulado (R\$)	62.533,07		
1.3.	REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE ASSENTAMENTO	2.612,26	Parcela (%)	40,00%	60,00%	
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	380.316,05	Acumulado (R\$)	1044,90	2.612,26	
			Parcela (%)	40,00%	60,00%	
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%	
2.	RUA PADRE RÉUS	89.129,73	Acumulado (R\$)	152.126,42	380.316,05	
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	44,31	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	89.129,73
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%
2.2.	EXECUÇÃO DA BASE	14.406,94	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	44,31
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%
2.3.	REGULARIZAÇÃO DA CAMADA DE ASSENTAMENTO	601,86	Acumulado (R\$)	0,00	0	14.406,94
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%
2.4.	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	74.076,62	Acumulado (R\$)	0	0	601,86
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%

Alpestre, 30 Junho 2023

Representante Legal
Luiz Delson Hermes Lemos

Responsável Técnico
Wilson Zanette
CREA: RS212897

Wilson Zanette
Engenheiro Civil
CREA-RS 212897

04.878.833/0001-00
EMPREENHEIRA E CONSTRUTORA
JAQUELINE LTDA ME
in Loteamento Colinas, 09 - Sede - Centro
Porto Alegre, RS, 91220-000 - 51.323.333 - 188