



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



PARECER JURÍDICO N. 678/2025

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMORANDO N.: 506/2025

Trata o presente expediente de solicitação de parecer sobre a viabilidade de aditivar o **CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N. 052/2023**, originário da Concorrência N. 003/2023, firmado com o **CONSÓRCIO TAQUARI - CNPJ sob o n. 51.023.651/0001-38**, que tem como objeto execução de obra de pavimentação asfáltica, microdrenagem, sinalização viária e pavimentação com blocos intertravados em diversas ruas do Município, pelo valor global de **R\$ 16.069.127,34 (dezesesseis milhões, sessenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos)**.

Primeiramente, há que se dizer, que por força do art. 190 da Lei de 14.133/2021¹, o presente contrato continua sendo regido de acordo com as regras previstas na Lei 8.666/93.

Sérgio Vinícius Noschang, Engenheiro Civil, Coordenador de Obras Públicas, aduz a necessidade de acréscimo dos serviços contratados no importe de **R\$ 98.766,37 (noventa e oito mil setecentos e sessenta e seis e trinta e sete centavos)** conforme abaixo justificado:

"Vimos por meio deste, solicitar parecer jurídico para aditivo de valor a maior (+) de R\$ 98.766,37 (noventa e oito mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e sete

¹ Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
Vila de Taquari - RS

centavos) ao contrato acima citado, conforme planilha detalhada em anexo, devido a necessidade de adequação do projeto, de forma a qualificar a obra e atender as normas vigentes.

Os valores estão de acordo com o contrato com base na referência SINAPI e em conformidade com os preços de mercado."

Cabe referir que o presente contrato já foi objeto de aditivos:

- **Termo Aditivo – I**, datado de 17 de junho de 2024, foi acrescido serviço no importe de **R\$ 2.841.576,56 (dois milhões oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)**;

- **Termo Aditivo – II**, datado de 04 de setembro de 2024, foi suprimido serviços no importe de **R\$ 11.751,93 (onze mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos)** e acrescido serviço no importe de **196.647,91 (cento e noventa e seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)**;

Agora se pretende um de acréscimo dos serviços contratados no importe de **R\$ 98.766,37 (noventa e oito mil setecentos e sessenta e seis e trinta e sete centavos)**

Sob o ponto de vista jurídico o contrato em questão pode ser objeto de aditivo, uma vez que se encontra em plena vigência e trata-se do mesmo objeto, estando o acréscimo pretendido dentro do limite legal estabelecido no art. 65 da Lei 8.666/93, mesmo levando em consideração os aditivos anteriormente mencionados:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
Vale do Taquari - RS

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A presente análise se deu mediante solicitação e enfoca apenas aspectos legais, com base nos elementos e documentos fornecidos pelo solicitante, sob o ângulo jurídico, não se aprofundando em outras áreas que não a do Direito, não sendo, portanto, objeto de análise os aspectos técnicos referentes à contratação, metas, planilhas e custo, assim como aspectos contábeis, financeiros e orçamentários, pois desbordam do âmbito de competência desta assessoria jurídica, sendo a presente manifestação, portanto, de caráter estritamente jurídico, não tendo o condão de cancelar opções técnicas eleitas por qualquer integrante da Administração, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade administrativa, escoimando ainda, qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art.2º, § 3º da Lei n. 8.906/94 e entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

É o parecer, salvo consideração superior, uma vez que o mesmo é meramente opinativo e de caráter não vinculativo.

Taquari, RS, 16 de setembro de 2025.

Marcos Pereira Nogueira de Frêitas
OAB/RS 47.583

OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PLANILHA RESUMO

PREVISTO			ADEQUADO 01 - APROVADO		ADEQUADO 02 - APROVADO		ADEQUADO 03	
	CONSÓRCIO	TOTAL	TOTAL	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	TOTAL	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	TOTAL	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 8,379,267.21	R\$ 9,911,579.42	R\$ 1,532,312.36	R\$ 10,096,375.44	R\$ 184,795.98	R\$ 10,138,670.38	R\$ 42,294.75
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	R\$ 7,689,860.13	R\$ 8,999,144.45	R\$ 1,309,284.06	R\$ 8,999,144.45		R\$ 9,055,616.07	R\$ 56,471.62
	TOTAL DAS RUAS	R\$ 16,069,127.34	R\$ 18,910,723.87	R\$ 2,841,596.42	R\$ 19,095,519.89	R\$ 184,795.98	R\$ 19,194,286.45	R\$ 98,766.37

% DE ADITIVO 01 (APROVADO)	17.68%
% DE ADITIVO 02 (APROVADO)	1.15%
% DE ADITIVO 03	0.61%
TOTAL	19.45%

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PLANILHA RESUMO (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA)

PREVISTO

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
7 PAVIMENTAÇÃO																					
24.03%	69.64%	7.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA DE ENCHIMENTO (E= 5CM)	m³	106.16	26.53	132.69	-	248.48	248.48	-	248.48	248.48	-	-	-	248.48	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA DE ENCHIMENTO	m³	8.26	2.06	10.32	-	248.48	248.48	-	248.48	248.48	-	-	-	248.48	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.3	TRANSPORTE DE BRITA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92	-	7,454.40	7,454.40	-	7,454.40	7,454.40	-	-	-	7,454.40	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.4	TRANSPORTE DE BRITA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18,00 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15	-	4,472.64	4,472.64	-	4,472.64	4,472.64	-	-	-	4,472.64	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.5	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18	-	1,242.44	1,242.44	-	1,242.44	1,242.44	-	-	-	1,242.44	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.6	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 12,6 KM	m³xkm	2.96	0.73	3.69	-	19,568.43	19,568.43	-	19,568.43	19,568.43	-	-	-	19,568.43	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=20CM)	m³	130.59	32.65	163.24	-	945.95	945.95	-	945.95	945.95	-	-	-	945.95	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32	-	1,387.42	1,387.42	-	1,387.42	1,387.42	-	-	-	1,387.42	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.9	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92	-	41,622.60	41,622.60	-	41,622.60	41,622.60	-	-	-	41,622.60	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.10	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15	-	24,973.56	24,973.56	-	24,973.56	24,973.56	-	-	-	24,973.56	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.11	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71	-	4,729.77	4,729.77	-	4,729.77	4,729.77	-	-	-	4,729.77	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.12	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	-	4,369.77	4,369.77	-	4,369.77	4,369.77	-	-	-	4,369.77	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.13	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	-	174.79	174.79	-	174.79	174.79	-	-	-	174.79	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.14	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	-	446.55	446.55	-	446.55	446.55	-	-	-	446.55	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.15	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	-	13,396.50	13,396.50	-	13,396.50	13,396.50	-	-	-	13,396.50	-	-	-	
24.03%	69.64%	7.16	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 18 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	-	8,037.90	8,037.90	-	8,037.90	8,037.90	-	-	-	8,037.90	-	-	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO																			-	-	
8 SINALIZAÇÃO																					
24.03%	69.64%	8.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	-	258.66	258.66	-	258.66	258.66	-	-	-	424.20	165.54	-	-	
24.03%	69.64%	8.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO DESCONTÍNUA (L= 12 cm)	m	5.00	1.24	6.24	-	440.00	440.00	-	440.00	440.00	-	-	-	680.00	240.00	-	-	
24.03%	69.64%	8.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO CONTÍNUO (L= 12 cm)	m	5.00	1.24	6.24	-	429.31	429.31	-	429.31	429.31	-	-	-	667.81	238.50	-	-	
24.03%	69.64%	8.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 15 cm)	m	5.00	1.24	6.24	-	1,286.23	1,286.23	-	1,286.23	1,286.23	-	-	-	2,187.23	901.00	-	-	
24.03%	69.64%	8.5	PLACA CIRCULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A D=0,80m - R07 - INCLUSIVE SUPORTE METALICO	unid	766.21	191.55	957.76	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	
24.03%	69.64%	8.6	PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80X0,80m - A2a - INCLUSIVE SUPORTE METALICO	unid	890.83	222.70	1,113.53	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	
24.03%	69.64%	8.7	PLACA QUADRADA TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,80X0,80m - A2b - INCLUSIVE SUPORTE METALICO	unid	890.83	222.70	1,113.53	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	
24.03%	69.64%	8.8	PLACA RETANGULAR TODA REFLETIVA TIPO I-A 0,60X1,00m - I23 - INCLUSIVE SUPORTE METALICO	unid	854.53	213.63	1,068.16	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	
24.03%	69.64%	8.9	TACHA BIDIRECIONAL	unid	23.78	5.95	29.73	-	161.00	161.00	-	161.00	161.00	-	-	-	161.00	-	-	-	
24.03%	69.64%	8.10	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	-	873.95	873.95	-	873.95	873.95	-	-	-	873.95	-	-	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO																			-	-	
Total Geral																			R\$ 6,705,709.07		R\$ 1,673,558.14

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: MARECHAL DEODORO
ÁREA TOTAL: 4.210,08 m²
LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA OTHELO ROSA E A RUA 14 DE JULHO (FRENTE DO HOSPITAL)

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA OTHELLO ROSA E A RUA 14 DE JULHO (FRENTE DO HOSPITAL)				ADEQUADO 01 - APROVADO								ADEQUADO 02 - APROVADO				ADEQUADO 03		PREVISTO				
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$			
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																						
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60	4.50	4.50	-	-	-	4.50	-	-	-	4.50	-	2,226.96	556.74		
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	4,210.08	4,210.08	-	-	-	4,210.08	-	-	-	4,210.08	-	1,599.83	378.90		
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																						
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1º CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.15	TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	4,210.08	4,210.08	-	-	-	4,210.08	-	-	-	4,210.08	-	11,956.63	2,989.15		
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	4,210.08	4,210.08	-	-	-	4,210.08	-	-	-	4,210.08	-	11,030.41	2,736.55		
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	84.20	84.20	-	-	-	84.20	-	-	-	84.20	-	108,680.31	27,170.49		
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	6,453.42	6,453.42	-	-	-	6,453.42	-	-	-	6,453.42	-	10,131.87	2,516.83		
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	4,302.28	4,302.28	-	-	-	4,302.28	-	-	-	4,302.28	-	2,667.41	645.34		
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	4,210.08	4,210.08	-	-	-	4,210.08	-	-	-	4,210.08	-	11,030.41	2,736.55		
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	168.40	168.40	-	-	-	168.40	-	-	-	168.40	-	217,360.62	54,340.99		
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	12,906.84	12,906.84	-	-	-	12,906.84	-	-	-	12,906.84	-	20,263.74	5,033.66		
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	8,604.56	8,604.56	-	-	-	8,604.56	-	-	-	8,604.56	-	5,334.83	1,290.68		
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	645.34	645.34	-	-	-	645.34	-	-	-	645.34	-	3,639.72	909.92		
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
3 SINALIZAÇÃO																						
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	172.26	172.26	-	-	-	172.26	-	-	-	173.60	1.34	329.01	80.96		
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	317.40	317.40	-	-	-	317.40	-	-	-	300.00	(17.40)	1,587.00	393.57		
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24	31.50	31.50	-	-	-	31.50	-	-	-	-	(31.50)	157.50	39.06		
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	130.40	130.40	-	-	-	130.40	-	-	-	137.60	7.20	5,624.15	1,405.71		
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	9.00	9.00	-	-	-	9.00	-	-	-	12.00	3.00	5,338.26	1,334.52		
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	842.01	842.01	-	-	-	842.01	-	-	-	842.01	-	715.71	176.82		
Sub-total SINALIZAÇÃO																						
Total Geral																			R\$ 419,674.37		R\$ 104,736.44	

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: OTHELO ROSA
ÁREA TOTAL: 7.056,14 m²
LOCALIZAÇÃO: ENTREA A RUA OSVALDO ARANHA E RUA VEREADOR PRAIA

REPERFILAGEM: 634,38 X 11,00 + 77,96 m² = 7.056,14 m²
CAPEAMENTO: 634,38 X 7,00 + 249,96 m²= 4.690,62 m²

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

PREVISTO

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																					
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	7,056.14	7,056.14	-			7,056.14	-	-	-	7,056.14	-	2,681.33	635.05	
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																					
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																					
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1º CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.15	TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	7,056.14	7,056.14	-			7,056.14	-	-	-	7,056.14	-	20,039.44	5,009.85	
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	7,056.14	7,056.14	-			7,056.14	-	-	-	7,056.14	-	18,487.08	4,586.49	
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	141.12	141.12	-			141.12	-	-	-	141.12	-	182,149.23	45,538.01	
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	10,816.00	10,816.00	-			10,816.00	-	-	-	10,816.00	-	16,981.12	4,218.24	
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	7,210.66	7,210.66	-			7,210.66	-	-	-	7,210.66	-	4,470.61	1,081.59	
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	7,056.14	4,690.62	(2,365.52)	(2,365.52)	-	4,690.62	-	-	-	4,690.62	-	18,487.08	4,586.49	
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	282.24	187.62	(94.62)	(94.62)	-	187.62	-	-	-	187.62	-	364,298.46	91,076.02	
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	21,632.00	14,379.94	(7,252.06)	(7,252.06)	-	14,379.94	-	-	-	14,379.94	-	33,962.24	8,436.48	
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	14,421.33	9,586.63	(4,834.70)	(4,834.70)	-	9,586.63	-	-	-	9,586.63	-	8,941.23	2,163.19	
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	1,081.60	839.86	(241.74)	(241.74)	-	839.86	-	-	-	839.86	-	6,100.23	1,525.05	
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																					
3 SINALIZAÇÃO																					
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	231.13	231.13	-			231.13	-	-	-	352.24	121.11	441.45	108.63	
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	551.10	551.10	-			551.10	-	-	-	520.00	(31.10)	2,755.50	683.36	
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		1,128.39	1,128.39		1,128.39	1,128.39	-	-	-	910.00	(218.39)	-	-	
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	165.00	165.00	-			165.00	-	-	-	180.64	15.64	7,116.45	1,778.70	
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	10.00	10.00	-			10.00	-	-	-	10.00	-	5,931.40	1,482.80	
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	1,411.22	1,411.22	-			1,411.22	-	-	-	1,411.22	-	1,199.54	296.35	
Sub-total SINALIZAÇÃO																					
Total Geral																			R\$ 694,042.39		R\$ 173,206.30

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: BERTOLODO KERN
ÁREA TOTAL: 7.083,12 m²
LOCALIZAÇÃO: ENTRE A AV. VINTE DE SETEMBRO E A RUA CAMPO ROMERO

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A AV. VINTE DE SETEMBRO E A RUA CAMPO ROMERO				ADEQUADO 01 - APROVADO				ADEQUADO 02 - APROVADO				ADEQUADO 03				PREVISTO						
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$			
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																						
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	7,083.12	7,083.12		-	-	-	7,083.12	-	-	-	7,083.12	-	2,691.58	637.48	
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																						
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1º CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73	4.89	4.89	-	-	-	4.89	-	-	-	4.89	-	53.74	13.39		
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69	24.45	24.45	-	-	-	24.45	-	-	-	24.45	-	72.13	18.09		
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	6.35	6.35	-	-	-	6.35	-	-	-	6.35	-	9.65	2.41		
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	16.31	16.31	-	-	-	16.31	-	-	-	16.31	-	38.98	9.78		
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24	4.89	4.89	-	-	-	4.89	-	-	-	4.89	-	638.59	159.65		
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32	7.17	7.17	-	-	-	7.17	-	-	-	7.17	-	59.22	14.77		
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92	215.16	215.16	-	-	-	215.16	-	-	-	215.16	-	503.47	124.79		
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15	143.44	143.44	-	-	-	143.44	-	-	-	143.44	-	131.96	32.99		
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71	16.31	16.31	-	-	-	16.31	-	-	-	16.31	-	139.78	34.90		
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.15	TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	7,083.12	7,083.12	-	-	-	7,083.12	-	-	-	7,083.12	-	20,116.06	5,029.01		
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	7,083.12	7,083.12	-	-	-	7,083.12	-	-	-	7,083.12	-	18,557.78	4,604.02		
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	141.66	141.66	-	-	-	141.66	-	-	-	141.66	-	182,846.23	45,712.26		
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	10,857.38	10,857.38	-	-	-	10,857.38	-	-	-	10,857.38	-	17,046.09	4,234.37		
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	7,238.25	7,238.25	-	-	-	7,238.25	-	-	-	7,238.25	-	4,487.72	1,085.73		
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	7,083.12	7,083.12	-	-	-	7,083.12	-	-	-	7,083.12	-	18,557.78	4,604.02		
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	283.32	283.32	-	-	-	283.32	-	-	-	283.32	-	365,692.45	91,424.53		
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	21,714.77	21,714.77	-	-	-	21,714.77	-	-	-	21,714.77	-	34,092.18	8,468.76		
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	14,476.51	14,476.51	-	-	-	14,476.51	-	-	-	14,476.51	-	8,975.44	2,171.47		
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	1,085.73	1,085.73	-	-	-	1,085.73	-	-	-	1,085.73	-	6,123.52	1,530.87		
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
3 SINALIZAÇÃO																						
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	238.14	238.14	-	-	-	238.14	-	-	-	248.52	10.38	454.85	111.92		
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	832.33	832.33	-	-	-	832.33	-	-	-	826.00	(6.33)	4,161.65	1,032.08		
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	138.27	138.27	-	-	-	138.27	-	-	-	149.40	11.13	5,963.58	1,490.55		
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	14.00	14.00	-	-	-	14.00	-	-	-	14.00	-	8,303.96	2,075.92		
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	1,416.62	1,416.62	-	-	-	1,416.62	-	-	-	1,416.62	-	1,204.12	297.49		
Sub-total SINALIZAÇÃO																						
Total Geral																			R\$ 700,922.51		R\$ 174,921.25	

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: BORGES DE MEDEIROS
ÁREA TOTAL: 2.427,48 m²
LOCALIZAÇÃO: ENTRE AS RUAS JOSÉ PORFÍRIO DA COSTA E RUA DA PAZ

REPERFILAGEM: 186,25 X 13,00 + 6,23 m² = 2.427,48 m²
 CAPEAMENTO: 186,25 X 7,00 + 81,09 m² = 1.384,84 m²

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

PREVISTO

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$			
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																						
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	2,427.48	2,427.48	-	-	-	2,427.48	-	-	-	-	2,427.48	-	922.44	218.47	
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																						
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1º CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.15	TRANSPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	2,427.48	2,427.48	-	-	-	2,427.48	-	-	-	-	2,427.48	-	6,894.04	1,723.51	
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	2,427.48	2,427.48	-	-	-	2,427.48	-	-	-	-	2,427.48	-	6,359.99	1,577.86	
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	72.82	72.82	-	-	-	72.82	-	-	-	-	72.82	-	93,991.69	23,498.28	
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	5,581.21	5,581.21	-	-	-	5,581.21	-	-	-	-	5,581.21	-	8,762.50	2,176.67	
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	3,720.81	3,720.81	-	-	-	3,720.81	-	-	-	-	3,720.81	-	2,306.90	558.12	
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	2,427.48	1,384.84	(1,042.64)	(1,042.64)	-	1,384.84	-	-	-	-	1,384.84	-	6,359.99	1,577.86	
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	97.09	55.39	(41.70)	(41.70)	-	55.39	-	-	-	-	55.39	-	125,317.94	31,329.97	
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	7,441.36	4,245.31	(3,196.05)	(3,196.05)	-	4,245.31	-	-	-	-	4,245.31	-	11,682.93	2,902.13	
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	4,960.91	2,830.20	(2,130.71)	(2,130.71)	-	2,830.20	-	-	-	-	2,830.20	-	3,075.77	744.13	
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	434.08	327.55	(106.53)	(106.53)	-	327.55	-	-	-	-	327.55	-	2,448.21	612.05	
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
3 SINALIZAÇÃO																						
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	80.85	80.85	-	-	-	80.85	-	-	-	-	104.48	23.63	154.43	37.99	
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	153.82	153.82	-	-	-	153.82	-	-	-	-	148.00	(5.82)	769.10	190.73	
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		345.55	345.55		345.55	345.55	-	-	-	-	296.00	(49.55)	-	-	
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	62.40	62.40	-	-	-	62.40	-	-	-	-	51.20	(11.20)	2,691.31	672.67	
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	4.00	4.00	-	-	-	4.00	-	-	-	-	4.00	-	2,372.56	593.12	
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	485.49	485.49	-	-	-	485.49	-	-	-	-	485.49	-	412.66	101.95	
Sub-total SINALIZAÇÃO																						
Total Geral																			R\$ 274,522.46		R\$ 68,515.51	

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: OSVALDO ARANHA
ÁREA TOTAL: 955,43 m²
LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA LEONEL T. ALVIM E A RUA RODRIGO VILANOVA

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA LEONEL T. ALVIM E A RUA RODRIGO VILANOVA				ADEQUADO 01 - APROVADO					ADEQUADO 02 - APROVADO					ADEQUADO 03		PREVISTO						
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$			
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																						
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	955.43	955.43	-	-	-	-	955.43	-	-	-	955.43	-	363.07	85.98	
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																						
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.15	TRANSPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	955.43	955.43	-	-	-	-	955.43	-	-	-	955.43	-	2,713.42	678.35	
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	955.43	955.43	-	-	-	-	955.43	-	-	-	955.43	-	2,503.23	621.02	
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	28.66	28.66	-	-	-	28.66	-	-	-	28.66	-	36,992.61	9,248.29		
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	2,196.61	2,196.61	-	-	-	2,196.61	-	-	-	2,196.61	-	3,448.68	856.67		
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	1,464.41	1,464.41	-	-	-	1,464.41	-	-	-	1,464.41	-	907.93	219.66		
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	955.43	955.43	-	-	-	955.43	-	-	-	955.43	-	2,503.23	621.02		
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	38.21	38.21	-	-	-	38.21	-	-	-	38.21	-	49,319.18	12,329.98		
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	2,928.56	2,928.56	-	-	-	2,928.56	-	-	-	2,928.56	-	4,597.84	1,142.13		
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	1,952.37	1,952.37	-	-	-	1,952.37	-	-	-	1,952.37	-	1,210.47	292.85		
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	170.83	170.83	-	-	-	170.83	-	-	-	170.83	-	963.48	240.87		
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
3 SINALIZAÇÃO																						
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	45.73	45.73	-	-	-	45.73	-	-	-	35.20	(10.53)	87.34	21.49		
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	87.81	87.81	-	-	-	87.81	-	-	-	-	(87.81)	439.05	108.88		
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	35.20	35.20	-	-	-	35.20	-	-	-	35.20	-	1,518.18	379.45		
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	2.00	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-	1,186.28	296.56		
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	191.08	191.08	-	-	-	191.08	-	-	-	191.08	-	162.42	40.12		
Sub-total SINALIZAÇÃO																						
Total Geral																			R\$ 108,916.41		R\$ 27,183.32	

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: SETE DE SETEMBRO
ÁREA TOTAL: 1.105,58 m²
LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA LEONEL T. ALVIM E A RUA RODRIGO VILANOVA

LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA LEONEL T. ALVIM E A RUA RODRIGO VILANOVA								ADEQUADO 01 - APROVADO				ADEQUADO 02 - APROVADO				ADEQUADO 03		PREVISTO			
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																					
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	1,105.58	1,105.58				1,105.58					1,105.58		420.12	99.50
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44			-	-	-		-	-	-	-		-	-	
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																					
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																					
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.15	TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	1,105.58	1,105.58		-	-	1,105.58	-	-	-	1,105.58	-	3,139.84	784.96	
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	1,105.58	1,105.58		-	-	1,105.58	-	-	-	1,105.58	-	2,896.62	718.62	
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	33.16	33.16		-	-	33.16	-	-	-	33.16	-	42,800.93	10,700.40	
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	2,541.51	2,541.51		-	-	2,541.51	-	-	-	2,541.51	-	3,990.17	991.18	
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	1,694.34	1,694.34		-	-	1,694.34	-	-	-	1,694.34	-	1,050.49	254.15	
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	1,105.58	1,105.58		-	-	1,105.58	-	-	-	1,105.58	-	2,896.62	718.62	
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	44.22	44.22		-	-	44.22	-	-	-	44.22	-	57,076.52	14,269.35	
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	3,389.19	3,389.19		-	-	3,389.19	-	-	-	3,389.19	-	5,321.03	1,321.78	
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	2,259.46	2,259.46		-	-	2,259.46	-	-	-	2,259.46	-	1,400.87	338.91	
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	197.69	197.69		-	-	197.69	-	-	-	197.69	-	1,114.97	278.74	
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																					
3 SINALIZAÇÃO																					
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	48.81	48.81		-	-	-	48.81	-	-	-	38.52	(10.29)	93.22	22.94
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	120.78	120.78		-	-	120.78	-	-	-	35.00	(85.78)	603.90	149.76	
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	34.32	34.32		-	-	-	34.32	-	-	-	34.32	-	1,480.23	369.96
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	2.00	2.00		-	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-	1,186.28	296.56
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	221.11	221.11		-	-	-	221.11	-	-	-	221.11	-	187.94	46.43
Sub-total SINALIZAÇÃO																					
Total Geral																		R\$ 125,659.75		R\$ 31,361.86	

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: DONA MARGARIDA
ÁREA TOTAL: 1.186,97 m²
LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA VEREADOR PRAIA E A RUA OTHELO ROSA

			ADEQUADO 01 - APROVADO					ADEQUADO 02 - APROVADO					ADEQUADO 03					PREVISTO		
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																				
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	1,186.97	1,186.97	-	-	-	1,186.97	-	-	-	1,186.97	-	451.05	106.82
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																				
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																				
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.15	TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	1,186.97	1,186.97	-	-	-	1,186.97	-	-	-	1,186.97	-	3,370.99	842.74
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	1,186.97	1,186.97	-	-	-	1,186.97	-	-	-	1,186.97	-	3,109.86	771.52
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	35.60	35.60	-	-	-	35.60	-	-	-	35.60	-	45,950.34	11,487.76
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	2,728.52	2,728.52	-	-	-	2,728.52	-	-	-	2,728.52	-	4,283.77	1,064.12
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	1,819.01	1,819.01	-	-	-	1,819.01	-	-	-	1,819.01	-	1,127.78	272.85
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	1,186.97	1,186.97	-	-	-	1,186.97	-	-	-	1,186.97	-	3,109.86	771.52
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	47.47	47.47	-	-	-	47.47	-	-	-	47.47	-	61,271.43	15,318.09
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	3,638.29	3,638.29	-	-	-	3,638.29	-	-	-	3,638.29	-	5,712.11	1,418.93
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	2,425.52	2,425.52	-	-	-	2,425.52	-	-	-	2,425.52	-	1,503.83	363.82
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	212.22	212.22	-	-	-	212.22	-	-	-	212.22	-	1,196.92	299.23
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																				
3 SINALIZAÇÃO																				
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	67.55	67.55	-	-	-	67.55	-	-	-	67.48	(0.07)	129.02	31.74
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	103.97	103.97	-	-	-	103.97	-	-	-	109.00	5.03	519.85	128.92
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	55.08	55.08	-	-	-	55.08	-	-	-	54.40	(0.68)	2,375.60	593.76
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	4.00	4.00	-	-	-	4.00	-	-	-	4.00	-	2,372.56	593.12
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	237.39	237.39	-	-	-	237.39	-	-	-	237.39	-	201.78	49.85
Sub-total SINALIZAÇÃO																				
Total Geral																			R\$ 136,686.75	R\$ 34,114.79

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: JOSÉ ANTERO SIQUEIRA
ÁREA TOTAL: 2.832,97 m²
LOCALIZAÇÃO: ENTRE A RUA OSVALDO ARANHA E A RUA VEREADOR PRAIA

			ADEQUADO 01 - APROVADO					ADEQUADO 02 - APROVADO					ADEQUADO 03					PREVISTO		
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																				
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	2,832.97	2,832.97	-	-	-	2,832.97	-	-	-	2,832.97	-	1,076.53	254.96
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																				
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																				
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.15	TRANSPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	2,832.97	2,832.97	-	-	-	2,832.97	-	-	-	2,832.97	-	8,045.64	2,011.40
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	2,271.31	2,271.31	-	-	-	2,271.31	-	-	-	2,271.31	-	5,950.83	1,476.35
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	68.13	68.13	-	-	-	68.13	-	-	-	68.13	-	87,938.12	21,984.86
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	5,221.75	5,221.75	-	-	-	5,221.75	-	-	-	5,221.75	-	8,198.15	2,036.48
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	3,481.17	3,481.17	-	-	-	3,481.17	-	-	-	3,481.17	-	2,158.33	522.17
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	2,832.97	2,832.97	-	-	-	2,832.97	-	-	-	2,832.97	-	7,422.38	1,841.43
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	113.31	113.31	-	-	-	113.31	-	-	-	113.31	-	146,253.75	36,564.00
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	8,684.53	8,684.53	-	-	-	8,684.53	-	-	-	8,684.53	-	13,634.71	3,386.96
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	5,789.68	5,789.68	-	-	-	5,789.68	-	-	-	5,789.68	-	3,589.60	868.45
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	463.54	463.54	-	-	-	463.54	-	-	-	463.54	-	2,614.36	653.59
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																				
3 SINALIZAÇÃO																				
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	108.09	108.09	-	-	-	108.09	-	-	-	102.04	(6.05)	206.45	50.80
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	314.78	314.78	-	-	-	314.78	-	-	-	317.00	2.22	1,573.90	390.32
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	70.32	70.32	-	-	-	70.32	-	-	-	64.00	(6.32)	3,032.91	758.04
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	4.00	4.00	-	-	-	4.00	-	-	-	4.00	-	2,372.56	593.12
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	566.59	566.59	-	-	-	566.59	-	-	-	566.59	-	481.60	118.98
Sub-total SINALIZAÇÃO																				
Total Geral																			R\$ 294,549.82	R\$ 73,511.91

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO
ÁREA TOTAL: 3.791,55 m²
LOCALIZAÇÃO: RUA ALBINO PINTO - RUI VARGAS

REPERFILAGEM: 260,00 X 14,35 + 60,55 m² = 3.791,55 m²
 CAPEAMENTO: 260,00 X 8,00 + 53,43 m² = 2.133,43 m²

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

PREVISTO

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																					
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	3,791.55	3,791.55	-	-	-	3,791.55	-	-	-	-	3,791.55	-	1,440.79	341.23
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																					
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																					
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1º CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73	176.18	176.18	-	-	-	176.18	-	-	-	-	176.18	-	1,936.22	482.73
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69	880.90	880.90	-	-	-	880.90	-	-	-	-	880.90	-	2,598.66	651.86
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	229.03	229.03	-	-	-	229.03	-	-	-	-	229.03	-	348.12	87.03
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	704.75	704.75	-	-	-	704.75	-	-	-	-	704.75	-	1,684.35	422.85
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24	176.18	176.18	-	-	-	176.18	-	-	-	-	176.18	-	23,007.35	5,752.27
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32	258.40	258.40	-	-	-	258.40	-	-	-	-	258.40	-	2,134.38	532.30
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92	7,752.09	7,752.09	-	-	-	7,752.09	-	-	-	-	7,752.09	-	18,139.89	4,496.21
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15	5,168.06	5,168.06	-	-	-	5,168.06	-	-	-	-	5,168.06	-	4,754.61	1,188.65
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71	704.75	704.75	-	-	-	704.75	-	-	-	-	704.75	-	6,039.71	1,508.16
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88	93.00	93.00	-	-	-	93.00	-	-	-	-	93.00	-	4,902.03	1,224.81
24.03%	69.64%	2.15	TRANSPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	372.00	372.00	-	-	-	372.00	-	-	-	-	372.00	-	230.64	55.80
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	3,791.55	3,791.55	-	-	-	3,791.55	-	-	-	-	3,791.55	-	10,768.00	2,692.00
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	3,791.55	3,791.55	-	-	-	3,791.55	-	-	-	-	3,791.55	-	9,933.86	2,464.50
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	113.74	113.74	-	-	-	113.74	-	-	-	-	113.74	-	146,808.76	36,702.76
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	8,717.48	8,717.48	-	-	-	8,717.48	-	-	-	-	8,717.48	-	13,686.45	3,399.81
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	5,811.65	5,811.65	-	-	-	5,811.65	-	-	-	-	5,811.65	-	3,603.23	871.74
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	3,791.55	2,133.43	(1,658.12)	(1,658.12)	-	2,133.43	-	-	-	-	2,133.43	-	9,933.86	2,464.50
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	151.66	85.33	(66.33)	(66.33)	-	85.33	-	-	-	-	85.33	-	195,753.63	48,939.16
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	11,623.82	6,540.03	(5,083.79)	(5,083.79)	-	6,540.03	-	-	-	-	6,540.03	-	18,249.40	4,533.28
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	7,749.21	4,360.02	(3,389.19)	(3,389.19)	-	4,360.02	-	-	-	-	4,360.02	-	4,804.51	1,162.38
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	678.04	508.58	(169.46)	(169.46)	-	508.58	-	-	-	-	508.58	-	3,824.15	956.03
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																					
3 SINALIZAÇÃO																					
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	120.00	120.00	-	-	-	120.00	-	-	-	-	143.47	23.47	229.20	56.40
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	210.78	210.78	-	-	-	210.78	-	-	-	-	210.78	-	1,053.90	261.36
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		458.68	458.68		458.68	458.68	-	-	-	-	458.68	-	-	-
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	94.71	94.71	-	-	-	94.71	-	-	-	-	63.14	(31.57)	4,084.84	1,020.97
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	3.00	3.00	-	-	-	3.00	-	-	-	-	2.00	(1.00)	1,779.42	444.84
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83	1.00	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-		(1.00)	905.47	226.36
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	758.31	758.31	-	-	-	758.31	-	-	-	-	758.31	-	644.56	159.24
Sub-total SINALIZAÇÃO																					
Total Geral																			R\$ 493,279.99		R\$ 123,099.23

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: ALVARO HAUBERT
ÁREA TOTAL: 1.902,20 m²
LOCALIZAÇÃO: AV. LAUTER FILHO - AV. JOSÉ PORFILHO DA COSTA

LOCALIZAÇÃO: AV. LAUTER FILHO - AV. JOSÉ PÉRILO DA COSTA				ADEQUADO 01 - APROVADO					ADEQUADO 02 - APROVADO					ADEQUADO 03			PREVISTO					
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$			
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																						
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	1,902.20	1,902.20				1,902.20					1,902.20		722.84	171.19	
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44															
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99															
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																						
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.15	TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	1,902.20	1,902.20		-	-	-	1,902.20		-	-	1,902.20		5,402.25	1,350.56	
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	1,902.20	1,902.20		-	-	-	1,902.20		-	-	1,902.20		4,983.76	1,236.43	
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	57.06	57.06		-	-	-	57.06		-	-	57.06		73,649.62	18,412.69	
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	4,373.30	4,373.30		-	-	-	4,373.30		-	-	4,373.30		6,866.08	1,705.58	
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	2,915.53	2,915.53		-	-	-	2,915.53		-	-	2,915.53		1,807.63	437.32	
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	1,902.20	1,902.20		-	-	-	1,902.20		-	-	1,902.20		4,983.76	1,236.43	
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	76.08	76.08		-	-	-	76.08		-	-	76.08		98,199.50	24,550.25	
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	5,831.07	5,831.07		-	-	-	5,831.07		-	-	5,831.07		9,154.78	2,274.11	
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	3,887.38	3,887.38		-	-	-	3,887.38		-	-	3,887.38		2,410.18	583.10	
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	340.14	340.14		-	-	-	340.14		-	-	340.14		1,918.39	479.59	
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
3 SINALIZAÇÃO																						
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	102.47	102.47		-	-	-	102.47		-	-	110.44	7.97	195.71	48.16	
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	193.94	193.94		-	-	-	193.94		-	-	167.00	(26.94)	969.70	240.48	
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24				-	-	-			-	-					
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	79.20	79.20		-	-	-	79.20		-	-	90.40	11.20	3,415.90	853.77	
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	4.00	4.00		-	-	-	4.00		-	-	4.00		2,372.56	593.12	
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83				-	-	-			-	-					
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	380.44	380.44		-	-	-	380.44		-	-	380.44		323.37	79.89	
Sub-total SINALIZAÇÃO																						
Total Geral																			R\$ 217,376.03		R\$ 54,252.67	

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: JOÃO PESSOA
ÁREA TOTAL: 563,94 m²
LOCALIZAÇÃO: VEREADOR PRAIA - RUA OTELO ROSA

LOCALIZAÇÃO: VEREADOR PRAIA - RUA OTELO ROSA				ADEQUADO 01 - APROVADO					ADEQUADO 02 - APROVADO					ADEQUADO 03		PREVISTO						
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$			
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																						
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	563.94	563.94	-	-	-	-	563.94	-	-	-	563.94	-	214.30	50.75	
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																						
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1º CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.15	TRANSPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	563.94	563.94	-	-	-	563.94	-	-	-	563.94	-	1,601.59	400.39		
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	563.94	563.94	-	-	-	563.94	-	-	-	563.94	-	1,477.52	366.56		
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	16.91	16.91	-	-	-	16.91	-	-	-	16.91	-	21,826.42	5,456.68		
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	1,296.05	1,296.05	-	-	-	1,296.05	-	-	-	1,296.05	-	2,034.80	505.45		
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	864.03	864.03	-	-	-	864.03	-	-	-	864.03	-	535.70	129.60		
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	563.94	563.94	-	-	-	563.94	-	-	-	563.94	-	1,477.52	366.56		
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	22.55	22.55	-	-	-	22.55	-	-	-	22.55	-	29,106.19	7,276.65		
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	1,728.32	1,728.32	-	-	-	1,728.32	-	-	-	1,728.32	-	2,713.46	674.04		
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	1,152.21	1,152.21	-	-	-	1,152.21	-	-	-	1,152.21	-	714.37	172.83		
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	100.81	100.81	-	-	-	100.81	-	-	-	100.81	-	568.57	142.14		
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
3 SINALIZAÇÃO																						
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	40.71	40.71	-	-	-	40.71	-	-	-	39.36	(1.35)	77.75	19.13		
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	49.66	49.66	-	-	-	49.66	-	-	-	48.00	(1.66)	248.30	61.57		
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	34.76	34.76	-	-	-	34.76	-	-	-	33.60	(1.16)	1,499.20	374.71		
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	2.00	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	2.00	-	1,186.28	296.56		
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	112.78	112.78	-	-	-	112.78	-	-	-	112.78	-	95.86	23.68		
Sub-total SINALIZAÇÃO																						
Total Geral																			R\$ 65,377.83		R\$ 16,317.30	

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: PONTES FILHO
ÁREA TOTAL: 5.292,36 m²
LOCALIZAÇÃO: ROD. ALEIXO ROCHA - RUA PORFILIO DA COSTA

LOCALIZAÇÃO: ROD. ALEXIO ROCHA - RUA PORFILTO DA COSTA				ADEQUADO 01 - APROVADO							ADEQUADO 02 - APROVADO				ADEQUADO 03		PREVISTO					
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$			
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																						
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	5,292.36	5,292.36		-	-	-	5,292.36	-	-	-	5,292.36	-	2,011.09	476.31	
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																						
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1º CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.15	TRASNPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	5,292.36	5,292.36	-	-	-	5,292.36	-	-	-	5,292.36	-	15,030.30	3,757.57		
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	5,292.36	5,292.36	-	-	-	5,292.36	-	-	-	5,292.36	-	13,865.98	3,440.03		
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	105.84	105.84	-	-	-	105.84	-	-	-	105.84	-	136,611.93	34,153.50		
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	8,112.00	8,112.00	-	-	-	8,112.00	-	-	-	8,112.00	-	12,735.84	3,163.68		
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	5,408.00	5,408.00	-	-	-	5,408.00	-	-	-	5,408.00	-	3,352.96	811.20		
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	5,292.36	5,292.36	-	-	-	5,292.36	-	-	-	5,292.36	-	13,865.98	3,440.03		
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	211.69	211.69	-	-	-	211.69	-	-	-	211.69	-	273,236.75	68,310.24		
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	16,224.76	16,224.76	-	-	-	16,224.76	-	-	-	16,224.76	-	25,472.87	6,327.65		
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	10,816.51	10,816.51	-	-	-	10,816.51	-	-	-	10,816.51	-	6,706.24	1,622.47		
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	811.22	811.22	-	-	-	811.22	-	-	-	811.22	-	4,575.28	1,143.82		
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
3 SINALIZAÇÃO																						
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	168.30	168.30	-	-	-	168.30	-	-	-	164.20	(4.10)	321.45	79.10		
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	538.38	538.38	-	-	-	538.38	-	-	-	563.00	24.62	2,691.90	667.59		
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	103.70	103.70	-	-	-	103.70	-	-	-	96.64	(7.06)	4,472.58	1,117.88		
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	5.00	5.00	-	-	-	5.00	-	-	-	5.00	-	2,965.70	741.40		
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	1,058.47	1,058.47	-	-	-	1,058.47	-	-	-	1,058.47	-	899.70	222.27		
Sub-total SINALIZAÇÃO																						
Total Geral																			R\$ 518,816.55		R\$ 129,474.74	

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: JOÃO MAGALHÃES FILHO
ÁREA TOTAL: 1.532,70 m²
LOCALIZAÇÃO: RUA 184 - AV. GETÚLIO VARGAS

LOCALIZAÇÃO: RUA 184 - AV. GETÚLIO VARGAS				ADEQUADO 01 - APROVADO				ADEQUADO 02 - APROVADO				ADEQUADO 03				PREVISTO						
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$			
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																						
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47	1,532.70	1,532.70	-	-	-	1,532.70	-	-	-	-	1,532.70	-	582.42	137.94	
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																						
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1º CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73	73.99	73.99	-	-	-	133.20	59.21			59.21	383.17	249.97	813.15	202.73	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69	369.95	369.95	-	-	-	692.64	322.69			322.69	1,992.48	1,299.84	1,091.35	273.76	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	96.18	96.18	-	-	-	173.16	76.98			76.98	498.12	324.96	146.20	36.54	
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	246.66	246.66	-	-	-	532.80	286.14			286.14	1,532.70	999.90	589.52	147.99	
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42	36.99	36.99	-	-	-		(36.99)	(36.99)	-	-	-	-	4,392.19	1,097.86	
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32	51.78	51.78	-	-	-		(51.78)	(51.78)	-	-	-	-	427.70	106.66	
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92	1,553.58	1,553.58	-	-	-		(1,553.58)	(1,553.58)	-	-	-	-	3,635.38	901.07	
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15	1,035.72	1,035.72	-	-	-		(1,035.72)	(1,035.72)	-	-	-	-	952.86	238.21	
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24	36.99	36.99	-	-	-	133.20	96.21			96.21	383.17	249.97	4,830.52	1,207.72	
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32	54.25	54.25	-	-	-	195.36	141.11			141.11	561.99	366.63	448.11	111.75	
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92	1,627.59	1,627.59	-	-	-	5,860.80	4,233.21			4,233.21	16,859.70	10,998.90	3,808.56	944.00	
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15	1,085.06	1,085.06	-	-	-	3,907.20	2,822.14			2,822.14	11,239.80	7,332.60	998.25	249.56	
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71	246.66	246.66	-	-	-	532.80	286.14			286.14	1,532.70	999.90	2,113.87	527.85	
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.15	TRANSPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55	1,532.70	1,532.70	-	-	-	1,532.70	-	-	-	-	(1,532.70)	4,352.87	1,088.21		
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	1,532.70	1,532.70	-	-	-	1,532.70	-	-	-	-	(1,532.70)	4,015.67	996.25		
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q. EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	30.65	30.65	-	-	-	30.65	-	-	-	-	(30.65)	39,561.18	9,890.44		
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	2,349.13	2,349.13	-	-	-	2,349.13	-	-	-	-	(2,349.13)	3,688.13	916.16		
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	1,566.09	1,566.09	-	-	-	1,566.09	-	-	-	-	(1,566.09)	970.97	234.91		
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27	1,532.70	1,532.70	-	-	-	1,532.70	-	-	-	-	1,532.70	-	4,015.67	996.25	
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43	61.30	61.30	-	-	-	61.30	-	-	-	-	61.30	-	79,122.36	19,780.89	
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96	4,698.27	4,698.27	-	-	-	4,698.27	-	-	-	-	4,698.27	-	7,376.28	1,832.32	
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77	3,132.18	3,132.18	-	-	-	3,132.18	-	-	-	-	3,132.18	-	1,941.95	469.82	
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05	234.91	234.91	-	-	-	234.91	-	-	-	-	234.91	-	1,324.89	331.22	
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																						
3 SINALIZAÇÃO																						
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38	67.37	67.37	-	-	-	67.37	-	-	-	-	67.37	-	128.68	31.66	
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24	231.47	231.47	-	-	-	231.47	-	-	-	-	231.47	-	1,157.35	287.02	
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91	39.60	39.60	-	-	-	39.60	-	-	-	-	39.60	-	1,707.95	426.88	
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42	3.00	3.00	-	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00	-	1,779.42	444.84	
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06	306.54	306.54	-	-	-	306.54	-	-	-	-	306.54	-	260.56	64.37	
Sub-total SINALIZAÇÃO																						
Total Geral																			R\$ 176,234.01		R\$ 43,974.88	

LOCAL: RUA 7 DE SETEMBRO

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

ÁREA TOTAL: 62,91 x 14,00 = 880,74 m²

LOCALIZAÇÃO: DA RUA RUI VARGAS ATÉ O FINAL DA RUA

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

PREVISTO

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																				
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47		880.74	880.74		880.74	880.74	-	-	-	880.74	-	-	-
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																				
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																				
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73		176.70	176.70		176.70	176.70	-	-	-	176.70	-	-	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		883.50	883.50		883.50	883.50	-	-	-	883.50	-	-	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		220.87	220.87		220.87	220.87	-	-	-	220.87	-	-	-
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		943.65	943.65		943.65	943.65	-	-	-	943.65	-	-	-
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHÃO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		153.69	153.69		153.69	153.69	-	-	-	153.69	-	-	-
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		5,014.13	5,014.13		5,014.13	5,014.13	-	-	-	5,014.13	-	-	-
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		229.62	229.62		229.62	229.62	-	-	-	229.62	-	-	-
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		336.78	336.78		336.78	336.78	-	-	-	336.78	-	-	-
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		10,103.40	10,103.40		10,103.40	10,103.40	-	-	-	10,103.40	-	-	-
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		6,735.60	6,735.60		6,735.60	6,735.60	-	-	-	6,735.60	-	-	-
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		918.48	918.48		918.48	918.48	-	-	-	918.48	-	-	-
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		107.00	107.00		107.00	107.00	-	-	-	107.00	-	-	-
24.03%	69.64%	2.15	TRANSPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		428.00	428.00		428.00	428.00	-	-	-	428.00	-	-	-
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55		880.74	880.74		880.74	880.74	-	-	-	880.74	-	-	-
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27		880.74	880.74		880.74	880.74	-	-	-	880.74	-	-	-
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43		35.22	35.22		35.22	35.22	-	-	-	35.22	-	-	-
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96		2,699.40	2,699.40		2,699.40	2,699.40	-	-	-	2,699.40	-	-	-
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		1,799.60	1,799.60		1,799.60	1,799.60	-	-	-	1,799.60	-	-	-
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05		89.98	89.98		89.98	89.98	-	-	-	89.98	-	-	-
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																				
3 SINALIZAÇÃO																				
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38		18.00	18.00		18.00	18.00	-	-	-	15.48	(2.52)	-	-
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24		50.00	50.00		50.00	50.00	-	-	-	45.00	(5.00)	-	-
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24		100.00	100.00		100.00	100.00	-	-	-	84.00	(16.00)	-	-
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06		176.14	176.14		176.14	176.14	-	-	-	176.14	-	-	-
Sub-total SINALIZAÇÃO																				

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUA 20 DE SETEMBRO
ÁREA TOTAL: 566,86 x 8,20 = 4.648,25 + 122,80 m² (bocas de rua) = 4.771,05 m²
LOCALIZAÇÃO: 38 METROS DA ESQUINA BERTHOLD KERN ATÉ O ASFALTO EXISTENTE

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

PREVISTO

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																				
24.03%	69.64%	1.1	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	0.38	0.09	0.47		4,771.05	4,771.05			4,771.05	4,771.05	-	-	-	4,771.05	-	-
24.03%	69.64%	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	21,542.76	5,385.68	26,928.44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	13,497.60	3,374.39	16,871.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES																				
2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO																				
24.03%	69.64%	2.1	REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1º CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	10.99	2.74	13.73			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 4 KM	m³xkm	2.95	0.74	3.69		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.5	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM COM RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	118.74	29.68	148.42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE RACHÃO	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.7	TRANSPORTE DE RACHAO ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.8	TRANSPORTE DE RACHÃO ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.A	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	m³	28.15	7.03	35.18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.B	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA - DMT 26,1 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.9	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.59	32.65	163.24		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.26	2.06	10.32		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.11	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.34	0.58	2.92		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.12	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.92	0.23	1.15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30.	m²	8.57	2.14	10.71		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.14	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	52.71	13.17	65.88		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.15	TRANSPORTE DE MEIO-FIO, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 50 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.C	FRESAGEM DESCONTINUA	m²	8.20	2.05	10.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	2.16	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.84	0.71	3.55		4,771.05	4,771.05			4,771.05	4,771.05	-	-	-	4,771.05	-	-
24.03%	69.64%	2.17	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27		4,771.05	4,771.05			4,771.05	4,771.05	-	-	-	4,771.05	-	-
24.03%	69.64%	2.18	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43		143.13	143.13			143.13	143.13	-	-	-	143.13	-	-
24.03%	69.64%	2.19	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96		10,970.05	10,970.05			10,970.05	10,970.05	-	-	-	10,970.05	-	-
24.03%	69.64%	2.20	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		7,313.37	7,313.37			7,313.37	7,313.37	-	-	-	7,313.37	-	-
24.03%	69.64%	2.21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	m²	2.62	0.65	3.27		4,771.05	4,771.05			4,771.05	4,771.05	-	-	-	4,771.05	-	-
24.03%	69.64%	2.22	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1,290.74	322.69	1,613.43		190.84	190.84			190.84	190.84	-	-	-	190.84	-	-
24.03%	69.64%	2.23	TRANSPORTE DE CBUQ ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	txkm	1.57	0.39	1.96		14,626.74	14,626.74			14,626.74	14,626.74	-	-	-	14,626.74	-	-
24.03%	69.64%	2.24	TRANSPORTE DE CBUQ ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	txkm	0.62	0.15	0.77		9,751.16	9,751.16			9,751.16	9,751.16	-	-	-	9,751.16	-	-
24.03%	69.64%	2.25	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	ton	5.64	1.41	7.05		853.22	853.22			853.22	853.22	-	-	-	853.22	-	-
Sub-total CAPEAMENTO ASFÁLTICO																				
3 SINALIZAÇÃO																				
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38		126.67	126.67			126.67	126.67	-	-	-	128.40	1.73	-
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EIXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24		563.60	563.60			563.60	563.60	-	-	-	578.00	14.40	-
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24			-			-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91		59.04	59.04			59.04	59.04	-	-	-	59.04	-	-
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42		6.00	6.00			6.00	6.00	-	-	-	12.00	6.00	-
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06		954.21	954.21			954.21	954.21	-	-	-	954.21	-	-
Sub-total SINALIZAÇÃO																				
Total Geral																				

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUA VEREADOR PRAIA

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

PREVISTO

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
3SINALIZAÇÃO																				
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38			-		-	387.34	387.34		387.34	391.12	3.78	-	-
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24			-		-	597.55	597.55		597.55	696.00	98.45	-	-
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24			-		-	1,196.73	1,196.73		1,196.73	1,196.73	-	-	-
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91			-		-	172.03	172.03		172.03	164.00	(8.03)	-	-
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-totalSINALIZAÇÃO																				
Total Geral																				

LOCAL: RUA DA PAZ

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

PREVISTO

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNED.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
3SINALIZAÇÃO																				
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38			-		-	416.25	416.25		416.25	320.20	(96.05)	-	-
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24			-		-	589.11	589.11		589.11	250.00	(339.11)	-	-
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24			-		-	1,169.71	1,169.71		1,169.71	640.00	(529.71)	-	-
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91			-		-	205.20	205.20		205.20	213.40	8.20	-	-
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-totalSINALIZAÇÃO																				
Total Geral																				

LOCAL: RUA GENERAL OSÓRIO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

PREVISTO

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	ADEQUADO 03	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL												MATERIAL	MÃO-DE-OBRA
3SINALIZAÇÃO																				
24.03%	69.64%	3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	1.91	0.47	2.38			-		-	354.68	354.68		354.68	388.32	33.64	-	-
24.03%	69.64%	3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - EXO (L= 12CM)	m	5.00	1.24	6.24			-		-	644.54	644.54		644.54	658.00	13.46	-	-
24.03%	69.64%	3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA - BORDOS (L= 12 CM)	m	5.00	1.24	6.24			-		-	966.38	966.38		966.38	1,138.00	171.62	-	-
24.03%	69.64%	3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	43.13	10.78	53.91			-		-	161.37	161.37		161.37	172.80	11.43	-	-
24.03%	69.64%	3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTÊNCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 50 CM	unid	593.14	148.28	741.42			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.6	PLACA TIPO R01-REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L= 33 CM	unid	905.47	226.36	1,131.83			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	3.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	0.85	0.21	1.06			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-totalSINALIZAÇÃO																				
Total Geral																				

ADEQUADO

ADEQUADO

ADEQUADO

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	VALOR TOTAL R\$	VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-	26,378.64	6,592.17	32,970.81	32,970.81	-	32,970.81	26,378.64	6,592.17	32,970.81	-	-	-	26,378.64	6,592.17	32,970.81	-
-	2,052.45	511.86	2,564.31	2,564.31	-	2,564.31	2,052.45	511.86	2,564.31	-	-	-	2,052.45	511.86	2,564.31	-
-	17,443.29	4,323.55	21,766.84	21,766.84	-	21,766.84	17,443.29	4,323.55	21,766.84	-	-	-	17,443.29	4,323.55	21,766.84	-
-	4,114.83	1,028.70	5,143.53	5,143.53	-	5,143.53	4,114.83	1,028.70	5,143.53	-	-	-	4,114.83	1,028.70	5,143.53	-
-	34,974.68	8,734.35	43,709.03	43,709.03	-	43,709.03	34,974.68	8,734.35	43,709.03	-	-	-	34,974.68	8,734.35	43,709.03	-
-	57,922.55	14,284.95	72,207.50	72,207.50	-	72,207.50	57,922.55	14,284.95	72,207.50	-	-	-	57,922.55	14,284.95	72,207.50	-
-	123,531.61	30,885.26	154,416.87	154,416.87	-	154,416.87	123,531.61	30,885.26	154,416.87	-	-	-	123,531.61	30,885.26	154,416.87	-
-	11,460.09	2,858.08	14,318.17	14,318.17	-	14,318.17	11,460.09	2,858.08	14,318.17	-	-	-	11,460.09	2,858.08	14,318.17	-
-	97,396.89	24,141.10	121,537.99	121,537.99	-	121,537.99	97,396.89	24,141.10	121,537.99	-	-	-	97,396.89	24,141.10	121,537.99	-
-	22,975.68	5,743.91	28,719.59	28,719.59	-	28,719.59	22,975.68	5,743.91	28,719.59	-	-	-	22,975.68	5,743.91	28,719.59	-
-	40,534.13	10,121.70	50,655.83	50,655.83	-	50,655.83	40,534.13	10,121.70	50,655.83	-	-	-	40,534.13	10,121.70	50,655.83	-
-	11,448.79	2,840.35	14,289.14	14,289.14	-	14,289.14	11,448.79	2,840.35	14,289.14	-	-	-	11,448.79	2,840.35	14,289.14	-
-	225,608.44	56,402.98	282,011.42	282,011.42	-	282,011.42	225,608.44	56,402.98	282,011.42	-	-	-	225,608.44	56,402.98	282,011.42	-
-	2,518.54	629.63	3,148.17	3,148.17	-	3,148.17	2,518.54	629.63	3,148.17	-	-	-	2,518.54	629.63	3,148.17	-
-	21,032.51	5,224.63	26,257.14	26,257.14	-	26,257.14	21,032.51	5,224.63	26,257.14	-	-	-	21,032.51	5,224.63	26,257.14	-
-	4,983.50	1,205.68	6,189.18	6,189.18	-	6,189.18	4,983.50	1,205.68	6,189.18	-	-	-	4,983.50	1,205.68	6,189.18	-
-	704,376.62	175,528.90	879,905.52	879,905.52	-	879,905.52	704,376.62	175,528.90	879,905.52	-	-	-	704,376.62	175,528.90	879,905.52	-
-	494.04	121.57	615.61	615.61	-	615.61	494.04	121.57	615.61	-	-	-	810.22	199.37	1,009.59	393.98
-	2,200.00	545.60	2,745.60	2,745.60	-	2,745.60	2,200.00	545.60	2,745.60	-	-	-	3,400.00	843.20	4,243.20	1,497.60
-	2,146.55	532.34	2,678.89	2,678.89	-	2,678.89	2,146.55	532.34	2,678.89	-	-	-	3,339.05	828.08	4,167.13	1,488.24
-	6,431.15	1,594.92	8,026.07	8,026.07	-	8,026.07	6,431.15	1,594.92	8,026.07	-	-	-	10,936.15	2,712.16	13,648.31	5,622.24
-	1,532.42	383.10	1,915.52	1,915.52	-	1,915.52	1,532.42	383.10	1,915.52	-	-	-	1,532.42	383.10	1,915.52	-
-	890.83	222.70	1,113.53	1,113.53	-	1,113.53	890.83	222.70	1,113.53	-	-	-	890.83	222.70	1,113.53	-
-	890.83	222.70	1,113.53	1,113.53	-	1,113.53	890.83	222.70	1,113.53	-	-	-	890.83	222.70	1,113.53	-
-	1,709.06	427.26	2,136.32	2,136.32	-	2,136.32	1,709.06	427.26	2,136.32	-	-	-	1,709.06	427.26	2,136.32	-
-	3,828.58	957.95	4,786.53	4,786.53	-	4,786.53	3,828.58	957.95	4,786.53	-	-	-	3,828.58	957.95	4,786.53	-
-	742.86	183.52	926.38	926.38	-	926.38	742.86	183.52	926.38	-	-	-	742.86	183.52	926.38	-
-	20,866.32	5,191.66	26,057.98	26,057.98	-	26,057.98	20,866.32	5,191.66	26,057.98	-	-	-	28,080.00	6,980.04	35,060.04	9,002.06
R\$ 8,379,267.21	R\$ 7,932,323.19	R\$ 1,979,256.23	R\$ 9,911,579.42	R\$ 1,532,312.36	-R\$ 598,367.69	R\$ 2,130,680.05	R\$ 8,080,269.87	R\$ 2,016,105.57	R\$ 10,096,375.44	R\$ 184,795.98	-R\$ 11,751.93	R\$ 196,547.91	R\$ 8,113,985.57	R\$ 2,024,684.81	R\$ 10,138,670.38	R\$ 42,294.75

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
3,316.38	2681.33	635.05	3,316.38	-	-	-	2681.33	635.05	3,316.38	-	-	-	2681.33	635.05	3,316.38	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
3,316.38			3,316.38	-	-	-			3,316.38	-	-	-			3,316.38	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-
-																

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
5,681.14	4480.75	1,061.22	5,541.97	(139.16)	(139.16)	-	4480.75	1,061.22	5,541.97	-	-	-	4480.75	1,061.22	5,541.97	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
5,681.14			5,541.97	(139.16)	(139.16)	-			5,541.97	-	-	-			5,541.97	-
125.35	100.34	25.01	125.35	-	-	-	100.34	25.01	125.35	-	-	-	100.34	25.01	125.35	-
168.44	134.66	33.78	168.44	-	-	-	134.66	33.78	168.44	-	-	-	134.66	33.78	168.44	-
22.53	18.03	4.50	22.53	-	-	-	18.03	4.50	22.53	-	-	-	18.03	4.50	22.53	-
91.07	72.8	18.27	91.07	-	-	-	72.8	18.27	91.07	-	-	-	72.8	18.27	91.07	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
1,490.38	1192.29	298.09	1,490.38	-	-	-	1192.29	298.09	1,490.38	-	-	-	1192.29	298.09	1,490.38	-
138.18	110.6	27.58	138.18	-	-	-	110.6	27.58	138.18	-	-	-	110.6	27.58	138.18	-
1,173.02	940.03	232.99	1,173.02	-	-	-	940.03	232.99	1,173.02	-	-	-	940.03	232.99	1,173.02	-
307.98	246.39	61.59	307.98	-	-	-	246.39	61.59	307.98	-	-	-	246.39	61.59	307.98	-
326.22	261.04	65.18	326.22	-	-	-	261.04	65.18	326.22	-	-	-	261.04	65.18	326.22	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-	8586.06	2,146.51	10,732.57	10,732.57	-	10,732.57	8586.06	2,146.51	10,732.57	-	-	-	8586.06	2,146.51	10,732.57	-
42,910.76	33487.69	8,371.92	41,859.61	(1,051.15)	(1,051.15)	-	33487.69	8,371.92	41,859.61	-	-	-	33487.69	8,371.92	41,859.61	-
39,526.25	30893.57	7,664.43	38,558.00	(968.24)	(968.24)	-	30893.57	7,664.43	38,558.00	-	-	-	30893.57	7,664.43	38,558.00	-
390,046.70	304382.31	76,096.75	380,479.06	(9,567.63)	(9,567.63)	-	304382.31	76,096.75	380,479.06	-	-	-	304382.31	76,096.75	380,479.06	-
36,316.21	28376.46	7,048.93	35,425.39	(890.82)	(890.82)	-	28376.46	7,048.93	35,425.39	-	-	-	28376.46	7,048.93	35,425.39	-
9,511.38	7470.66	1,807.41	9,278.07	(233.31)	(233.31)	-	7470.66	1,807.41	9,278.07	-	-	-	7470.66	1,807.41	9,278.07	-
39,526.25	24874.99	6,171.27	31,046.26	(8,479.99)	(8,479.99)	-	24874.99	6,171.27	31,046.26	-	-	-	24874.99	6,171.27	31,046.26	-
780,093.40	490184.33	122,547.98	612,732.31	(167,361.09)	(167,361.09)	-	490184.33	122,547.98	612,732.31	-	-	-	490184.33	122,547.98	612,732.31	-
72,632.44	45698.13	11,351.76	57,049.89	(15,582.54)	(15,582.54)	-	45698.13	11,351.76	57,049.89	-	-	-	45698.13	11,351.76	57,049.89	-
19,022.78	12030.93	2,910.70	14,941.63	(4,081.14)	(4,081.14)	-	12030.93	2,910.70	14,941.63	-	-	-	12030.93	2,910.70	14,941.63	-
13,062.66	8870.03	2,217.50	11,087.53	(1,975.12)	(1,975.12)	-	8870.03	2,217.50	11,087.53	-	-	-	8870.03	2,217.50	11,087.53	-
1,446,492.00			1,247,033.49	(199,458.46)	(210,191.03)	10,732.57			1,247,033.49	-	-	-			1,247,033.49	-
984.84	790.36	194.48	984.84	-	-	-	790.36	194.48	984.84	-	-	-	666.51	164.01	830.52	(154.31)
5,043.97	2137.7	530.14	2,667.84	(2,376.12)	(2,376.12)	-	2137.7	530.14	2,667.84	-	-	-	2020	500.96	2,520.96	(146.88)
6,115.44	9382.95	2,326.97	11,709.92	5,594.47	-	5,594.47	9382.95	2,326.97	11,709.92	-	-	-	4220	1,046.56	5,266.56	(6,443.36)
10,738.87	8591.5	2,147.37	10,738.87	-	-	-	8591.5	2,147.37	10,738.87	-	-	-	8591.5	2,147.37	10,738.87	-
10,379.88	8303.96	2,075.92	10,379.88	-	-	-	8303.96	2,075.92	10,379.88	-	-	-	8303.96	2,075.92	10,379.88	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
2,562.55	2054.88	507.67	2,562.55	-	-	-	2054.88	507.67	2,562.55	-	-	-	2054.88	507.67	2,562.55	-
35,825.55			39,043.90	3,218.35	(2,376.12)	5,594.47			39,043.90	-	-	-			32,299.34	(6,744.55)
R\$ 1,487,998.69	R\$ 1,033,673.44	R\$ 257,945.92	R\$ 1,291,619.36	-R\$ 196,379.27	-R\$ 212,706.31	R\$ 16,327.04	R\$ 1,033,673.44	R\$ 257,945.92	R\$ 1,291,619.36				R\$ 1,028,268.94	R\$ 256,605.86	R\$ 1,284,874.80	-R\$ 6,744.55

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,329.06	2691.58	637.48	3,329.06	-	-	-	2691.58	637.48	3,329.06	-	-	-	2691.58	637.48	3,329.06	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,329.06	-	-	3,329.06	-	-	-	-	-	3,329.06	-	-	-	-	-	3,329.06	-
67.13	53.74	13.39	67.13	-	-	-	53.74	13.39	67.13	-	-	-	53.74	13.39	67.13	-
90.22	72.13	18.09	90.22	-	-	-	72.13	18.09	90.22	-	-	-	72.13	18.09	90.22	-
12.06	9.65	2.41	12.06	-	-	-	9.65	2.41	12.06	-	-	-	9.65	2.41	12.06	-
48.76	38.98	9.78	48.76	-	-	-	38.98	9.78	48.76	-	-	-	38.98	9.78	48.76	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798.24	638.59	159.65	798.24	-	-	-	638.59	159.65	798.24	-	-	-	638.59	159.65	798.24	-
73.99	59.22	14.77	73.99	-	-	-	59.22	14.77	73.99	-	-	-	59.22	14.77	73.99	-
628.26	503.47	124.79	628.26	-	-	-	503.47	124.79	628.26	-	-	-	503.47	124.79	628.26	-
164.95	131.96	32.99	164.95	-	-	-	131.96	32.99	164.95	-	-	-	131.96	32.99	164.95	-
174.68	139.78	34.90	174.68	-	-	-	139.78	34.90	174.68	-	-	-	139.78	34.90	174.68	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,145.07	20116.06	5,029.01	25,145.07	-	-	-	20116.06	5,029.01	25,145.07	-	-	-	20116.06	5,029.01	25,145.07	-
23,161.80	18557.78	4,604.02	23,161.80	-	-	-	18557.78	4,604.02	23,161.80	-	-	-	18557.78	4,604.02	23,161.80	-
228,558.49	182846.23	45,712.26	228,558.49	-	-	-	182846.23	45,712.26	228,558.49	-	-	-	182846.23	45,712.26	228,558.49	-
21,280.46	17046.09	4,234.37	21,280.46	-	-	-	17046.09	4,234.37	21,280.46	-	-	-	17046.09	4,234.37	21,280.46	-
5,573.45	4487.72	1,085.73	5,573.45	-	-	-	4487.72	1,085.73	5,573.45	-	-	-	4487.72	1,085.73	5,573.45	-
23,161.80	18557.78	4,604.02	23,161.80	-	-	-	18557.78	4,604.02	23,161.80	-	-	-	18557.78	4,604.02	23,161.80	-
457,116.98	365692.45	91,424.53	457,116.98	-	-	-	365692.45	91,424.53	457,116.98	-	-	-	365692.45	91,424.53	457,116.98	-
42,560.94	34092.18	8,468.76	42,560.94	-	-	-	34092.18	8,468.76	42,560.94	-	-	-	34092.18	8,468.76	42,560.94	-
11,146.91	8975.44	2,171.47	11,146.91	-	-	-	8975.44	2,171.47	11,146.91	-	-	-	8975.44	2,171.47	11,146.91	-
7,654.39	6123.52	1,530.87	7,654.39	-	-	-	6123.52	1,530.87	7,654.39	-	-	-	6123.52	1,530.87	7,654.39	-
847,418.58	-	-	847,418.58	-	-	-	-	-	847,418.58	-	-	-	-	-	847,418.58	-
566.77	454.85	111.92	566.77	-	-	-	454.85	111.92	566.77	-	-	-	474.67	116.80	591.47	24.70
5,193.73	4161.65	1,032.08	5,193.73	-	-	-	4161.65	1,032.08	5,193.73	-	-	-	4130	1,024.24	5,154.24	(39.49)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,454.13	5963.58	1,490.55	7,454.13	-	-	-	5963.58	1,490.55	7,454.13	-	-	-	6443.62	1,610.53	8,054.15	600.01
10,379.88	8303.96	2,075.92	10,379.88	-	-	-	8303.96	2,075.92	10,379.88	-	-	-	8303.96	2,075.92	10,379.88	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,501.61	1204.12	297.49	1,501.61	-	-	-	1204.12	297.49	1,501.61	-	-	-	1204.12	297.49	1,501.61	-
25,096.12	-	-	25,096.12	-	-	-	-	-	25,096.12	-	-	-	-	-	25,681.35	585.22
R\$ 875,843.76	R\$ 700,922.51	R\$ 174,921.25	R\$ 875,843.76				R\$ 700,922.51	R\$ 174,921.25	R\$ 875,843.76				R\$ 701,390.72	R\$ 175,038.27	R\$ 876,428.99	R\$ 585.22

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
1,782.02	1440.79	341.23	1,782.02	-	-	-	1440.79	341.23	1,782.02	-	-	-	1440.79	341.23	1,782.02	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
1,782.02			1,782.02	-	-	-			1,782.02	-	-	-			1,782.02	-
2,418.95	1936.22	482.73	2,418.95	-	-	-	1936.22	482.73	2,418.95	-	-	-	1936.22	482.73	2,418.95	-
3,250.52	2598.66	651.86	3,250.52	-	-	-	2598.66	651.86	3,250.52	-	-	-	2598.66	651.86	3,250.52	-
435.15	348.12	87.03	435.15	-	-	-	348.12	87.03	435.15	-	-	-	348.12	87.03	435.15	-
2,107.20	1684.35	422.85	2,107.20	-	-	-	1684.35	422.85	2,107.20	-	-	-	1684.35	422.85	2,107.20	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
28,759.62	23007.35	5,752.27	28,759.62	-	-	-	23007.35	5,752.27	28,759.62	-	-	-	23007.35	5,752.27	28,759.62	-
2,666.68	2134.38	532.30	2,666.68	-	-	-	2134.38	532.30	2,666.68	-	-	-	2134.38	532.30	2,666.68	-
22,636.10	18139.89	4,496.21	22,636.10	-	-	-	18139.89	4,496.21	22,636.10	-	-	-	18139.89	4,496.21	22,636.10	-
5,943.26	4754.61	1,188.65	5,943.26	-	-	-	4754.61	1,188.65	5,943.26	-	-	-	4754.61	1,188.65	5,943.26	-
7,547.87	6039.71	1,508.16	7,547.87	-	-	-	6039.71	1,508.16	7,547.87	-	-	-	6039.71	1,508.16	7,547.87	-
6,126.84	4902.03	1,224.81	6,126.84	-	-	-	4902.03	1,224.81	6,126.84	-	-	-	4902.03	1,224.81	6,126.84	-
286.44	230.64	55.80	286.44	-	-	-	230.64	55.80	286.44	-	-	-	230.64	55.80	286.44	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
13,460.00	10768	2,692.00	13,460.00	-	-	-	10768	2,692.00	13,460.00	-	-	-	10768	2,692.00	13,460.00	-
12,398.36	9933.86	2,464.50	12,398.36	-	-	-	9933.86	2,464.50	12,398.36	-	-	-	9933.86	2,464.50	12,398.36	-
183,511.52	146808.76	36,702.76	183,511.52	-	-	-	146808.76	36,702.76	183,511.52	-	-	-	146808.76	36,702.76	183,511.52	-
17,086.26	13686.45	3,399.81	17,086.26	-	-	-	13686.45	3,399.81	17,086.26	-	-	-	13686.45	3,399.81	17,086.26	-
4,474.97	3603.23	871.74	4,474.97	-	-	-	3603.23	871.74	4,474.97	-	-	-	3603.23	871.74	4,474.97	-
12,398.36	5589.59	1,386.72	6,976.31	(5,422.05)	(5,422.05)	-	5589.59	1,386.72	6,976.31	-	-	-	5589.59	1,386.72	6,976.31	-
244,692.79	110138.85	27,535.13	137,673.98	(107,018.81)	(107,018.81)	-	110138.85	27,535.13	137,673.98	-	-	-	110138.85	27,535.13	137,673.98	-
22,782.68	10267.84	2,550.61	12,818.45	(9,964.22)	(9,964.22)	-	10267.84	2,550.61	12,818.45	-	-	-	10267.84	2,550.61	12,818.45	-
5,966.89	2703.21	654.00	3,357.21	(2,609.67)	(2,609.67)	-	2703.21	654.00	3,357.21	-	-	-	2703.21	654.00	3,357.21	-
4,780.18	2868.39	717.09	3,585.48	(1,194.69)	(1,194.69)	-	2868.39	717.09	3,585.48	-	-	-	2868.39	717.09	3,585.48	-
603,730.64			477,521.17	(126,209.44)	(126,209.44)	-			477,521.17	-	-	-			477,521.17	-
285.60	229.2	56.40	285.60	-	-	-	229.2	56.40	285.60	-	-	-	274.02	67.43	341.45	55.85
1,315.26	1053.9	261.36	1,315.26	-	-	-	1053.9	261.36	1,315.26	-	-	-	1053.9	261.36	1,315.26	-
-	2293.4	568.76	2,862.16	2,862.16	-	2,862.16	2293.4	568.76	2,862.16	-	-	-	2293.4	568.76	2,862.16	-
5,105.81	4084.84	1,020.97	5,105.81	-	-	-	4084.84	1,020.97	5,105.81	-	-	-	2723.23	680.64	3,403.87	(1,701.93)
2,224.26	1779.42	444.84	2,224.26	-	-	-	1779.42	444.84	2,224.26	-	-	-	1186.28	296.56	1,482.84	(741.42)
1,131.83	905.47	226.36	1,131.83	-	-	-	905.47	226.36	1,131.83	-	-	-		-	-	(1,131.83)
803.80	644.56	159.24	803.80	-	-	-	644.56	159.24	803.80	-	-	-	644.56	159.24	803.80	-
10,866.56			13,728.72	2,862.16	-	2,862.16			13,728.72	-	-	-			10,209.38	(3,519.33)
R\$ 616,379.22	R\$ 394,575.72	R\$ 98,456.19	R\$ 493,031.91	-R\$ 123,347.28	-R\$ 126,209.44	R\$ 2,862.16	R\$ 394,575.72	R\$ 98,456.19	R\$ 493,031.91				R\$ 391,760.32	R\$ 97,752.25	R\$ 489,512.57	-R\$ 3,519.33

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
720.36	582.42	137.94	720.36	-	-	-	582.42	137.94	720.36	-	-	-	582.42	137.94	720.36	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
720.36			720.36	-	-	-			720.36	-	-	-			720.36	-
1,015.88	813.15	202.73	1,015.88	-	-	-	1463.87	364.96	1,828.83	812.95	-	812.95	4211.04	1,049.88	5,260.92	3,432.08
1,365.11	1091.35	273.76	1,365.11	-	-	-	2043.29	512.55	2,555.84	1,190.72	-	1,190.72	5877.82	1,474.43	7,352.25	4,796.40
182.74	146.2	36.54	182.74	-	-	-	263.2	65.80	329.00	146.26	-	146.26	757.14	189.28	946.42	617.42
737.51	589.52	147.99	737.51	-	-	-	1273.39	319.68	1,593.07	855.55	-	855.55	3663.15	919.62	4,582.77	2,989.70
5,490.05	4392.19	1,097.86	5,490.05	-	-	-			(5,490.05)	(5,490.05)	-	-			-	-
534.36	427.7	106.66	534.36	-	-	-		-	-	(534.36)	(534.36)	-		-	-	-
4,536.45	3635.38	901.07	4,536.45	-	-	-		-	-	(4,536.45)	(4,536.45)	-		-	-	-
1,191.07	952.86	238.21	1,191.07	-	-	-		-	-	(1,191.07)	(1,191.07)	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
6,038.24	4830.52	1,207.72	6,038.24	-	-	-	17394.58	4,348.98	21,743.56	15,705.32	-	15,705.32	50038.17	12,510.50	62,548.67	40,805.10
559.86	448.11	111.75	559.86	-	-	-	1613.67	402.44	2,016.11	1,456.25	-	1,456.25	4642.04	1,157.69	5,799.73	3,783.62
4,752.56	3808.56	944.00	4,752.56	-	-	-	13714.27	3,399.26	17,113.53	12,360.97	-	12,360.97	39451.7	9,778.62	49,230.32	32,116.78
1,247.81	998.25	249.56	1,247.81	-	-	-	3594.63	898.65	4,493.28	3,245.46	-	3,245.46	10340.62	2,585.15	12,925.77	8,432.49
2,641.72	2113.87	527.85	2,641.72	-	-	-	4566.09	1,140.19	5,706.28	3,064.55	-	3,064.55	13135.24	3,279.97	16,415.21	10,708.92
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
5,441.08	4352.87	1,088.21	5,441.08	-	-	-	4352.87	1,088.21	5,441.08	-	-	-		-	-	(5,441.08)
5,011.92	4015.67	996.25	5,011.92	-	-	-	4015.67	996.25	5,011.92	-	-	-		-	-	(5,011.92)
49,451.62	39561.18	9,890.44	49,451.62	-	-	-	39561.18	9,890.44	49,451.62	-	-	-		-	-	(49,451.62)
4,604.29	3688.13	916.16	4,604.29	-	-	-	3688.13	916.16	4,604.29	-	-	-		-	-	(4,604.29)
1,205.88	970.97	234.91	1,205.88	-	-	-	970.97	234.91	1,205.88	-	-	-		-	-	(1,205.88)
5,011.92	4015.67	996.25	5,011.92	-	-	-	4015.67	996.25	5,011.92	-	-	-	4015.67	996.25	5,011.92	-
98,903.25	79122.36	19,780.89	98,903.25	-	-	-	79122.36	19,780.89	98,903.25	-	-	-	79122.36	19,780.89	98,903.25	-
9,208.60	7376.28	1,832.32	9,208.60	-	-	-	7376.28	1,832.32	9,208.60	-	-	-	7376.28	1,832.32	9,208.60	-
2,411.77	1941.95	469.82	2,411.77	-	-	-	1941.95	469.82	2,411.77	-	-	-	1941.95	469.82	2,411.77	-
1,656.11	1324.89	331.22	1,656.11	-	-	-	1324.89	331.22	1,656.11	-	-	-	1324.89	331.22	1,656.11	-
213,199.80			213,199.80	-	-	-			240,285.94	27,086.10	(11,751.93)	38,838.03			282,253.71	41,967.72
160.34	128.68	31.66	160.34	-	-	-	128.68	31.66	160.34	-	-	-	128.68	31.66	160.34	-
1,444.37	1157.35	287.02	1,444.37	-	-	-	1157.35	287.02	1,444.37	-	-	-	1157.35	287.02	1,444.37	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
2,134.83	1707.95	426.88	2,134.83	-	-	-	1707.95	426.88	2,134.83	-	-	-	1707.95	426.88	2,134.83	-
2,224.26	1779.42	444.84	2,224.26	-	-	-	1779.42	444.84	2,224.26	-	-	-	1779.42	444.84	2,224.26	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
324.93	260.56	64.37	324.93	-	-	-	260.56	64.37	324.93	-	-	-	260.56	64.37	324.93	-
6,288.73			6,288.73	-	-	-			6,288.73	-	-	-			6,288.73	-
R\$ 220,208.89	R\$ 176,234.01	R\$ 43,974.88	R\$ 220,208.89				R\$ 197,913.34	R\$ 49,381.69	R\$ 247,295.03	R\$ 27,086.10	-R\$ 11,751.93	R\$ 38,838.03	R\$ 231,514.45	R\$ 57,748.35	R\$ 289,262.80	R\$ 41,967.72

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-	334.68	79.26	413.94	413.94	-	413.94	334.68	79.26	413.94	-	-	-	334.68	79.26	413.94	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-			413.94	413.94	-	413.94			413.94	-	-	-			413.94	-
-																
-	1941.94	484.15	2,426.09	2,426.09	-	2,426.09	1941.94	484.15	2,426.09	-	-	-	1941.94	484.15	2,426.09	-
-	2606.32	653.79	3,260.11	3,260.11	-	3,260.11	2606.32	653.79	3,260.11	-	-	-	2606.32	653.79	3,260.11	-
-	335.72	83.93	419.65	419.65	-	419.65	335.72	83.93	419.65	-	-	-	335.72	83.93	419.65	-
-	2255.32	566.19	2,821.51	2,821.51	-	2,821.51	2255.32	566.19	2,821.51	-	-	-	2255.32	566.19	2,821.51	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-	4326.37	1,080.44	5,406.81	5,406.81	-	5,406.81	4326.37	1,080.44	5,406.81	-	-	-	4326.37	1,080.44	5,406.81	-
-	11733.06	2,908.19	14,641.25	14,641.25	-	14,641.25	11733.06	2,908.19	14,641.25	-	-	-	11733.06	2,908.19	14,641.25	-
-	29986.07	7,497.09	37,483.16	37,483.16	-	37,483.16	29986.07	7,497.09	37,483.16	-	-	-	29986.07	7,497.09	37,483.16	-
-	2781.8	693.76	3,475.56	3,475.56	-	3,475.56	2781.8	693.76	3,475.56	-	-	-	2781.8	693.76	3,475.56	-
-	23641.95	5,859.97	29,501.92	29,501.92	-	29,501.92	23641.95	5,859.97	29,501.92	-	-	-	23641.95	5,859.97	29,501.92	-
-	6196.76	1,549.18	7,745.94	7,745.94	-	7,745.94	6196.76	1,549.18	7,745.94	-	-	-	6196.76	1,549.18	7,745.94	-
-	7871.38	1,965.54	9,836.92	9,836.92	-	9,836.92	7871.38	1,965.54	9,836.92	-	-	-	7871.38	1,965.54	9,836.92	-
-	5639.97	1,409.19	7,049.16	7,049.16	-	7,049.16	5639.97	1,409.19	7,049.16	-	-	-	5639.97	1,409.19	7,049.16	-
-	265.36	64.20	329.56	329.56	-	329.56	265.36	64.20	329.56	-	-	-	265.36	64.20	329.56	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-	2501.3	625.32	3,126.62	3,126.62	-	3,126.62	2501.3	625.32	3,126.62	-	-	-	2501.3	625.32	3,126.62	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-	2307.53	572.48	2,880.01	2,880.01	-	2,880.01	2307.53	572.48	2,880.01	-	-	-	2307.53	572.48	2,880.01	-
-	45459.86	11,365.14	56,825.00	56,825.00	-	56,825.00	45459.86	11,365.14	56,825.00	-	-	-	45459.86	11,365.14	56,825.00	-
-	4238.06	1,052.76	5,290.82	5,290.82	-	5,290.82	4238.06	1,052.76	5,290.82	-	-	-	4238.06	1,052.76	5,290.82	-
-	1115.75	269.94	1,385.69	1,385.69	-	1,385.69	1115.75	269.94	1,385.69	-	-	-	1115.75	269.94	1,385.69	-
-	507.48	126.87	634.35	634.35	-	634.35	507.48	126.87	634.35	-	-	-	507.48	126.87	634.35	-
-			194,540.13	194,540.13	-	194,540.13			194,540.13	-	-	-			194,540.13	-
-																
-	34.38	8.46	42.84	42.84	-	42.84	34.38	8.46	42.84	-	-	-	29.57	7.27	36.84	(5.99)
-	250	62.00	312.00	312.00	-	312.00	250	62.00	312.00	-	-	-	225	55.80	280.80	(31.20)
-	500	124.00	624.00	624.00	-	624.00	500	124.00	624.00	-	-	-	420	104.16	524.16	(99.84)
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-	149.72	36.98	186.70	186.70	-	186.70	149.72	36.98	186.70	-	-	-	149.72	36.98	186.70	-
-			1,165.54	1,165.54	-	1,165.54			1,165.54	-	-	-			1,028.50	(137.03)
-	R\$ 156,980.78	R\$ 39,138.83	R\$ 196,119.61	R\$ 196,119.61		R\$ 196,119.61	R\$ 156,980.78	R\$ 39,138.83	R\$ 196,119.61				R\$ 156,870.97	R\$ 39,111.60	R\$ 195,982.57	-R\$ 137.03

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible]

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-		-	-	-	-	-	739.82	182.04	921.86	921.86	-	921.86	747.04	183.82	930.86	8.99
-		-	-	-	-	-	2987.75	740.96	3,728.71	3,728.71	-	3,728.71	3480	863.04	4,343.04	614.32
-		-	-	-	-	-	5983.65	1,483.94	7,467.59	7,467.59	-	7,467.59	5983.65	1,483.94	7,467.59	-
-		-	-	-	-	-	7419.65	1,854.48	9,274.13	9,274.13	-	9,274.13	7073.32	1,767.92	8,841.24	(432.89)
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
									21,392.29	21,392.29	-	21,392.29			21,582.73	190.42
							R\$ 17,130.87	R\$ 4,261.42	R\$ 21,392.29	R\$ 21,392.29		R\$ 21,392.29	R\$ 17,284.01	R\$ 4,298.72	R\$ 21,582.73	R\$ 190.42

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-		-	-	-	-	-	795.04	195.63	990.67	990.67	-	990.67	611.58	150.49	762.07	(228.59)
-		-	-	-	-	-	2945.55	730.49	3,676.04	3,676.04	-	3,676.04	1250	310.00	1,560.00	(2,116.04)
-		-	-	-	-	-	5848.55	1,450.44	7,298.99	7,298.99	-	7,298.99	3200	793.60	3,993.60	(3,305.39)
-		-	-	-	-	-	8850.28	2,212.05	11,062.33	11,062.33	-	11,062.33	9203.94	2,300.45	11,504.39	442.06
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
									23,028.03	23,028.03	-	23,028.03			17,820.06	(5,207.96)
							R\$ 18,439.42	R\$ 4,588.61	R\$ 23,028.03	R\$ 23,028.03		R\$ 23,028.03	R\$ 14,265.52	R\$ 3,554.54	R\$ 17,820.06	-R\$ 5,207.96

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-		-	-	-	-	-	677.44	166.69	844.13	844.13	-	844.13	741.69	182.51	924.20	80.06
-		-	-	-	-	-	3222.7	799.22	4,021.92	4,021.92	-	4,021.92	3290	815.92	4,105.92	83.99
-		-	-	-	-	-	4831.9	1,198.31	6,030.21	6,030.21	-	6,030.21	5690	1,411.12	7,101.12	1,070.90
-		-	-	-	-	-	6959.89	1,739.56	8,699.45	8,699.45	-	8,699.45	7452.86	1,862.78	9,315.64	616.19
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
									19,595.71	19,595.71	-	19,595.71			21,446.88	1,851.14
							R\$ 15,691.93	R\$ 3,903.78	R\$ 19,595.71	R\$ 19,595.71		R\$ 19,595.71	R\$ 17,174.55	R\$ 4,272.33	R\$ 21,446.88	R\$ 1,851.14

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-		-	-	-	-	751.98	185.04	937.02	937.02	-	-	937.02	751.98	185.04	937.02	-
-						492	122.01	614.01	614.01	492		614.01		122.01	614.01	
-		-	-	-	-	6757.15	1,675.77	8,432.92	8,432.92	-	-	8,432.92	6757.15	1,675.77	8,432.92	-
-		-	-	-	-	9477.39	2,368.79	11,846.18	11,846.18	-	-	11,846.18	9477.39	2,368.79	11,846.18	-
-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-
-			-	-	-			21,830.13	21,830.13	-	-	21,830.13			21,830.13	-
						R\$ 17,478.52	R\$ 4,351.61	R\$ 21,830.13	R\$ 21,830.13			R\$ 21,830.13	R\$ 17,478.52	R\$ 4,351.61	R\$ 21,830.13	

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESÃO/ ACRÉSCIMO
	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
-		-	-	-	-	-	1173.94	288.87	1,462.81	1,462.81	-	1,462.81	1313.77	323.28	1,637.05	174.23
-		-	-	-	-	-					-				-	
-		-	-	-	-	-	7209.95	1,788.06	8,998.01	8,998.01	-	8,998.01	10260	2,544.48	12,804.48	3,806.46
-		-	-	-	-	-	19046.21	4,760.44	23,806.65	23,806.65	-	23,806.65	19046.21	4,760.44	23,806.65	-
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	593.14	148.28	741.42	741.42
-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	905.47	226.36	1,131.83	1,131.83
		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
-			-	-	-	-	34,267.47			34,267.47	-	34,267.47	40,121.43		5,853.94	
							R\$ 27,430.10	R\$ 6,837.37	R\$ 34,267.47	R\$ 34,267.47		R\$ 34,267.47	R\$ 32,118.59	R\$ 8,002.84	R\$ 40,121.43	R\$ 5,853.94

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02 - APROVADO

ADEQUADO 03

[illegible][illegible]

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TABELA SINAPI - NOVEMBRO/2022

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
Item:		EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA (EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DO MATERIAL)	M³			
C	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.0236842	232.30	5.50
C	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0.0026316	95.17	0.25
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.0263158	21.14	0.56
C	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.2500000	8.41	10.51
C	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.0000000	11.43	11.43
C	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.0000000	0.42	0.42
Custo Total					R\$	28.67
BDI = %					24.03%	R\$ 6.88
PREÇO FINAL					R\$	35.55
DESC. LICITAÇÃO					-1.03%	R\$ 35.18

Item: x Testada de bueiro DN 400mm, alvenaria em pedra grês			unid			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.0000000	21.20	84.80
I	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.0000000	25.63	102.52
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.0000000	157.33	157.33
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	10.0000000	5.20	52.00
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0.0938000	478.50	44.88
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0.0565500	478.50	27.06
Obs:				Custo Total		R\$ 468.59
				BDI = 24,03%		R\$ 113.53
				PREÇO FINAL		R\$ 582.12
				DESC. LICITAÇÃO		-1.03% R\$ (5.98)
				PREÇO FINAL COM DESCONTO		R\$ 576.14
Item: x Saída (Boca) de bueiro DN 1000mm, alvenaria em pedra grês			unid			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32.0000000	21.20	678.40
I	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.0000000	25.63	410.08
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2.0000000	157.33	314.66
C	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3.9100000	6.07	23.73
C	102717	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	0.1955000	108.11	21.14
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.8650000	2.38	13.96
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.6890500	0.94	5.35
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1.6840000	83.91	141.30
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0.469000	368.05	172.62
I	COT. 004	PEDRA GRES 43X26X15CM	unid	76.0000000	5.20	395.20
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0.7128800	478.50	341.11
C	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0.0811200	478.50	38.82
I	1346	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM	M2	1.2480000	83.91	104.72
Obs:				Custo Total		R\$ 2,661.09
				BDI = 24,03%		R\$ 644.78
				PREÇO FINAL		R\$ 3,305.87
				DESC. LICITAÇÃO		-1.03% R\$ (33.97)
				PREÇO FINAL COM DESCONTO		R\$ 3,271.90
Item: x GRELHA PARA CAIXA 0,50X0,30M			unid			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
I	COT. 007	CANTONEIRA 3/16 X 1.3/4" - 3,19 KG/M	m	2.8600000	18.22	52.11
I	COT. 008	BARRA CHATA 3/16 X 1.1/2" - 1,42 KG/M	m	9.0000000	7.30	65.69
C	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0.0306000	476.71	14.59

I	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.1900000	17.31	37.91
C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0.4150000	117.37	48.71
I	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.5000000	25.44	63.60
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.5000000	21.14	52.85
C	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.5000000	33.31	83.28
Obs:				Custo Total		R\$ 418.74
				BDI = 24,03%		R\$ 101.46
				PREÇO FINAL		R\$ 520.20
				DESC. LICITAÇÃO -1.03%		R\$ (5.35)
				PREÇO FINAL COM DESCONTO		R\$ 514.85
Item: x FRESAGEM DESCONTÍNUA			unid			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
I	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVETRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.0000000	7.74	7.74
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0.2500000	2.38	0.60
Obs:				Custo Total		R\$ 8.34
				BDI = 24,03%		R\$ 2.02
				PREÇO FINAL		R\$ 10.36
				DESC. LICITAÇÃO -1.03%		R\$ (0.11)
				PREÇO FINAL COM DESCONTO		R\$ 10.25
Item: x CAIXA COLETORA, 0,80x0,80M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA			unid			
Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.0000000	21.20	339.20
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.0000000	25.63	410.08
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0.6000000	157.33	94.40
I	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	112.0000000	5.89	659.68
C	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0.2016000	576.84	116.29
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0.0734400	368.05	27.03
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0.0720000	74.60	5.37
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.1600000	2.38	5.14
C	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.2960000	0.94	1.22
I	COT. 003	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO	m	1.0000000	42.00	42.00
		TAMPA CONCRETO				
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.0000000	21.20	63.60
I	43679	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	0.4872000	60.97	29.70
C	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0.0925344	456.57	42.25
I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1.3305600	9.56	12.72
I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	1.2751200	9.56	12.19
Obs:				Custo Total		R\$ 1,860.87
				BDI = 24,03%		R\$ 450.88
				PREÇO FINAL		R\$ 2,311.75
				DESC. LICITAÇÃO -1.03%		R\$ (23.75)
				PREÇO FINAL COM DESCONTO		R\$ 2,288.00

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TABELA SINAPI - NOVEMBRO/2022

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
Item:		EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EXTRUSADO (0,15X0,15M)	M			
I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0.007	85.00	0.60
I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0.03	465.00	13.95
C	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.124	22.23	2.76
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0.516	25.63	13.23
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.032	21.14	21.82
C	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0.002	576.84	1.15
C	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0.021	19.74	0.41
C	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0.103	4.86	0.50
C	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	0.1234	10.36	1.28
C	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	0.617	10.36	6.39
				Custo Total		R\$ 62.09
				BDI = %	24.03%	R\$ 14.92
				PREÇO FINAL		R\$ 77.01
				DESC. LICITAÇÃO	-1.03%	R\$ 76.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

ÁREA TOTAL: 39.180,77 m²

LOCALIZAÇÃO: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAQUARI

PLANILHA RESUMO (PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS)

ANILHA RESUMO (PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS)										PREVISTO			ADEQUADO 01 - APROVADO				ADEQUADO 02							
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO 01	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	2,417.50	604.37	3,021.87	16.00	16.00	-	16.00	-	38,680.00	9,669.92	48,349.92	38,680.00	9,669.92	48,349.92	-	38,680.00	9,669.92	48,349.92	-	
24.03%	69.64%	1.2	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60	2.88	2.88	-	2.88	-	1,425.25	356.31	1,781.56	1,425.25	356.31	1,781.56	-	1,425.25	356.31	1,781.56	-	
24.03%	69.64%	1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	21,565.56	29,343.43	7,777.87	29,393.43	50.00	8,841.84	2,156.54	10,998.38	12,030.76	2,934.32	14,965.08	3,966.70	12,051.26	2,939.32	14,990.58	25.50	
24.03%	69.64%	1.4	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	5,391.39	7,665.50	2,274.11	7,665.50	-	3,234.85	808.65	4,043.50	4,599.32	1,149.76	5,749.08	4,599.32	1,149.76	5,749.08	25.50		
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES													52,181.94	12,991.42	65,173.36	56,735.33	14,110.31	70,845.64	5,672.28	56,755.83	14,115.31	70,871.14	25.50	
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5.20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	8,273.82	8,665.33	391.51	8,669.58	4.25	110,041.81	27,468.97	137,510.78	112,362.80	28,048.31	140,411.11	2,900.35	112,372.78	28,050.80	140,423.58	12.47	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	41,369.10	43,326.58	1,957.48	43,347.82	21.24	96,803.66	23,994.02	120,797.68	98,845.33	24,500.00	123,345.33	2,547.64	98,854.12	24,502.19	123,356.31	10.98	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	10,342.29	10,831.64	469.35	10,836.95	5.31	15,720.31	3,929.99	19,650.30	16,051.80	4,012.84	20,064.64	414.36	16,053.23	4,013.20	20,066.43	1.79	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	4,349.74	5,064.72	714.98	5,072.47	7.75	34,797.92	8,699.48	43,497.40	37,045.76	9,261.44	46,307.20	2,809.79	37,051.76	9,262.94	46,314.70	7.50	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	146,803.75	170,934.24	24,130.49	171,195.81	261.57	343,520.82	85,146.07	428,666.89	365,711.00	90,646.20	456,357.20	27,690.34	365,770.25	90,660.89	456,431.14	73.94	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA													600,884.52	149,238.53	750,123.05	630,016.69	156,468.79	786,485.48	36,362.48	630,102.14	156,490.02	786,592.16	106.68	
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	39,180.77	46,461.18	7,280.41	46,511.18	50.00	93,641.98	23,508.40	117,150.38	111,042.18	27,876.66	138,918.84	21,768.40	111,161.68	27,906.66	139,068.34	149.50	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	39,180.77	46,461.18	7,280.41	46,511.18	50.00	2,841,389.44	709,955.44	3,551,344.88	3,369,364.76	841,876.51							

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA FRANCISCO ANTÔNIO BITTENCOURT, BAIRRO RINCÃO - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.2	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60	2.88	2.88	-	2.88	-	1,425.25	356.31	1,781.56	1,425.25	356.31	1,781.56	-	1,425.25	356.31	1,781.56	-	
24.03%	69.64%	1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	1,577.84	1,577.84	-	1,577.84	-	646.91	157.78	804.69	646.91	157.78	804.69	-	646.91	157.78	804.69	-	
24.03%	69.64%	1.4	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	394.46	394.46	-	394.46	-	236.68	59.16	295.84	236.68	59.16	295.84	-	236.68	59.16	295.84	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															2,882.09	2,882.09		2,882.09	-	2,882.09		2,882.09	-	
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	591.69	591.69	-	591.69	-	7,869.47	1,964.41	9,833.88	7,869.47	1,964.41	9,833.88	-	7,869.47	1,964.41	9,833.88	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	2,958.45	2,958.45	-	2,958.45	-	6,922.77	1,715.90	8,638.67	6,922.77	1,715.90	8,638.67	-	6,922.77	1,715.90	8,638.67	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	739.61	739.61	-	739.61	-	1,124.20	281.05	1,405.25	1,124.20	281.05	1,405.25	-	1,124.20	281.05	1,405.25	-	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	315.57	315.57	-	315.57	-	2,524.56	631.14	3,155.70	2,524.56	631.14	3,155.70	-	2,524.56	631.14	3,155.70	-	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	10,650.49	10,650.49	-	10,650.49	-	24,922.15	6,177.28	31,099.43	24,922.15	6,177.28	31,099.43	-	24,922.15	6,177.28	31,099.43	-	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															54,132.93	54,132.93		54,132.93	-	54,132.93		54,132.93	-	
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	2,795.22	2,795.22	-	2,795.22	-	6,680.57	1,677.13	8,357.70	6,680.57	1,677.13	8,357.70	-	6,680.57	1,677.13	8,357.70	-	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	2,795.22	2,795.22	-	2,795.22	-	202,709.36	50,649.38	253,358.74	202,709.36	50,649.38	253,358.74	-	202,709.36	50,649.38	253,358.74	-	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	10,213.73	10,213.73	-	10,213.73	-	27,883.48	6,945.33	34,828.81	27,883.48	6,945.33	34,828.81	-	27,883.48	6,945.33	34,828.81	-	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	10,213.73	10,213.73	-	10,213.73	-	11,030.83	2,655.56	13,686.39	11,030.83	2,655.56	13,686.39	-	11,030.83	2,655.56	13,686.39	-	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	8,301.80	8,301.80	-	8,301.80	-	19,426.21	4,815.04	24,241.25	19,426.21	4,815.04	24,241.25	-	19,426.21	4,815.04	24,241.25	-	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	771.92	771.92	-	771.92	-	40,687.90	10,166.18	50,854.08	40,687.90	10,166.18	50,854.08	-	40,687.90	10,166.18	50,854.08	-	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	1,042.09	1,042.09	-	1,042.09	-	604.41	3,042.90	2,438.49	604.41	2,438.49	3,042.90	-	604.41	2,438.49	3,042.90	-	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	1,042.09	1,042.09	-	1,042.09	-	958.72	239.68	1,198.40	958.72	239.68	1,198.40	-	958.72	239.68	1,198.40	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															389,568.27	389,568.27		389,568.27	-	389,568.27		389,568.27	-	
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																								
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	272.88	272.88	-	272.88	-	2,382.25	594.87	2,977.12	2,382.25	594.87	2,977.12	-	2,382.25	594.87	2,977.12	-	
24.03%	69.64%	4.2	REATERO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	213.86	213.86	-	213.86	-	4,302.86	1,075.71	5,378.57	4,302.86	1,075.71	5,378.57	-	4,302.86	1,075.71	5,378.57	-	
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	283.30	283.30	-	283.30	-	776.24	192.64	968.88	776.24	192.64	968.88	-	776.24	192.64	968.88	-	
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	70.82	70.82	-	70.82	-	107.64	26.91	134.55	107.64	26.91	134.55	-	107.64	26.91	134.55	-	
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	122.00	122.00	-	122.00	-	7,422.48	1,855.62	9,278.10	7,422.48	1,855.62	9,278.10	-	7,422.48	1,855.62	9,278.10	-	
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	37.00	37.00	-	37.00	-	4,459.24	1,114.81	5,574.05	4,459.24	1,114.81	5,574.05	-	4,459.24	1,114.81	5,574.05	-	
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	159.00	159.00	-	159.00	-	9,126.60	2,281.65	11,408.25	9,126.60	2,281.65	11,408.25	-	9,126.60	2,281.65	11,408.25	-	
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³	116.56	29.13	145.69	12.72	12.72	-	12.72	-	1,482.64	370.53	1,853.17	1,482.64	370.53	1,853.17	-	1,482.64	370.53	1,853.17	-	
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	377.78	377.78	-	377.78	-	884.00	219.11	1,103.11	884.00	219.11	1,103.11	-	884.00	219.11	1,103.11	-	
24.03%	69.64%	4.10	CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO SIMPLES	und	1,723.32	430.83	2,154.15	8.00	8.00	-	8.00	-	13,786.56	3,446.64	17,233.20	13,786.56	3,446.64	17,233.20	-	13,786.56	3,446.64	17,233.20	-	
24.03%	69.64%	4.11	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und	2,768.24	692.05	3,460.29	2.00	2.00	-	2.00	-	5,536.48	1,384.10	6,920.58	5,536.48	1,384.10	6,920.58	-	5,536.48	1,384.10	6,920.58	-	
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															62,829.58	62,829.58		62,829.58	-	62,829.58		62,829.58	-	
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	38.70	38.70	-	38.70	-	1,669.13	417.18	2,086.31	1,669.13	417.18	2,086.31	-	1,669.13	417.18	2,086.31	-	
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	216.14	216.14	-	216.14	-	309.08	75.64	384.72	309.08	75.64	384.72	-	309.08	75.64	384.72	-	
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-	
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.14	1.14	-	1.14	-	1,034.73	258.67	1,293.40	1,034.73	258.67	1,293.40	-	1,034.73	258.67	1,293.40	-	
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.50	1.50	-	1.50	-	1,361.49	340.36	1,701.85	1,361.49	340.36	1,701.85	-	1,361.49	340.36	1,701.85	-	
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-	
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METALICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	10.00	10.00	-	10.00	-	4,317.80	1,079.50	5,397.30	4,317.80	1,079.50	5,397.30	-	4,317.80	1,079.50	5,397.30	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															11,789.06	11,789.06		11,789.06	-	11,789.06		11,789.06	-	
Total Geral													R\$ 417,187.17	R\$ 104,014.76	R\$ 521,201.93	R\$ 417,187.17	R\$ 104,014.76	R\$ 521,201.93	R\$ 417,187.17	R\$ 104,014.76	R\$ 521,201.93	R\$ 417,187.17	R\$ 104,014.76	R\$ 521,201.93

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA GABRIEL BECKER, BAIRRO BOA VISTA 2 - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	440.00	440.00	-	440.00	-	180.40	44.00	224.40	180.40	44.00	224.40	-	180.40	44.00	224.40	-
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	110.00	110.00	-	110.00	-	66.00	16.50	82.50	66.00	16.50	82.50	-	66.00	16.50	82.50	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES													306.90		306.90	306.90		306.90	-	306.90		306.90	-
2 MOVIMENTO DE TERRA																							
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	202.80	197.27	(5.53)	197.27	-	2,697.24	673.29	3,370.53	2,623.69	654.93	3,278.62	(91.90)	2,623.69	654.93	3,278.62	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	1,014.00	986.32	(27.68)	986.32	-	2,372.76	588.12	2,960.88	2,307.99	572.06	2,880.05	(80.82)	2,307.99	572.06	2,880.05	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	253.50	246.58	(6.92)	246.58	-	385.32	96.33	481.65	374.80	93.70	468.50	(13.14)	374.80	93.70	468.50	-
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	95.80	92.47	(3.33)	92.47	-	766.40	191.60	958.00	739.76	184.94	924.70	(33.30)	739.76	184.94	924.70	-
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	3,233.25	3,120.86	(112.39)	3,120.86	-	7,565.81	1,875.28	9,441.09	7,302.82	1,810.09	9,112.91	(328.17)	7,302.82	1,810.09	9,112.91	-
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA													17,212.15		17,212.15	16,664.78		16,664.78	(547.33)	16,664.78		16,664.78	-
3 PAVIMENTAÇÃO																							
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SURTEITO	m²	2.39	0.60	2.99	637.48	616.48	(21.00)	616.48	-	1,523.58	382.48	1,906.06	1,473.39	369.88	1,843.27	(62.79)	1,473.39	369.88	1,843.27	-
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	637.48	616.48	(21.00)	616.48	-	46,230.05	11,551.13	57,781.18	44,707.13	11,170.61	55,877.74	(1,903.44)	44,707.13	11,170.61	55,877.74	-
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	2,329.35	2,252.61	(76.74)	2,252.61	-	6,359.13	1,583.95	7,943.08	6,149.63	1,531.77	7,681.40	(261.68)	6,149.63	1,531.77	7,681.40	-
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	2,329.35	2,252.61	(76.74)	2,252.61	-	2,515.69	605.63	3,121.32	2,432.82	585.67	3,018.49	(102.83)	2,432.82	585.67	3,018.49	-
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	1,893.32	1,830.95	(62.37)	1,830.95	-	4,430.37	1,098.12	5,528.49	4,284.42	1,061.95	5,346.37	(182.12)	4,284.42	1,061.95	5,346.37	-
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	169.88	217.00	47.12	217.00	-	8,954.38	2,237.31	11,191.69	11,438.07	2,857.89	14,295.96	3,104.26	11,438.07	2,857.89	14,295.96	-
24.03%	69.64%	3.7	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X20 CM	m	47.42	11.86	59.28	5.30	5.30	-	5.30	-	251.33	62.85	314.18	251.33	62.85	314.18	-	251.33	62.85	314.18	-
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	236.49	300.11	63.62	300.11	-	553.39	137.16	690.55	702.26	174.06	876.32	185.77	702.26	174.06	876.32	-
24.03%	69.64%	3.9	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	236.49	300.11	63.62	300.11	-	217.57	54.39	271.96	276.10	69.02	345.12	73.16	276.10	69.02	345.12	-
Sub-total PAVIMENTAÇÃO													88,748.51		88,748.51	89,598.85		89,598.85	850.33	89,598.85		89,598.85	-
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																							
24.03%	69.64%	4.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	10.80	10.80	-	10.80	-	465.80	116.42	582.22	465.80	116.42	582.22	-	465.80	116.42	582.22	-
24.03%	69.64%	4.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	49.05	49.05	-	49.05	-	70.14	17.16	87.30	70.14	17.16	87.30	-	70.14	17.16	87.30	-
24.03%	69.64%	4.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-
24.03%	69.64%	4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.14	1.14	-	1.14	-	1,034.73	258.67	1,293.40	1,034.73	258.67	1,293.40	-	1,034.73	258.67	1,293.40	-
24.03%	69.64%	4.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.75	0.75	-	0.75	-	680.74	170.18	850.92	680.74	170.18	850.92	-	680.74	170.18	850.92	-
24.03%	69.64%	4.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,53CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,33M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-
24.03%	69.64%	4.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	7.00	7.00	-	7.00	-	3,022.46	755.65	3,778.11	3,022.46	755.65	3,778.11	-	3,022.46	755.65	3,778.11	-
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA													7,517.43		7,517.43	7,517.43		7,517.43	-	7,517.43		7,517.43	-
Total Geral													R\$ 91,083.69		R\$ 91,324.88	R\$ 91,324.88		R\$ 91,324.88	R\$ 303.00	R\$ 91,324.88		R\$ 91,324.88	R\$ 114,087.96

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA ARLINDA PORTO RENNER, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	377.12	377.12	-	377.12	-	154.62	37.71	192.33	154.62	37.71	192.33	-	154.62	37.71	192.33	-
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	94.28	94.28	-	94.28	-	56.57	14.14	70.71	56.57	14.14	70.71	-	56.57	14.14	70.71	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															263.04			263.04	-			263.04	-
2 MOVIMENTO DE TERRA																							
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	131.99	136.60	4.61	136.60	-	1,755.47	438.20	2,193.67	1,816.78	453.51	2,270.29	76.61	1,816.78	453.51	2,270.29	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	659.95	683.00	23.05	683.00	-	1,544.28	382.77	1,927.05	1,598.22	396.14	1,994.36	67.30	1,598.22	396.14	1,994.36	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	164.99	170.75	5.76	170.75	-	250.79	62.69	313.48	259.54	64.88	324.42	10.94	259.54	64.88	324.42	-
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	75.42	78.04	2.62	78.04	-	603.36	150.84	754.20	624.32	156.08	780.40	26.20	624.32	156.08	780.40	-
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	2,545.43	2,633.85	88.42	2,633.85	-	5,956.31	1,476.34	7,432.65	6,163.21	1,527.63	7,690.84	258.18	6,163.21	1,527.63	7,690.84	-
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															12,621.05			13,060.31	439.23			13,060.31	-
3 PAVIMENTAÇÃO																							
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	553.70	573.00	19.30	573.00	-	1,323.34	332.22	1,655.56	1,369.47	343.80	1,713.27	57.70	1,369.47	343.80	1,713.27	-
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	553.70	573.00	19.30	573.00	-	40,154.32	10,033.04	50,187.36	41,553.96	10,382.76	51,936.72	1,749.35	41,553.96	10,382.76	51,936.72	-
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	2,023.22	2,093.74	70.52	2,093.74	-	5,523.40	1,375.78	6,899.18	5,715.91	1,423.74	7,139.65	240.47	5,715.91	1,423.74	7,139.65	-
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	2,023.22	2,093.74	70.52	2,093.74	-	2,185.08	526.03	2,711.11	2,261.24	544.37	2,805.61	94.49	2,261.24	544.37	2,805.61	-
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	1,644.49	1,701.81	57.32	1,701.81	-	3,848.11	953.80	4,801.91	3,982.24	987.04	4,969.28	167.37	3,982.24	987.04	4,969.28	-
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	198.56	167.06	(31.50)	167.06	-	10,466.10	2,615.03	13,081.13	8,805.73	2,200.18	11,005.91	(2,075.22)	8,805.73	2,200.18	11,005.91	-
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	268.06	225.53	(42.53)	225.53	-	627.26	155.47	782.73	527.74	130.80	658.54	(124.18)	527.74	130.80	658.54	-
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	268.06	225.53	(42.53)	225.53	-	246.61	61.65	308.26	207.48	51.87	259.35	(48.90)	207.48	51.87	259.35	-
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															80,427.24			80,488.33	61.08			80,488.33	-
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																							
24.03%	69.64%	4.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	10.80	10.80	-	10.80	-	465.80	116.42	582.22	465.80	116.42	582.22	-	465.80	116.42	582.22	-
24.03%	69.64%	4.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	55.60	55.60	-	55.60	-	79.50	19.46	98.96	79.50	19.46	98.96	-	79.50	19.46	98.96	-
24.03%	69.64%	4.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-
24.03%	69.64%	4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.57	0.57	-	0.57	-	517.37	129.33	646.70	517.37	129.33	646.70	-	517.37	129.33	646.70	-
24.03%	69.64%	4.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.75	0.75	-	0.75	-	680.74	170.18	850.92	680.74	170.18	850.92	-	680.74	170.18	850.92	-
24.03%	69.64%	4.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-
24.03%	69.64%	4.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PARDEDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	6.00	6.00	-	6.00	-	2,590.68	647.70	3,238.38	2,590.68	647.70	3,238.38	-	2,590.68	647.70	3,238.38	-
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															6,342.66			6,342.66	-			6,342.66	-
Total Geral													R\$ 79,770.11	R\$ 19,883.88	R\$ 99,653.99	R\$ 80,171.52	R\$ 19,982.82	R\$ 100,154.34	R\$ 500.31	R\$ 80,171.52	R\$ 19,982.82	R\$ 100,154.34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA C, RUA D, RUA LUIZ FRANKLIN DOS REIS E RUA RUY RENNER KERN, BAIRRO COLÔNIA 20 DE SETEMBRO - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	2,123.32	2,123.32	-	2,123.32	-	870.56	212.33	1,082.89	870.56	212.33	1,082.89	-	870.56	212.33	1,082.89	-	
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	530.83	530.83	-	530.83	-	318.50	79.62	398.12	318.50	79.62	398.12	-	318.50	79.62	398.12	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES													1,481.01			1,481.01			1,481.01			1,481.01		-
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	829.98	764.03	(65.95)	764.03	-	11,038.73	2,755.53	13,794.26	10,161.60	2,536.57	12,698.17	(1,096.08)	10,161.60	2,536.57	12,698.17	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	4,149.90	3,820.16	(329.74)	3,820.16	-	9,710.76	2,406.94	12,117.70	8,939.17	2,215.69	11,154.86	(962.84)	8,939.17	2,215.69	11,154.86	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	1,037.48	955.04	(82.44)	955.04	-	1,576.97	394.24	1,971.21	1,451.66	362.91	1,814.57	(156.63)	1,451.66	362.91	1,814.57	-	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	438.70	403.93	(34.77)	403.93	-	3,509.60	877.40	4,387.00	3,231.44	807.86	4,039.30	(347.70)	3,231.44	807.86	4,039.30	-	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	14,806.13	13,632.63	(1,173.50)	13,632.63	-	34,646.34	8,587.55	43,233.89	31,900.35	7,906.92	39,807.27	(3,426.62)	31,900.35	7,906.92	39,807.27	-	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA													75,504.06			69,514.17			(5,989.87)			69,514.17		-
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	3,968.13	3,652.13	(316.00)	3,652.13	-	9,483.83	2,380.87	11,864.70	8,728.59	2,191.27	10,919.86	(944.84)	8,728.59	2,191.27	10,919.86	-	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	3,968.13	3,652.13	(316.00)	3,652.13	-	287,768.79	71,902.51	359,671.30	264,852.47	66,176.59	331,029.06	(28,642.24)	264,852.47	66,176.59	331,029.06	-	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	14,499.55	13,344.88	(1,154.67)	13,344.88	-	39,583.77	9,859.69	49,443.46	36,431.53	9,074.51	45,506.04	(3,937.42)	36,431.53	9,074.51	45,506.04	-	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	14,499.55	13,344.88	(1,154.67)	13,344.88	-	15,659.51	3,769.88	19,429.39	14,412.47	3,469.66	17,882.13	(1,547.25)	14,412.47	3,469.66	17,882.13	-	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	11,785.35	10,846.83	(938.52)	10,846.83	-	27,577.72	6,835.50	34,413.22	25,381.58	6,291.16	31,672.74	(2,740.47)	25,381.58	6,291.16	31,672.74	-	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	1,065.41	1,098.41	33.00	1,098.41	-	56,157.77	14,031.44	70,189.21	57,897.20	14,466.05	72,363.25	1,744.05	57,897.20	14,466.05	72,363.25	-	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	1,438.30	1,482.85	44.55	1,482.85	-	3,365.02	834.21	4,199.23	3,469.87	860.05	4,329.92	130.08	3,469.87	860.05	4,329.92	-	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	1,438.30	1,482.85	44.55	1,482.85	-	1,323.24	330.80	1,654.04	1,364.22	341.05	1,705.27	51.23	1,364.22	341.05	1,705.27	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO													550,865.15			515,408.27			(35,456.87)			515,408.27		-
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																								
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	662.18	680.18	18.00	680.18	-	5,780.83	1,443.55	7,224.38	5,937.97	1,482.79	7,420.76	196.38	5,937.97	1,482.79	7,420.76	-	
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VAJAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	544.29	552.71	8.42	552.71	-	10,951.12	2,737.77	13,688.89	11,120.52	2,780.13	13,900.65	211.76	11,120.52	2,780.13	13,900.65	-	
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	565.89	611.84	45.95	611.84	-	1,935.34	384.80	2,320.14	1,676.44	416.05	2,092.49	157.14	1,676.44	416.05	2,092.49	-	
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	141.47	152.96	11.49	152.96	-	215.04	53.75	268.79	232.50	58.12	290.62	21.83	232.50	58.12	290.62	-	
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	306.00	290.00	(16.00)	290.00	-	18,617.04	4,654.26	23,271.30	17,643.60	4,410.90	22,054.50	(1,216.80)	17,643.60	4,410.90	22,054.50	-	
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	88.50	113.00	24.50	113.00	-	10,666.02	2,666.50	13,332.52	13,618.76	3,404.69	17,023.45	3,690.92	13,618.76	3,404.69	17,023.45	-	
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	394.50	403.00	8.50	403.00	-	22,644.30	5,661.07	28,305.37	23,132.20	5,783.05	28,915.25	609.87	23,132.20	5,783.05	28,915.25	-	
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m²	116.56	29.13	145.69	31.56	32.24	0.68	32.24	-	3,678.63	919.34	4,597.97	3,757.89	939.15	4,697.04	99.06	3,757.89	939.15	4,697.04	-	
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	937.33	957.53	20.20	957.53	-	2,737.00	543.65	3,280.65	2,240.62	555.36	2,795.98	58.98	2,240.62	555.36	2,795.98	-	
24.03%	69.64%	4.10	BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES	und	1,723.32	430.83	2,154.15	14.00	23.00	9.00	23.00	-	24,126.48	6,031.62	30,158.10	39,636.36	9,909.09	49,545.45	19,387.35	39,636.36	9,909.09	49,545.45	-	
24.03%	69.64%	4.11	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und	2,768.24	692.05	3,460.29	9.00	6.00	(3.00)	6.00	-	24,914.16	6,228.45	31,142.61	16,609.44	4,152.30	20,761.74	(10,380.87)	16,609.44	4,152.30	20,761.74	-	
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													156,662.27			169,497.93			12,835.62			169,497.93		-
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	127.80	127.80	-	127.80	-	5,512.01	1,377.68	6,889.69	5,512.01	1,377.68	6,889.69	-	5,512.01	1,377.68	6,889.69	-	
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIACÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	298.31	298.31	-	298.31	-	426.59	104.40	530.99	426.59	104.40	530.99	-	426.59	104.40	530.99	-	
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129.67	32.41	162.08	12.00	12.00	-	12.00	-	1,556.04	388.92	1,944.96	1,556.04	388.92	1,944.96	-	1,556.04	388.92	1,944.96	-	
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	3.99	3.99	-	3.99	-	3,621.56	905.37	4,526.93	3,621.56	905.37	4,526.93	-	3,621.56	905.37	4,526.93	-	
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	5.00	5.00	-	5.00	-	4,538.30	1,134.55	5,672.85	4,538.30	1,134.55	5,672.85	-	4,538.30	1,134.55	5,672.85	-	
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTACAO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	2.65	2.65	-	2.65	-	2,405.30	601.31	3,006.61	2,405.30	601.31	3,006.61	-	2,405.30	601.31	3,006.61	-	
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	38.00	38.00	-	38.00	-	16,407.64	4,102.10	20,509.74	16,407.64	4,102.10	20,509.74	-	16,407.64	4,102.10	20,509.74	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA													43,081.77			43,081.77			43,081.77			43,081.77		-
Total Geral													R\$ 662,396.66		R\$ 165,197.60	R\$ 827,594.26	R\$ 639,484.95	R\$ 159,498.20	R\$ 798,983.15	-R\$ 28,611.12	R\$ 639,484.95	R\$ 159,498.20	R\$ 798,983.15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA JOÃO BATISTA PORTO, BAIRRO UNIÃO - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO			
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																										
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	1,439.20	1,439.20	-	1,439.20	-	590.07	143.92	733.99	590.07	143.92	733.99	-	590.07	143.92	733.99	-			
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	359.80	359.80	-	359.80	-	215.88	53.97	269.85	215.88	53.97	269.85	-	215.88	53.97	269.85	-			
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															1,003.84			1,003.84	-			1,003.84	-			
2 MOVIMENTO DE TERRA																										
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	575.68	579.20	3.52	579.20	-	7,656.55	1,911.25	9,567.80	7,703.36	1,922.94	9,626.30	58.50	7,703.36	1,922.94	9,626.30	-			
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	2,878.40	2,896.00	17.60	2,896.00	-	6,735.45	1,669.47	8,404.92	6,776.64	1,679.68	8,456.32	51.39	6,776.64	1,679.68	8,456.32	-			
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	719.60	724.00	4.40	724.00	-	1,093.80	273.44	1,367.24	1,100.48	275.12	1,375.60	8.35	1,100.48	275.12	1,375.60	-			
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	287.84	289.60	1.76	289.60	-	2,302.72	575.68	2,878.40	2,316.80	579.20	2,896.00	17.60	2,316.80	579.20	2,896.00	-			
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	9,714.60	9,774.00	59.40	9,774.00	-	22,732.17	5,634.46	28,366.63	22,871.16	5,668.92	28,540.08	173.44	22,871.16	5,668.92	28,540.08	-			
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															50,584.99			50,894.30	309.28			50,894.30	-			
3 PAVIMENTAÇÃO																										
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	2,878.40	2,896.00	17.60	2,896.00	-	6,879.37	1,727.04	8,606.41	6,921.44	1,737.60	8,659.04	52.62	6,921.44	1,737.60	8,659.04	-			
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	2,878.40	2,896.00	17.60	2,896.00	-	208,741.57	52,156.62	260,898.17	210,017.92	52,475.52	262,493.44	1,595.26	210,017.92	52,475.52	262,493.44	-			
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	10,517.67	10,581.98	64.31	10,581.98	-	28,713.24	7,152.01	35,865.25	28,888.81	7,195.74	36,084.55	219.29	28,888.81	7,195.74	36,084.55	-			
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	10,517.67	10,581.98	64.31	10,581.98	-	11,359.08	2,734.59	14,093.67	11,428.54	2,751.31	14,179.85	86.17	11,428.54	2,751.31	14,179.85	-			
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	8,548.85	8,601.12	52.27	8,601.12	-	20,004.31	4,958.33	24,962.64	20,126.63	4,988.64	25,115.27	152.62	20,126.63	4,988.64	25,115.27	-			
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	719.60	724.60	5.00	724.60	-	37,930.11	9,477.13	47,407.24	38,193.66	9,542.98	47,736.64	329.40	38,193.66	9,542.98	47,736.64	-			
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	971.46	978.21	6.75	978.21	-	2,273.22	563.44	2,836.66	2,289.01	567.36	2,856.37	19.71	2,289.01	567.36	2,856.37	-			
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	971.46	978.21	6.75	978.21	-	893.74	223.43	1,117.17	899.96	224.98	1,124.94	7.76	899.96	224.98	1,124.94	-			
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															395,787.21			398,250.10	2,462.83			398,250.10	-			
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																										
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	436.51	443.57	7.06	443.57	-	3,810.73	951.59	4,762.32	3,872.36	966.98	4,839.34	77.02	3,872.36	966.98	4,839.34	-			
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	336.71	343.15	6.44	343.15	-	6,774.60	1,693.65	8,468.25	6,904.18	1,726.04	8,630.22	161.96	6,904.18	1,726.04	8,630.22	-			
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,20km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	479.03	482.00	2.97	482.00	-	1,312.54	325.74	1,638.28	1,320.68	327.76	1,648.44	10.15	1,320.68	327.76	1,648.44	-			
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	119.76	120.50	0.74	120.50	-	182.04	45.50	227.54	183.16	45.79	228.95	1.40	183.16	45.79	228.95	-			
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	220.00	242.50	22.50	242.50	-	13,384.80	3,346.20	16,731.00	14,753.70	3,688.42	18,442.12	1,711.12	14,753.70	3,688.42	18,442.12	-			
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	48.00	32.00	(16.00)	32.00	-	5,784.96	1,446.24	7,231.20	3,856.64	964.16	4,820.80	(2,410.40)	3,856.64	964.16	4,820.80	-			
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	268.00	274.50	6.50	274.50	-	15,383.20	3,845.80	19,229.00	15,756.30	3,939.07	19,695.37	466.37	15,756.30	3,939.07	19,695.37	-			
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³	116.56	29.13	145.69	21.44	21.96	0.52	21.96	-	2,499.05	624.54	3,123.59	2,559.66	639.69	3,199.35	75.75	2,559.66	639.69	3,199.35	-			
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	636.77	652.21	15.44	652.21	-	1,490.04	369.32	1,859.36	1,526.17	378.28	1,904.45	45.08	1,526.17	378.28	1,904.45	-			
24.03%	69.64%	4.10	CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO	und	1,723.32	430.83	2,154.15	14.00	13.00	(1.00)	13.00	-	24,126.48	6,031.62	30,158.10	22,403.16	5,600.79	28,003.95	(2,154.15)	22,403.16	5,600.79	28,003.95	-			
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															93,428.64			91,412.99	(2,015.70)			91,412.99	-			
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																										
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	28.20	28.20	-	28.20	-	1,216.27	303.99	1,520.26	1,216.27	303.99	1,520.26	-	1,216.27	303.99	1,520.26	-			
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	201.49	201.49	-	201.49	-	288.13	70.52	358.65	288.13	70.52	358.65	-	288.13	70.52	358.65	-			
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08	4.00	4.00	-	4.00	-	518.68	129.64	648.32	518.68	129.64	648.32	-	518.68	129.64	648.32	-			
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (ÁREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.14	1.14	-	1.14	-	1,034.73	258.67	1,293.40	1,034.73	258.67	1,293.40	-	1,034.73	258.67	1,293.40	-			
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (ÁREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.00	1.00	-	1.00	-	907.66	226.91	1,134.57	907.66	226.91	1,134.57	-	907.66	226.91	1,134.57	-			
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.06	1.06	-	1.06	-	962.12	240.52	1,202.64	962.12	240.52	1,202.64	-	962.12	240.52	1,202.64	-			
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	10.00	10.00	-	10.00	-	4,317.80	1,079.50	5,397.30	4,317.80	1,079.50	5,397.30	-	4,317.80	1,079.50	5,397.30	-			
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															11,555.14			11,555.14	-			11,555.14	-			
Total Geral													R\$ 442,115.11	R\$ 110,244.71	R\$ 552,359.82	R\$ 442,721.76	R\$ 110,394.61	R\$ 553,116.37	R\$ 756.41	R\$ 442,721.76	R\$ 110,394.61	R\$ 553,116.37	R\$ 756.41	R\$ 442,721.76	R\$ 110,394.61	R\$ 553,116.37

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA LORIVAL MÉRCIO PEREIRA, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	320.00	320.00	-	320.00	-	131.20	32.00	163.20	131.20	32.00	163.20	-	131.20	32.00	163.20	-	
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	80.00	80.00	-	80.00	-	48.00	12.00	60.00	48.00	12.00	60.00	-	48.00	12.00	60.00	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															223.20			223.20	-			223.20	-	
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	128.00	128.00	-	128.00	-	1,702.40	424.96	2,127.36	1,702.40	424.96	2,127.36	-	1,702.40	424.96	2,127.36	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	640.00	640.00	-	640.00	-	1,497.60	371.20	1,868.80	1,497.60	371.20	1,868.80	-	1,497.60	371.20	1,868.80	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	160.00	160.00	-	160.00	-	243.20	60.80	304.00	243.20	60.80	304.00	-	243.20	60.80	304.00	-	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	64.00	64.00	-	64.00	-	512.00	128.00	640.00	512.00	128.00	640.00	-	512.00	128.00	640.00	-	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	2,160.00	2,160.00	-	2,160.00	-	5,054.40	1,252.80	6,307.20	5,054.40	1,252.80	6,307.20	-	5,054.40	1,252.80	6,307.20	-	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															11,247.36			11,247.36	-			11,247.36	-	
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	640.00	640.00	-	640.00	-	1,529.60	384.00	1,913.60	1,529.60	384.00	1,913.60	-	1,529.60	384.00	1,913.60	-	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	640.00	640.00	-	640.00	-	46,412.80	11,596.80	58,009.60	46,412.80	11,596.80	58,009.60	-	46,412.80	11,596.80	58,009.60	-	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	2,338.56	2,338.56	-	2,338.56	-	6,384.26	1,590.22	7,974.48	6,384.26	1,590.22	7,974.48	-	6,384.26	1,590.22	7,974.48	-	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	2,338.56	2,338.56	-	2,338.56	-	2,525.65	608.02	3,133.67	2,525.65	608.02	3,133.67	-	2,525.65	608.02	3,133.67	-	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	1,900.80	1,900.80	-	1,900.80	-	4,447.87	1,102.46	5,550.33	4,447.87	1,102.46	5,550.33	-	4,447.87	1,102.46	5,550.33	-	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	168.00	168.00	-	168.00	-	8,855.28	2,212.56	11,067.84	8,855.28	2,212.56	11,067.84	-	8,855.28	2,212.56	11,067.84	-	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	226.80	226.80	-	226.80	-	530.71	131.54	662.25	530.71	131.54	662.25	-	530.71	131.54	662.25	-	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	226.80	226.80	-	226.80	-	208.66	52.16	260.82	208.66	52.16	260.82	-	208.66	52.16	260.82	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															88,572.59			88,572.59	-			88,572.59	-	
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																								
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	70.22	71.42	1.20	71.42	-	613.03	153.07	766.10	623.50	155.69	779.19	13.09	623.50	155.69	779.19	-	
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	57.77	57.77	-	57.77	-	1,162.33	290.58	1,452.91	1,162.33	290.58	1,452.91	-	1,162.33	290.58	1,452.91	-	
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	59.74	65.52	5.78	65.52	-	163.69	40.62	204.31	179.52	44.55	224.07	19.76	179.52	44.55	224.07	-	
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	14.94	16.38	1.44	16.38	-	22.71	5.67	28.38	24.90	6.22	31.12	2.73	24.90	6.22	31.12	-	
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	30.00	30.00	-	30.00	-	1,825.20	456.30	2,281.50	1,825.20	456.30	2,281.50	-	1,825.20	456.30	2,281.50	-	
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	8.00	8.00	-	8.00	-	964.16	241.04	1,205.20	964.16	241.04	1,205.20	-	964.16	241.04	1,205.20	-	
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	38.00	38.00	-	38.00	-	2,181.20	545.30	2,726.50	2,181.20	545.30	2,726.50	-	2,181.20	545.30	2,726.50	-	
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m²	116.56	29.13	145.69	3.04	3.04	-	3.04	-	354.34	88.55	442.89	354.34	88.55	442.89	-	354.34	88.55	442.89	-	
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	90.29	90.29	-	90.29	-	211.28	52.36	263.64	211.28	52.36	263.64	-	211.28	52.36	263.64	-	
24.03%	69.64%	4.10	BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES	und	1,723.32	430.83	2,154.15	2.00	3.00	1.00	3.00	-	3,446.64	861.66	4,308.30	5,169.96	1,292.49	6,462.45	2,154.15	5,169.96	1,292.49	6,462.45	-	
24.03%	69.64%	4.11	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und	2,768.24	692.05	3,460.29	1.00	1.00	-	1.00	-	2,768.24	692.05	3,460.29	2,768.24	692.05	3,460.29	-	2,768.24	692.05	3,460.29	-	
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															17,140.02			19,329.76	2,189.73			19,329.76	-	
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	14.10	14.10	-	14.10	-	608.14	151.99	760.13	608.14	151.99	760.13	-	608.14	151.99	760.13	-	
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	47.04	47.04	-	47.04	-	67.27	16.46	83.73	67.27	16.46	83.73	-	67.27	16.46	83.73	-	
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-	
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.14	1.14	-	1.14	-	1,034.73	258.67	1,293.40	1,034.73	258.67	1,293.40	-	1,034.73	258.67	1,293.40	-	
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.50	0.50	-	0.50	-	453.83	113.45	567.28	453.83	113.45	567.28	-	453.83	113.45	567.28	-	
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-	
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	6.00	6.00	-	6.00	-	2,590.68	647.70	3,238.38	2,590.68	647.70	3,238.38	-	2,590.68	647.70	3,238.38	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															6,868.40			6,868.40	-			6,868.40	-	
Total Geral													R\$ 99,291.50	R\$ 24,760.07	R\$ 124,051.57	R\$ 101,043.31	R\$ 25,198.00	R\$ 126,241.31	R\$ 2,189.73	R\$ 101,043.31	R\$ 25,198.00	R\$ 126,241.31		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA JOSÉ RAMOS PEREIRA, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	300.00	300.00	-	300.00	-	123.00	30.00	153.00	123.00	30.00	153.00	-	123.00	30.00	153.00	-	
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	75.00	75.00	-	75.00	-	45.00	11.25	56.25	45.00	11.25	56.25	-	45.00	11.25	56.25	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															209.25			209.25	-			209.25	-	
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	120.00	120.00	-	120.00	-	1,596.00	398.40	1,994.40	1,596.00	398.40	1,994.40	-	1,596.00	398.40	1,994.40	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	600.00	600.00	-	600.00	-	1,404.00	348.00	1,752.00	1,404.00	348.00	1,752.00	-	1,404.00	348.00	1,752.00	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	150.00	150.00	-	150.00	-	228.00	57.00	285.00	228.00	57.00	285.00	-	228.00	57.00	285.00	-	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	60.00	60.00	-	60.00	-	480.00	120.00	600.00	480.00	120.00	600.00	-	480.00	120.00	600.00	-	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	2,025.00	2,025.00	-	2,025.00	-	4,738.50	1,174.50	5,913.00	4,738.50	1,174.50	5,913.00	-	4,738.50	1,174.50	5,913.00	-	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															10,544.40			10,544.40	-			10,544.40	-	
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	750.00	750.00	-	750.00	-	1,792.50	450.00	2,242.50	1,792.50	450.00	2,242.50	-	1,792.50	450.00	2,242.50	-	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	750.00	750.00	-	750.00	-	54,390.00	13,590.00	67,980.00	54,390.00	13,590.00	67,980.00	-	54,390.00	13,590.00	67,980.00	-	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	2,740.50	2,740.50	-	2,740.50	-	7,481.56	1,863.54	9,345.10	7,481.56	1,863.54	9,345.10	-	7,481.56	1,863.54	9,345.10	-	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	2,740.50	2,740.50	-	2,740.50	-	2,959.74	712.53	3,672.27	2,959.74	712.53	3,672.27	-	2,959.74	712.53	3,672.27	-	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	2,227.50	2,227.50	-	2,227.50	-	5,212.35	1,291.95	6,504.30	5,212.35	1,291.95	6,504.30	-	5,212.35	1,291.95	6,504.30	-	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	150.00	150.00	-	150.00	-	7,906.50	1,975.50	9,882.00	7,906.50	1,975.50	9,882.00	-	7,906.50	1,975.50	9,882.00	-	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	202.50	202.50	-	202.50	-	473.85	117.45	591.30	473.85	117.45	591.30	-	473.85	117.45	591.30	-	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	202.50	202.50	-	202.50	-	186.30	46.57	232.87	186.30	46.57	232.87	-	186.30	46.57	232.87	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															100,450.34			100,450.34	-			100,450.34	-	
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																								
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	100.03	100.03	-	100.03	-	873.26	218.06	1,091.32	873.26	218.06	1,091.32	-	873.26	218.06	1,091.32	-	
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VAJAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	86.58	86.58	-	86.58	-	1,741.99	435.49	2,177.48	1,741.99	435.49	2,177.48	-	1,741.99	435.49	2,177.48	-	
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	64.57	64.57	-	64.57	-	176.92	43.90	220.82	176.92	43.90	220.82	-	176.92	43.90	220.82	-	
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	16.14	16.14	-	16.14	-	24.53	6.13	30.66	24.53	6.13	30.66	-	24.53	6.13	30.66	-	
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	30.00	30.00	-	30.00	-	1,825.20	456.30	2,281.50	1,825.20	456.30	2,281.50	-	1,825.20	456.30	2,281.50	-	
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	16.00	16.00	-	16.00	-	1,928.32	482.08	2,410.40	1,928.32	482.08	2,410.40	-	1,928.32	482.08	2,410.40	-	
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	46.00	46.00	-	46.00	-	2,640.40	660.10	3,300.50	2,640.40	660.10	3,300.50	-	2,640.40	660.10	3,300.50	-	
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³	116.56	29.13	145.69	4.48	4.48	-	4.48	-	522.19	130.50	652.69	522.19	130.50	652.69	-	522.19	130.50	652.69	-	
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	133.06	133.06	-	133.06	-	388.53	97.17	485.70	388.53	97.17	485.70	-	388.53	97.17	485.70	-	
24.03%	69.64%	4.10	BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES	und	1,723.32	430.83	2,154.15	2.00	2.00	-	2.00	-	3,446.64	861.66	4,308.30	3,446.64	861.66	4,308.30	-	3,446.64	861.66	4,308.30	-	
24.03%	69.64%	4.11	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und	2,768.24	692.05	3,460.29	2.00	2.00	-	2.00	-	5,536.48	1,384.10	6,920.58	5,536.48	1,384.10	6,920.58	-	5,536.48	1,384.10	6,920.58	-	
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															23,782.78			23,782.78	-			23,782.78	-	
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	17.40	17.40	-	17.40	-	750.46	187.57	938.03	750.46	187.57	938.03	-	750.46	187.57	938.03	-	
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	42.00	42.00	-	42.00	-	60.06	14.70	74.76	60.06	14.70	74.76	-	60.06	14.70	74.76	-	
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-	
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.14	1.14	-	1.14	-	1,034.73	258.67	1,293.40	1,034.73	258.67	1,293.40	-	1,034.73	258.67	1,293.40	-	
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.50	0.50	-	0.50	-	453.83	113.45	567.28	453.83	113.45	567.28	-	453.83	113.45	567.28	-	
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-	
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	6.00	6.00	-	6.00	-	2,590.68	647.70	3,238.38	2,590.68	647.70	3,238.38	-	2,590.68	647.70	3,238.38	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															7,037.33			7,037.33	-			7,037.33	-	
Total Geral													R\$ 113,674.75	R\$ 28,349.35	R\$ 142,024.10	R\$ 113,674.75	R\$ 28,349.35	R\$ 142,024.10			R\$ 113,674.75	R\$ 28,349.35	R\$ 142,024.10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA MARCELINO ALVES DA SILVA, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	299.60	299.60	-	299.60	-	122.83	29.96	152.79	122.83	29.96	152.79	-	122.83	29.96	152.79	-
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	74.90	74.90	-	74.90	-	44.94	11.23	56.17	44.94	11.23	56.17	-	44.94	11.23	56.17	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															208.96			208.96	-			208.96	-
2 MOVIMENTO DE TERRA																							
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	119.84	119.84	-	119.84	-	1,593.88	397.86	1,991.74	1,593.88	397.86	1,991.74	-	1,593.88	397.86	1,991.74	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	599.20	599.20	-	599.20	-	1,402.13	347.53	1,749.66	1,402.13	347.53	1,749.66	-	1,402.13	347.53	1,749.66	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	149.80	149.80	-	149.80	-	227.70	56.92	284.62	227.70	56.92	284.62	-	227.70	56.92	284.62	-
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	59.92	59.92	-	59.92	-	479.36	119.84	599.20	479.36	119.84	599.20	-	479.36	119.84	599.20	-
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	2,022.30	2,022.30	-	2,022.30	-	4,732.18	1,172.93	5,905.11	4,732.18	1,172.93	5,905.11	-	4,732.18	1,172.93	5,905.11	-
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															10,530.33			10,530.33	-			10,530.33	-
3 PAVIMENTAÇÃO																							
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	599.20	599.20	-	599.20	-	1,432.08	359.52	1,791.60	1,432.08	359.52	1,791.60	-	1,432.08	359.52	1,791.60	-
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	599.20	599.20	-	599.20	-	43,453.98	10,857.50	54,311.48	43,453.98	10,857.50	54,311.48	-	43,453.98	10,857.50	54,311.48	-
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	2,189.48	2,189.48	-	2,189.48	-	5,977.28	1,488.84	7,466.12	5,977.28	1,488.84	7,466.12	-	5,977.28	1,488.84	7,466.12	-
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	2,189.48	2,189.48	-	2,189.48	-	2,364.64	569.26	2,933.90	2,364.64	569.26	2,933.90	-	2,364.64	569.26	2,933.90	-
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	1,779.62	1,779.62	-	1,779.62	-	4,164.32	1,032.17	5,196.49	4,164.32	1,032.17	5,196.49	-	4,164.32	1,032.17	5,196.49	-
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	157.80	157.80	-	157.80	-	8,317.64	2,078.22	10,395.86	8,317.64	2,078.22	10,395.86	-	8,317.64	2,078.22	10,395.86	-
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	213.03	213.03	-	213.03	-	498.49	123.55	622.04	498.49	123.55	622.04	-	498.49	123.55	622.04	-
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	213.03	213.03	-	213.03	-	195.99	48.99	244.98	195.99	48.99	244.98	-	195.99	48.99	244.98	-
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															82,962.47			82,962.47	-			82,962.47	-
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																							
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	94.03	94.03	-	94.03	-	820.88	204.98	1,025.86	820.88	204.98	1,025.86	-	820.88	204.98	1,025.86	-
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	68.10	68.10	-	68.10	-	1,370.17	342.54	1,712.71	1,370.17	342.54	1,712.71	-	1,370.17	342.54	1,712.71	-
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	124.46	124.46	-	124.46	-	341.02	84.63	425.65	341.02	84.63	425.65	-	341.02	84.63	425.65	-
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	31.11	31.11	-	31.11	-	47.28	11.82	59.10	47.28	11.82	59.10	-	47.28	11.82	59.10	-
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	16.00	16.00	-	16.00	-	973.44	243.36	1,216.80	973.44	243.36	1,216.80	-	973.44	243.36	1,216.80	-
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	35.00	35.00	-	35.00	-	4,218.20	1,054.55	5,272.75	4,218.20	1,054.55	5,272.75	-	4,218.20	1,054.55	5,272.75	-
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	51.00	51.00	-	51.00	-	2,927.40	731.85	3,659.25	2,927.40	731.85	3,659.25	-	2,927.40	731.85	3,659.25	-
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³	116.56	29.13	145.69	4.08	4.08	-	4.08	-	475.56	118.85	594.41	475.56	118.85	594.41	-	475.56	118.85	594.41	-
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	121.18	121.18	-	121.18	-	353.84	70.28	424.12	353.84	70.28	424.12	-	353.84	70.28	424.12	-
24.03%	69.64%	4.10	CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO	und	1,723.32	430.83	2,154.15	4.00	4.00	-	4.00	-	6,893.28	1,723.32	8,616.60	6,893.28	1,723.32	8,616.60	-	6,893.28	1,723.32	8,616.60	-
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															22,936.97			22,936.97	-			22,936.97	-
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																							
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	14.10	14.10	-	14.10	-	608.14	151.99	760.13	608.14	151.99	760.13	-	608.14	151.99	760.13	-
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	44.18	44.18	-	44.18	-	63.18	15.46	78.64	63.18	15.46	78.64	-	63.18	15.46	78.64	-
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.14	1.14	-	1.14	-	1,034.73	258.67	1,293.40	1,034.73	258.67	1,293.40	-	1,034.73	258.67	1,293.40	-
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.50	0.50	-	0.50	-	453.83	113.45	567.28	453.83	113.45	567.28	-	453.83	113.45	567.28	-
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.33	0.33	-	0.33	-	299.52	74.88	374.40	299.52	74.88	374.40	-	299.52	74.88	374.40	-
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	6.00	6.00	-	6.00	-	2,590.68	647.70	3,238.38	2,590.68	647.70	3,238.38	-	2,590.68	647.70	3,238.38	-
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															6,636.39			6,636.39	-			6,636.39	-
Total Geral													R\$ 98,667.65	R\$ 24,607.47	R\$ 123,275.12	R\$ 98,667.65	R\$ 24,607.47	R\$ 123,275.12		R\$ 98,667.65	R\$ 24,607.47	R\$ 123,275.12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: Viela 183 - Bairro Rincão - Taquari / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	160.00	160.00	-	160.00	-	65.60	16.00	81.60	65.60	16.00	81.60	-	65.60	16.00	81.60	-
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	40.00	40.00	-	40.00	-	24.00	6.00	30.00	24.00	6.00	30.00	-	24.00	6.00	30.00	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															111.60			111.60	-			111.60	-
2 MOVIMENTO DE TERRA																							
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	56.00	56.00	-	56.00	-	744.80	185.92	930.72	744.80	185.92	930.72	-	744.80	185.92	930.72	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	280.00	280.00	-	280.00	-	655.20	162.40	817.60	655.20	162.40	817.60	-	655.20	162.40	817.60	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	70.00	70.00	-	70.00	-	106.40	26.60	133.00	106.40	26.60	133.00	-	106.40	26.60	133.00	-
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	32.00	32.00	-	32.00	-	256.00	64.00	320.00	256.00	64.00	320.00	-	256.00	64.00	320.00	-
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	1,080.00	1,080.00	-	1,080.00	-	2,527.20	626.40	3,153.60	2,527.20	626.40	3,153.60	-	2,527.20	626.40	3,153.60	-
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															5,354.92			5,354.92	-			5,354.92	-
3 PAVIMENTAÇÃO																							
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	240.00	240.00	-	240.00	-	573.60	144.00	717.60	573.60	144.00	717.60	-	573.60	144.00	717.60	-
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	240.00	240.00	-	240.00	-	17,404.80	4,348.80	21,753.60	17,404.80	4,348.80	21,753.60	-	17,404.80	4,348.80	21,753.60	-
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	876.96	876.96	-	876.96	-	2,394.10	596.33	2,990.43	2,394.10	596.33	2,990.43	-	2,394.10	596.33	2,990.43	-
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	876.96	876.96	-	876.96	-	947.12	228.00	1,175.12	947.12	228.00	1,175.12	-	947.12	228.00	1,175.12	-
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	712.80	712.80	-	712.80	-	1,667.95	413.42	2,081.37	1,667.95	413.42	2,081.37	-	1,667.95	413.42	2,081.37	-
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	86.00	86.00	-	86.00	-	4,533.06	1,132.62	5,665.68	4,533.06	1,132.62	5,665.68	-	4,533.06	1,132.62	5,665.68	-
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	116.10	116.10	-	116.10	-	271.68	67.33	339.01	271.68	67.33	339.01	-	271.68	67.33	339.01	-
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	116.10	116.10	-	116.10	-	106.81	26.70	133.51	106.81	26.70	133.51	-	106.81	26.70	133.51	-
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															34,856.32			34,856.32	-			34,856.32	-
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																							
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	119.42	119.42	-	119.42	-	1,042.54	260.33	1,302.87	1,042.54	260.33	1,302.87	-	1,042.54	260.33	1,302.87	-
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VAJAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	109.66	109.66	-	109.66	-	2,206.36	551.58	2,757.94	2,206.36	551.58	2,757.94	-	2,206.36	551.58	2,757.94	-
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	46.85	46.85	-	46.85	-	128.37	31.85	160.22	128.37	31.85	160.22	-	128.37	31.85	160.22	-
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	11.71	11.71	-	11.71	-	17.80	4.44	22.24	17.80	4.44	22.24	-	17.80	4.44	22.24	-
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	70.00	70.00	-	70.00	-	4,258.80	1,064.70	5,323.50	4,258.80	1,064.70	5,323.50	-	4,258.80	1,064.70	5,323.50	-
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	6.00	6.00	-	6.00	-	723.12	180.78	903.90	723.12	180.78	903.90	-	723.12	180.78	903.90	-
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	76.00	76.00	-	76.00	-	4,362.40	1,090.60	5,453.00	4,362.40	1,090.60	5,453.00	-	4,362.40	1,090.60	5,453.00	-
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³	116.56	29.13	145.69	5.60	5.60	-	5.60	-	652.74	163.12	815.86	652.74	163.12	815.86	-	652.74	163.12	815.86	-
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	166.32	166.32	-	166.32	-	389.19	96.46	485.65	389.19	96.46	485.65	-	389.19	96.46	485.65	-
24.03%	69.64%	4.10	CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO	und	1,723.32	430.83	2,154.15	2.00	2.00	-	2.00	-	3,446.64	861.66	4,308.30	3,446.64	861.66	4,308.30	-	3,446.64	861.66	4,308.30	-
24.03%	69.64%	4.11	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und	2,768.24	692.05	3,460.29	1.00	1.00	-	1.00	-	2,768.24	692.05	3,460.29	2,768.24	692.05	3,460.29	-	2,768.24	692.05	3,460.29	-
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															24,993.77			24,993.77	-			24,993.77	-
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																							
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA MEIO-FIO (CAIÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	19.60	19.60	-	19.60	-	28.02	6.86	34.88	28.02	6.86	34.88	-	28.02	6.86	34.88	-
24.03%	69.64%	5.2	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.57	0.57	-	0.57	-	517.37	129.33	646.70	517.37	129.33	646.70	-	517.37	129.33	646.70	-
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.25	0.25	-	0.25	-	226.92	56.72	283.64	226.92	56.72	283.64	-	226.92	56.72	283.64	-
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-
24.03%	69.64%	5.6	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	4.00	4.00	-	4.00	-	1,727.12	431.80	2,158.92	1,727.12	431.80	2,158.92	-	1,727.12	431.80	2,158.92	-
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															4,049.62			4,049.62	-			4,049.62	-
Total Geral													R\$ 55,514.35	R\$ 13,851.88	R\$ 69,366.23	R\$ 55,514.35	R\$ 13,851.88	R\$ 69,366.23		R\$ 55,514.35	R\$ 13,851.88	R\$ 69,366.23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: Viela 184 - Bairro Rincão - Taquari / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	284.00	284.00	-	284.00	-	116.44	28.40	144.84	116.44	28.40	144.84	-	116.44	28.40	144.84	-
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	71.00	71.00	-	71.00	-	42.60	10.65	53.25	42.60	10.65	53.25	-	42.60	10.65	53.25	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															198.09			198.09	-			198.09	-
2 MOVIMENTO DE TERRA																							
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT até 200M	m³	13.30	3.32	16.62	85.20	85.20	-	85.20	-	1,133.16	282.86	1,416.02	1,133.16	282.86	1,416.02	-	1,133.16	282.86	1,416.02	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	426.00	426.00	-	426.00	-	996.84	247.08	1,243.92	996.84	247.08	1,243.92	-	996.84	247.08	1,243.92	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	106.50	106.50	-	106.50	-	161.88	40.47	202.35	161.88	40.47	202.35	-	161.88	40.47	202.35	-
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	56.80	56.80	-	56.80	-	454.40	113.60	568.00	454.40	113.60	568.00	-	454.40	113.60	568.00	-
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	1,917.00	1,917.00	-	1,917.00	-	4,485.78	1,111.86	5,597.64	4,485.78	1,111.86	5,597.64	-	4,485.78	1,111.86	5,597.64	-
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															9,027.93			9,027.93	-			9,027.93	-
3 PAVIMENTAÇÃO																							
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	284.00	284.00	-	284.00	-	678.76	170.40	849.16	678.76	170.40	849.16	-	678.76	170.40	849.16	-
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	284.00	284.00	-	284.00	-	20,595.68	5,146.08	25,741.76	20,595.68	5,146.08	25,741.76	-	20,595.68	5,146.08	25,741.76	-
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	1,037.74	1,037.74	-	1,037.74	-	2,833.03	705.66	3,538.69	2,833.03	705.66	3,538.69	-	2,833.03	705.66	3,538.69	-
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	1,037.74	1,037.74	-	1,037.74	-	1,120.76	269.81	1,390.57	1,120.76	269.81	1,390.57	-	1,120.76	269.81	1,390.57	-
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³	2.34	0.58	2.92	843.48	843.48	-	843.48	-	1,973.75	489.21	2,462.96	1,973.75	489.21	2,462.96	-	1,973.75	489.21	2,462.96	-
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	146.00	146.00	-	146.00	-	7,695.66	1,922.82	9,618.48	7,695.66	1,922.82	9,618.48	-	7,695.66	1,922.82	9,618.48	-
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	197.10	197.10	-	197.10	-	575.53	141.22	716.75	575.53	141.22	716.75	-	575.53	141.22	716.75	-
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	197.10	197.10	-	197.10	-	181.33	45.33	226.66	181.33	45.33	226.66	-	181.33	45.33	226.66	-
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															44,403.81			44,403.81	-			44,403.81	-
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																							
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	119.42	119.42	-	119.42	-	1,042.54	260.33	1,302.87	1,042.54	260.33	1,302.87	-	1,042.54	260.33	1,302.87	-
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	100.11	100.11	-	100.11	-	2,014.21	503.55	2,517.76	2,014.21	503.55	2,517.76	-	2,014.21	503.55	2,517.76	-
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	92.69	92.69	-	92.69	-	253.97	63.02	316.99	253.97	63.02	316.99	-	253.97	63.02	316.99	-
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	23.17	23.17	-	23.17	-	35.22	8.80	44.02	35.22	8.80	44.02	-	35.22	8.80	44.02	-
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	76.00	76.00	-	76.00	-	4,623.84	1,155.96	5,779.80	4,623.84	1,155.96	5,779.80	-	4,623.84	1,155.96	5,779.80	-
24.03%	69.64%	4.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	76.00	76.00	-	76.00	-	4,362.40	1,090.60	5,453.00	4,362.40	1,090.60	5,453.00	-	4,362.40	1,090.60	5,453.00	-
24.03%	69.64%	4.7	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³	116.56	29.13	145.69	6.08	6.08	-	6.08	-	708.68	177.11	885.79	708.68	177.11	885.79	-	708.68	177.11	885.79	-
24.03%	69.64%	4.8	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	180.58	180.58	-	180.58	-	422.56	104.73	527.29	422.56	104.73	527.29	-	422.56	104.73	527.29	-
24.03%	69.64%	4.9	CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO	und	1,723.32	430.83	2,154.15	2.00	2.00	-	2.00	-	3,446.64	861.66	4,308.30	3,446.64	861.66	4,308.30	-	3,446.64	861.66	4,308.30	-
24.03%	69.64%	4.10	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und	2,768.24	692.05	3,460.29	1.00	1.00	-	1.00	-	2,768.24	692.05	3,460.29	2,768.24	692.05	3,460.29	-	2,768.24	692.05	3,460.29	-
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															24,596.11			24,596.11	-			24,596.11	-
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																							
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIACÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	40.88	40.88	-	40.88	-	58.46	14.30	72.76	58.46	14.30	72.76	-	58.46	14.30	72.76	-
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R15-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.57	0.57	-	0.57	-	517.37	129.33	646.70	517.37	129.33	646.70	-	517.37	129.33	646.70	-
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.25	0.25	-	0.25	-	226.92	56.72	283.64	226.92	56.72	283.64	-	226.92	56.72	283.64	-
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	4.00	4.00	-	4.00	-	1,727.12	431.80	2,158.92	1,727.12	431.80	2,158.92	-	1,727.12	431.80	2,158.92	-
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															4,087.50			4,087.50	-			4,087.50	-
Total Geral													R\$ 65,879.86	R\$ 16,433.58	R\$ 82,313.44	R\$ 65,879.86	R\$ 16,433.58	R\$ 82,313.44		R\$ 65,879.86	R\$ 16,433.58	R\$ 82,313.44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA JOÃO CARLOS F. DO COUTO, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	370.40	370.40	-	370.40	-	151.86	37.04	188.90	151.86	37.04	188.90	-	151.86	37.04	188.90	-	
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	92.60	92.60	-	92.60	-	55.56	13.89	69.45	55.56	13.89	69.45	-	55.56	13.89	69.45	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															258.35			258.35	-			258.35	-	
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	148.16	152.00	3.84	152.00	-	1,970.52	491.89	2,462.41	2,021.60	504.64	2,526.24	63.82	2,021.60	504.64	2,526.24	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	740.80	760.00	19.20	760.00	-	1,733.47	429.66	2,163.13	1,778.40	440.80	2,219.20	56.06	1,778.40	440.80	2,219.20	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	185.20	190.00	4.80	190.00	-	281.51	70.37	351.88	288.80	72.20	361.00	9.12	288.80	72.20	361.00	-	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	74.08	76.00	1.92	76.00	-	592.64	148.16	740.80	608.00	152.00	760.00	19.20	608.00	152.00	760.00	-	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	2,500.20	2,565.00	64.80	2,565.00	-	5,850.47	1,450.11	7,300.58	6,002.10	1,487.70	7,489.80	189.21	6,002.10	1,487.70	7,489.80	-	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															13,018.80			13,356.24	337.41			13,356.24	-	
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	740.80	760.00	19.20	760.00	-	1,770.51	444.48	2,214.99	1,816.40	456.00	2,272.40	57.40	1,816.40	456.00	2,272.40	-	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	740.80	760.00	19.20	760.00	-	53,722.82	13,423.29	67,146.11	55,115.20	13,771.20	68,886.40	1,740.28	55,115.20	13,771.20	68,886.40	-	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNICK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	2,706.88	2,777.04	70.16	2,777.04	-	7,389.79	1,840.67	9,230.46	7,581.32	1,888.38	9,469.70	239.24	7,581.32	1,888.38	9,469.70	-	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNICK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	2,706.88	2,777.04	70.16	2,777.04	-	2,923.43	703.78	3,627.21	2,999.20	722.03	3,723.23	94.01	2,999.20	722.03	3,723.23	-	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	2,200.18	2,257.20	57.02	2,257.20	-	5,148.42	1,276.10	6,424.52	5,281.85	1,309.17	6,591.02	166.49	5,281.85	1,309.17	6,591.02	-	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	193.20	193.20	-	193.20	-	10,183.57	2,544.44	12,728.01	10,183.57	2,544.44	12,728.01	-	10,183.57	2,544.44	12,728.01	-	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	260.82	260.82	-	260.82	-	610.32	151.27	761.59	610.32	151.27	761.59	-	610.32	151.27	761.59	-	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	260.82	260.82	-	260.82	-	239.96	59.98	299.94	239.96	59.98	299.94	-	239.96	59.98	299.94	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															102,432.83			104,730.29	2,297.42			104,730.29	-	
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																								
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	94.03	80.06	(13.97)	80.06	-	820.88	204.98	1,025.86	698.92	174.53	873.45	(152.41)	698.92	174.53	873.45	-	
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	68.10	57.21	(10.89)	57.21	-	1,370.17	342.54	1,712.71	1,151.07	287.76	1,438.83	(273.88)	1,151.07	287.76	1,438.83	-	
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	124.46	109.68	(14.78)	109.68	-	341.02	84.63	425.65	300.52	74.58	375.10	(50.54)	300.52	74.58	375.10	-	
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	31.11	27.42	(3.69)	27.42	-	47.28	11.82	59.10	41.68	10.41	52.09	(7.01)	41.68	10.41	52.09	-	
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	35.00	23.00	(12.00)	23.00	-	2,129.40	532.35	2,661.75	1,399.32	349.83	1,749.15	(912.60)	1,399.32	349.83	1,749.15	-	
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	16.00	17.00	1.00	17.00	-	1,928.32	482.08	2,410.40	2,048.84	512.21	2,561.05	150.65	2,048.84	512.21	2,561.05	-	
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	51.00	40.00	(11.00)	40.00	-	2,927.40	731.85	3,659.25	2,296.00	574.00	2,870.00	(789.25)	2,296.00	574.00	2,870.00	-	
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m²	116.56	29.13	145.69	4.08	3.20	(0.88)	3.20	-	475.56	118.85	594.41	372.99	93.21	466.20	(128.20)	372.99	93.21	466.20	-	
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	121.18	95.04	(26.14)	95.04	-	353.84	70.28	424.12	322.39	55.12	377.51	(76.32)	322.39	55.12	377.51	-	
24.03%	69.64%	4.11	CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO SIMPLES	und	1,723.32	430.83	2,154.15	4.00	4.00	-	4.00	-	6,893.28	1,723.32	8,616.60	6,893.28	1,723.32	8,616.60	-	6,893.28	1,723.32	8,616.60	-	
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															21,519.57			19,279.98	(2,239.56)			19,279.98	-	
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	14.04	14.04	-	14.04	-	151.35	35.35	186.70	151.35	35.35	186.70	-	151.35	35.35	186.70	-	
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	54.10	54.10	-	54.10	-	77.36	18.93	96.29	77.36	18.93	96.29	-	77.36	18.93	96.29	-	
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-	
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (ÁREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.57	0.57	-	0.57	-	517.37	129.33	646.70	517.37	129.33	646.70	-	517.37	129.33	646.70	-	
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (ÁREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.75	0.75	-	0.75	-	680.74	170.18	850.92	680.74	170.18	850.92	-	680.74	170.18	850.92	-	
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-	
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	6.00	6.00	-	6.00	-	2,590.68	647.70	3,238.38	2,590.68	647.70	3,238.38	-	2,590.68	647.70	3,238.38	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															6,514.66			6,514.66	-			6,514.66	-	
Total Geral													R\$ 115,053.81	R\$ 28,690.40	R\$ 143,744.21	R\$ 115,371.24	R\$ 28,768.28	R\$ 144,139.52	R\$ 395.27	R\$ 115,371.24	R\$ 28,768.28	R\$ 144,139.52		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA ADÃO S. BRANDÃO, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	349.20	349.20	-	349.20	-	143.17	34.92	178.09	143.17	34.92	178.09	-	143.17	34.92	178.09	-	
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	87.30	87.30	-	87.30	-	52.38	13.09	65.47	52.38	13.09	65.47	-	52.38	13.09	65.47	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES													243.56			243.56			-			243.56	-	
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	139.68	205.65	65.97	205.65	-	1,857.75	463.73	2,321.48	2,735.15	682.75	3,417.90	1,096.42	2,735.15	682.75	3,417.90	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	698.40	1,028.24	329.84	1,028.24	-	1,634.25	405.07	2,039.32	2,406.09	596.37	3,002.46	963.13	2,406.09	596.37	3,002.46	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	174.60	257.06	82.46	257.06	-	265.40	66.34	331.74	390.73	97.68	488.41	156.67	390.73	97.68	488.41	-	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	69.84	102.88	33.04	102.88	-	558.72	139.68	698.40	823.04	205.76	1,028.80	330.40	823.04	205.76	1,028.80	-	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	2,357.10	3,472.20	1,115.10	3,472.20	-	5,515.62	1,367.11	6,882.73	8,124.95	2,013.87	10,138.82	3,256.09	8,124.95	2,013.87	10,138.82	-	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA													12,273.67			18,076.39			5,802.71			18,076.39	-	
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SURLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	714.40	1,051.90	337.50	1,051.90	-	1,707.41	428.64	2,136.05	2,514.04	631.14	3,145.18	1,009.12	2,514.04	631.14	3,145.18	-	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	714.40	1,051.90	337.50	1,051.90	-	51,808.29	12,944.92	64,753.21	76,283.79	19,060.42	95,344.21	30,591.00	76,283.79	19,060.42	95,344.21	-	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	2,610.42	3,843.64	1,233.22	3,843.64	-	7,126.45	1,775.08	8,901.53	10,493.14	2,613.67	13,106.81	4,205.28	10,493.14	2,613.67	13,106.81	-	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	2,610.42	3,843.64	1,233.22	3,843.64	-	2,819.26	678.70	3,497.96	4,151.13	999.34	5,150.47	1,652.51	4,151.13	999.34	5,150.47	-	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	2,121.77	3,124.14	1,002.37	3,124.14	-	4,964.94	1,230.62	6,195.56	7,310.48	1,812.00	9,122.48	2,926.92	7,310.48	1,812.00	9,122.48	-	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	186.60	284.10	97.50	284.10	-	9,835.68	2,457.52	12,293.20	14,974.91	3,741.59	18,716.50	6,423.30	14,974.91	3,741.59	18,716.50	-	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	251.91	383.54	131.63	383.54	-	589.47	146.10	735.57	897.48	222.45	1,119.93	384.35	897.48	222.45	1,119.93	-	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	251.91	383.54	131.63	383.54	-	231.76	57.93	289.69	352.86	88.21	441.07	151.37	352.86	88.21	441.07	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO													98,802.77			146,146.65			47,343.85			146,146.65	-	
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	4.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	15.15	15.15	-	15.15	-	653.42	163.31	816.73	653.42	163.31	816.73	-	653.42	163.31	816.73	-	
24.03%	69.64%	4.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	52.25	52.25	-	52.25	-	74.72	18.28	93.00	74.72	18.28	93.00	-	74.72	18.28	93.00	-	
24.03%	69.64%	4.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-	
24.03%	69.64%	4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.57	0.57	-	0.57	-	517.37	129.33	646.70	517.37	129.33	646.70	-	517.37	129.33	646.70	-	
24.03%	69.64%	4.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.75	0.75	-	0.75	-	680.74	170.18	850.92	680.74	170.18	850.92	-	680.74	170.18	850.92	-	
24.03%	69.64%	4.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-	
24.03%	69.64%	4.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PARDEDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	6.00	6.00	-	6.00	-	2,590.68	647.70	3,238.38	2,590.68	647.70	3,238.38	-	2,590.68	647.70	3,238.38	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA													6,571.21			6,571.21			-			6,571.21	-	
Total Geral													R\$ 94,367.88			R\$ 23,523.33			R\$ 117,891.21			R\$ 136,910.67	R\$ 34,127.14	R\$ 171,037.81

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA ADÃO BECKER, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	247.60	247.60	-	247.60	-	101.51	24.76	126.27	101.51	24.76	126.27	-	101.51	24.76	126.27	-
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	61.90	61.90	-	61.90	-	37.14	9.28	46.42	37.14	9.28	46.42	-	37.14	9.28	46.42	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															172.69			172.69	-			172.69	-
2 MOVIMENTO DE TERRA																							
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	95.33	97.02	1.69	97.02	-	1,267.89	316.49	1,584.38	1,290.37	322.10	1,612.47	28.08	1,290.37	322.10	1,612.47	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	476.65	485.12	8.47	485.12	-	1,115.36	276.45	1,391.81	1,135.19	281.36	1,416.55	24.73	1,135.19	281.36	1,416.55	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	119.16	121.28	2.12	121.28	-	181.12	45.28	226.40	184.35	46.08	230.43	4.02	184.35	46.08	230.43	-
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	49.52	50.42	0.90	50.42	-	396.16	99.04	495.20	403.36	100.84	504.20	8.99	403.36	100.84	504.20	-
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	1,671.30	1,701.67	30.37	1,701.67	-	3,910.84	969.35	4,880.19	3,981.91	986.96	4,968.87	88.68	3,981.91	986.96	4,968.87	-
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															8,577.98			8,732.52	154.50			8,732.52	-
3 PAVIMENTAÇÃO																							
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SURLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	441.04	448.95	7.91	448.95	-	1,054.08	264.62	1,318.70	1,072.99	269.37	1,342.36	23.65	1,072.99	269.37	1,342.36	-
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	441.04	448.95	7.91	448.95	-	31,984.22	7,991.64	39,975.86	32,557.85	8,134.97	40,692.82	716.96	32,557.85	8,134.97	40,692.82	-
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	1,611.56	1,640.46	28.90	1,640.46	-	4,399.55	1,095.86	5,495.41	4,478.45	1,115.51	5,593.96	98.54	4,478.45	1,115.51	5,593.96	-
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	1,611.56	1,640.46	28.90	1,640.46	-	1,740.49	419.00	2,159.49	1,771.70	426.51	2,198.21	38.72	1,771.70	426.51	2,198.21	-
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	1,309.89	1,333.38	23.49	1,333.38	-	3,065.14	759.73	3,824.87	3,120.10	773.36	3,893.46	68.59	3,120.10	773.36	3,893.46	-
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	135.80	130.00	(5.80)	130.00	-	7,158.02	1,788.48	8,946.50	6,852.30	1,712.10	8,564.40	(382.10)	6,852.30	1,712.10	8,564.40	-
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	183.33	175.50	(7.83)	175.50	-	408.99	106.33	535.32	410.67	101.79	512.46	(22.86)	410.67	101.79	512.46	-
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	183.33	175.50	(7.83)	175.50	-	168.66	42.16	210.82	161.46	40.36	201.82	(9.00)	161.46	40.36	201.82	-
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															62,466.97			62,999.49	532.50			62,999.49	-
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																							
24.03%	69.64%	4.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	13.92	13.92	-	13.92	-	600.37	150.05	750.42	600.37	150.05	750.42	-	600.37	150.05	750.42	-
24.03%	69.64%	4.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	38.02	38.02	-	38.02	-	54.37	13.30	67.67	54.37	13.30	67.67	-	54.37	13.30	67.67	-
24.03%	69.64%	4.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-
24.03%	69.64%	4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.57	0.57	-	0.57	-	517.37	129.33	646.70	517.37	129.33	646.70	-	517.37	129.33	646.70	-
24.03%	69.64%	4.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.75	0.75	-	0.75	-	680.74	170.18	850.92	680.74	170.18	850.92	-	680.74	170.18	850.92	-
24.03%	69.64%	4.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-
24.03%	69.64%	4.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PARDEDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	6.00	6.00	-	6.00	-	2,590.68	647.70	3,238.38	2,590.68	647.70	3,238.38	-	2,590.68	647.70	3,238.38	-
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															6,479.57			6,479.57	-			6,479.57	-
Total Geral													R\$ 62,193.10	R\$ 15,504.11	R\$ 77,697.21	R\$ 62,743.28	R\$ 15,640.99	R\$ 78,384.27	R\$ 687.00	R\$ 62,743.28	R\$ 15,640.99	R\$ 78,384.27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA DAVID CANABARRO, BAIRRO CENTRO - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	652.00	652.00	-	652.00	-	267.32	65.20	332.52	267.32	65.20	332.52	-	267.32	65.20	332.52	-	
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	163.00	163.00	-	163.00	-	97.80	24.45	122.25	97.80	24.45	122.25	-	97.80	24.45	122.25	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES														454.77				454.77	-				-	
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	237.46	226.82	(10.64)	226.82	-	3,158.22	788.36	3,946.58	3,016.70	753.04	3,769.74	(176.83)	3,016.70	753.04	3,769.74	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	1,187.30	1,134.12	(53.18)	1,134.12	-	2,778.28	688.63	3,466.91	2,653.85	657.78	3,311.63	(155.28)	2,653.85	657.78	3,311.63	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	296.83	283.53	(13.30)	283.53	-	451.18	112.79	563.97	430.96	107.74	538.70	(25.27)	430.96	107.74	538.70	-	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	130.40	124.51	(5.89)	124.51	-	1,043.20	260.80	1,304.00	996.08	249.02	1,245.10	(58.90)	996.08	249.02	1,245.10	-	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	4,401.00	4,202.21	(198.79)	4,202.21	-	10,298.34	2,552.58	12,850.92	9,833.17	2,437.28	12,270.45	(580.46)	9,833.17	2,437.28	12,270.45	-	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA														22,132.38				21,135.62	(996.74)				21,135.62	-
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	1,071.10	1,023.10	(48.00)	1,023.10	-	2,559.92	642.66	3,202.58	2,445.20	613.86	3,059.06	(143.52)	2,445.20	613.86	3,059.06	-	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	1,071.10	1,023.10	(48.00)	1,023.10	-	77,676.17	19,408.33	97,084.50	74,195.21	18,538.57	92,733.78	(4,350.72)	74,195.21	18,538.57	92,733.78	-	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	3,913.80	3,738.40	(175.40)	3,738.40	-	10,684.67	2,661.38	13,346.05	10,205.83	2,542.11	12,747.94	(598.11)	10,205.83	2,542.11	12,747.94	-	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	3,913.80	3,738.40	(175.40)	3,738.40	-	4,226.91	1,017.58	5,244.49	4,037.47	971.98	5,009.45	(235.03)	4,037.47	971.98	5,009.45	-	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	3,181.17	3,038.61	(142.56)	3,038.61	-	7,443.94	1,845.07	9,289.01	7,110.35	1,762.39	8,872.74	(416.27)	7,110.35	1,762.39	8,872.74	-	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	215.50	218.50	3.00	218.50	-	11,359.01	2,838.13	14,197.14	11,517.14	2,877.64	14,394.78	197.64	11,517.14	2,877.64	14,394.78	-	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	290.93	294.98	4.05	294.98	-	680.78	168.73	849.51	690.26	171.08	861.34	11.82	690.26	171.08	861.34	-	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	290.93	294.98	4.05	294.98	-	267.65	66.91	334.56	271.38	67.84	339.22	4.65	271.38	67.84	339.22	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO														143,547.84				138,018.31	(5,529.54)				138,018.31	-
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																								
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	240.05	242.45	2.40	242.45	-	2,095.64	523.30	2,618.94	2,116.58	528.54	2,645.12	26.18	2,116.58	528.54	2,645.12	-	
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	200.88	200.88	-	200.88	-	4,041.71	1,010.42	5,052.13	4,041.71	1,010.42	5,052.13	-	4,041.71	1,010.42	5,052.13	-	
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	188.02	199.52	11.50	199.52	-	515.17	127.85	643.02	546.68	135.67	682.35	39.33	546.68	135.67	682.35	-	
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	47.00	49.88	2.88	49.88	-	71.44	17.86	89.30	75.82	18.95	94.77	5.47	75.82	18.95	94.77	-	
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	32.00	32.00	-	32.00	-	1,946.88	486.72	2,433.60	1,946.88	486.72	2,433.60	-	1,946.88	486.72	2,433.60	-	
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	119.00	119.00	-	119.00	-	14,341.88	3,585.47	17,927.35	14,341.88	3,585.47	17,927.35	-	14,341.88	3,585.47	17,927.35	-	
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	151.00	151.00	-	151.00	-	8,667.40	2,166.85	10,834.25	8,667.40	2,166.85	10,834.25	-	8,667.40	2,166.85	10,834.25	-	
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³	116.56	29.13	145.69	12.72	12.72	-	12.72	-	1,482.64	370.53	1,853.17	1,482.64	370.53	1,853.17	-	1,482.64	370.53	1,853.17	-	
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	377.78	377.78	-	377.78	-	884.00	219.11	1,103.11	884.00	219.11	1,103.11	-	884.00	219.11	1,103.11	-	
24.03%	69.64%	4.10	CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO SIMPLES	und	1,723.32	430.83	2,154.15	4.00	6.00	2.00	6.00	-	6,893.28	1,723.32	8,616.60	10,339.92	2,584.98	12,924.90	4,308.30	10,339.92	2,584.98	12,924.90	-	
24.03%	69.64%	4.11	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und	2,768.24	692.05	3,460.29	2.00	2.00	-	2.00	-	5,536.48	1,384.10	6,920.58	5,536.48	1,384.10	6,920.58	-	5,536.48	1,384.10	6,920.58	-	
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS														58,092.05				62,471.33	4,379.28				62,471.33	-
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	37.77	37.77	-	37.77	-	1,629.02	407.16	2,036.18	1,629.02	407.16	2,036.18	-	1,629.02	407.16	2,036.18	-	
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	60.34	60.34	-	60.34	-	86.29	21.11	107.40	86.29	21.11	107.40	-	86.29	21.11	107.40	-	
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-	
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.14	1.14	-	1.14	-	1,034.73	258.67	1,293.40	1,034.73	258.67	1,293.40	-	1,034.73	258.67	1,293.40	-	
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.50	1.50	-	1.50	-	1,361.49	340.36	1,701.85	1,361.49	340.36	1,701.85	-	1,361.49	340.36	1,701.85	-	
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-	
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	10.00	10.00	-	10.00	-	4,317.80	1,079.50	5,397.30	4,317.80	1,079.50	5,397.30	-	4,317.80	1,079.50	5,397.30	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA														11,461.61				11,461.61	-				11,461.61	-
Total Geral													R\$ 188,639.64	R\$ 47,049.01	R\$ 235,688.65	R\$ 186,918.44	R\$ 46,623.20	R\$ 233,541.64	-R\$ 2,147.00	R\$ 186,918.44	R\$ 46,623.20	R\$ 233,541.64		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA BRIGADEIRO ALBINO, BAIRRO CENTRO - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	1,092.00	1,092.00	-	1,092.00	-	447.72	109.20	556.92	447.72	109.20	556.92	-	447.72	109.20	556.92	-
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	273.00	273.00	-	273.00	-	163.80	40.95	204.75	163.80	40.95	204.75	-	163.80	40.95	204.75	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															761.67			761.67	-			761.67	-
2 MOVIMENTO DE TERRA																							
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	368.28	368.28	-	368.28	-	4,898.13	1,222.68	6,120.81	4,898.13	1,222.68	6,120.81	-	4,898.13	1,222.68	6,120.81	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	1,841.40	1,841.40	-	1,841.40	-	4,308.87	1,068.01	5,376.88	4,308.87	1,068.01	5,376.88	-	4,308.87	1,068.01	5,376.88	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	460.35	460.35	-	460.35	-	699.73	174.93	874.66	699.73	174.93	874.66	-	699.73	174.93	874.66	-
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	208.80	208.80	-	208.80	-	1,670.40	417.60	2,088.00	1,670.40	417.60	2,088.00	-	1,670.40	417.60	2,088.00	-
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	7,047.00	7,047.00	-	7,047.00	-	16,489.98	4,087.26	20,577.24	16,489.98	4,087.26	20,577.24	-	16,489.98	4,087.26	20,577.24	-
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															35,037.59			35,037.59	-			35,037.59	-
3 PAVIMENTAÇÃO																							
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	1,513.56	1,513.56	-	1,513.56	-	3,617.41	908.13	4,525.54	3,617.41	908.13	4,525.54	-	3,617.41	908.13	4,525.54	-
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	1,513.56	1,513.56	-	1,513.56	-	109,763.37	27,425.70	137,189.07	109,763.37	27,425.70	137,189.07	-	109,763.37	27,425.70	137,189.07	-
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	5,530.55	5,530.55	-	5,530.55	-	15,098.40	3,760.77	18,859.17	15,098.40	3,760.77	18,859.17	-	15,098.40	3,760.77	18,859.17	-
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	5,530.55	5,530.55	-	5,530.55	-	5,972.99	1,437.94	7,410.93	5,972.99	1,437.94	7,410.93	-	5,972.99	1,437.94	7,410.93	-
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	4,495.27	4,495.27	-	4,495.27	-	10,518.93	2,607.25	13,126.18	10,518.93	2,607.25	13,126.18	-	10,518.93	2,607.25	13,126.18	-
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X30X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	533.48	533.48	-	533.48	-	28,119.73	7,025.93	35,145.66	28,119.73	7,025.93	35,145.66	-	28,119.73	7,025.93	35,145.66	-
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	720.20	720.20	-	720.20	-	1,685.27	417.71	2,102.98	1,685.27	417.71	2,102.98	-	1,685.27	417.71	2,102.98	-
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	720.20	720.20	-	720.20	-	662.59	165.64	828.23	662.59	165.64	828.23	-	662.59	165.64	828.23	-
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															219,187.76			219,187.76	-			219,187.76	-
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																							
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	73.63	73.63	-	73.63	-	642.79	160.51	803.30	642.79	160.51	803.30	-	642.79	160.51	803.30	-
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	49.94	49.94	-	49.94	-	1,002.78	250.69	1,253.47	1,002.78	250.69	1,253.47	-	1,002.78	250.69	1,253.47	-
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	114.20	114.20	-	114.20	-	312.91	77.65	390.56	312.91	77.65	390.56	-	312.91	77.65	390.56	-
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	28.55	28.55	-	28.55	-	43.40	10.84	54.24	43.40	10.84	54.24	-	43.40	10.84	54.24	-
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	20.00	20.00	-	20.00	-	1,216.80	304.20	1,521.00	1,216.80	304.20	1,521.00	-	1,216.80	304.20	1,521.00	-
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	14.00	14.00	-	14.00	-	1,687.28	421.82	2,109.10	1,687.28	421.82	2,109.10	-	1,687.28	421.82	2,109.10	-
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	34.00	34.00	-	34.00	-	1,951.60	487.90	2,439.50	1,951.60	487.90	2,439.50	-	1,951.60	487.90	2,439.50	-
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m²	116.56	29.13	145.69	2.72	2.72	-	2.72	-	317.04	79.23	396.27	317.04	79.23	396.27	-	317.04	79.23	396.27	-
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	80.78	80.78	-	80.78	-	189.02	46.85	235.87	189.02	46.85	235.87	-	189.02	46.85	235.87	-
24.03%	69.64%	4.10	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und	2,768.24	692.05	3,460.29	4.00	4.00	-	4.00	-	11,072.96	2,768.20	13,841.16	11,072.96	2,768.20	13,841.16	-	11,072.96	2,768.20	13,841.16	-
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS															23,044.47			23,044.47	-			23,044.47	-
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																							
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	34.44	34.44	-	34.44	-	1,485.40	371.26	1,856.66	1,485.40	371.26	1,856.66	-	1,485.40	371.26	1,856.66	-
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIXÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	149.37	149.37	-	149.37	-	213.60	52.27	265.87	213.60	52.27	265.87	-	213.60	52.27	265.87	-
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08	6.00	6.00	-	6.00	-	778.02	194.46	972.48	778.02	194.46	972.48	-	778.02	194.46	972.48	-
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	2.85	2.85	-	2.85	-	2,586.83	646.69	3,233.52	2,586.83	646.69	3,233.52	-	2,586.83	646.69	3,233.52	-
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.00	1.00	-	1.00	-	907.66	226.91	1,134.57	907.66	226.91	1,134.57	-	907.66	226.91	1,134.57	-
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	13.00	13.00	-	13.00	-	5,613.14	1,403.35	7,016.49	5,613.14	1,403.35	7,016.49	-	5,613.14	1,403.35	7,016.49	-
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															15,080.91			15,080.91	-			15,080.91	-
Total Geral													R\$ 234,619.61	R\$ 58,492.79	R\$ 293,112.40	R\$ 234,619.61	R\$ 58,492.79	R\$ 293,112.40		R\$ 234,619.61	R\$ 58,492.79	R\$ 293,112.40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: RUA PERI SARAIVA E RUA RIVALDO RENNEN KERN, BAIRRO COQUEIROS - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO		
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA				
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																									
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	1,163.20	1,163.20	-	1,163.20	-	476.91	116.32	593.23	476.91	116.32	593.23	-	476.91	116.32	593.23	-		
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	290.80	290.80	-	290.80	-	174.48	43.62	218.10	174.48	43.62	218.10	-	174.48	43.62	218.10	-		
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES													811.33			811.33			811.33			-			
2 MOVIMENTO DE TERRA																									
				0.1212																					
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	441.90	438.79	(3.11)	438.79	-	5,877.27	1,467.10	7,344.37	5,835.90	1,456.78	7,292.68	(51.68)	5,835.90	1,456.78	7,292.68	-		
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	2,209.50	2,193.96	(15.54)	2,193.96	-	5,170.23	1,281.51	6,451.74	5,133.87	1,272.49	6,406.36	(45.37)	5,133.87	1,272.49	6,406.36	-		
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	552.38	548.49	(3.89)	548.49	-	839.62	209.90	1,049.52	833.71	208.42	1,042.13	(7.39)	833.71	208.42	1,042.13	-		
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	243.44	241.74	(1.70)	241.74	-	1,947.52	486.88	2,434.40	1,933.92	483.48	2,417.40	(16.99)	1,933.92	483.48	2,417.40	-		
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	8,216.10	8,158.72	(57.38)	8,158.72	-	19,225.68	4,765.33	23,991.01	19,091.41	4,732.05	23,823.46	(167.54)	19,091.41	4,732.05	23,823.46	-		
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA													41,271.04			40,982.03			(288.97)			40,982.03	-		
3 PAVIMENTAÇÃO																									
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	2,008.82	1,994.52	(14.30)	1,994.52	-	4,801.08	1,205.29	6,006.37	4,766.90	1,196.71	5,963.61	(42.75)	4,766.90	1,196.71	5,963.61	-		
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	2,008.82	1,994.52	(14.30)	1,994.52	-	145,679.63	36,399.81	182,079.44	144,642.59	36,140.70	180,783.29	(1,296.15)	144,642.59	36,140.70	180,783.29	-		
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	7,340.23	7,287.97	(52.26)	7,287.97	-	20,038.83	4,991.35	25,030.18	19,896.16	4,955.81	24,851.97	(178.20)	19,896.16	4,955.81	24,851.97	-		
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	7,340.23	7,287.97	(52.26)	7,287.97	-	7,927.45	1,908.45	9,835.90	7,871.00	1,894.87	9,765.87	(70.02)	7,871.00	1,894.87	9,765.87	-		
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	5,966.20	5,923.72	(42.48)	5,923.72	-	13,960.91	3,460.39	17,421.30	13,861.51	3,435.75	17,297.26	(124.04)	13,861.51	3,435.75	17,297.26	-		
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	521.88	504.00	62.12	504.00	-	27,508.30	6,873.15	34,381.45	30,782.64	7,691.28	38,473.92	4,092.46	30,782.64	7,691.28	38,473.92	-		
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	704.54	788.40	83.86	788.40	-	1,648.62	408.63	2,057.25	1,844.85	457.27	2,302.12	244.87	1,844.85	457.27	2,302.12	-		
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	704.54	788.40	83.86	788.40	-	648.18	162.04	810.22	725.33	181.33	906.66	96.43	725.33	181.33	906.66	-		
Sub-total PAVIMENTAÇÃO													277,622.11			280,344.70			2,722.60			280,344.70	-		
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																									
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	8.73	2.18	10.91	283.87	304.19	20.32	304.19	-	2,478.19	618.83	3,097.02	2,655.58	663.13	3,318.71	221.69	2,655.58	663.13	3,318.71	-		
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	20.12	5.03	25.15	233.37	249.21	15.84	249.21	-	4,695.40	1,173.85	5,869.25	5,014.11	1,253.52	6,267.63	398.37	5,014.11	1,253.52	6,267.63	-		
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,20km	m³ x km	2.74	0.68	3.42	242.41	263.92	21.51	263.92	-	664.21	164.83	829.04	723.14	179.46	902.60	73.56	723.14	179.46	902.60	-		
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.52	0.38	1.90	60.60	65.98	5.38	65.98	-	92.12	23.02	115.14	100.29	25.07	125.36	10.22	100.29	25.07	125.36	-		
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	60.84	15.21	76.05	139.00	152.00	13.00	152.00	-	8,456.76	2,114.19	10,570.95	9,247.68	2,311.92	11,559.60	988.65	9,247.68	2,311.92	11,559.60	-		
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m	120.52	30.13	150.65	36.00	39.00	3.00	39.00	-	4,338.72	1,084.68	5,423.40	4,700.28	1,175.07	5,875.35	451.95	4,700.28	1,175.07	5,875.35	-		
24.03%	69.64%	4.7	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m	57.40	14.35	71.75	175.00	191.00	16.00	191.00	-	10,045.00	2,511.25	12,556.25	10,963.40	2,740.85	13,704.25	1,148.00	10,963.40	2,740.85	13,704.25	-		
24.03%	69.64%	4.8	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m²	116.56	29.13	145.69	14.00	15.28	1.28	15.28	-	1,631.84	407.82	2,039.66	1,781.04	445.10	2,226.14	186.48	1,781.04	445.10	2,226.14	-		
24.03%	69.64%	4.9	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	415.80	453.82	38.02	453.82	-	972.57	241.16	1,214.13	1,061.94	263.21	1,325.15	111.01	1,061.94	263.21	1,325.15	-		
24.03%	69.64%	4.10	CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO	und	1,723.32	430.83	2,154.15	6.00	6.00	-	6.00	-	10,339.92	2,584.98	12,924.90	10,339.92	2,584.98	12,924.90	-	10,339.92	2,584.98	12,924.90	-		
24.03%	69.64%	4.11	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und	2,768.24	692.05	3,460.29	3.00	3.00	-	3.00	-	8,304.72	2,076.15	10,380.87	8,304.72	2,076.15	10,380.87	-	8,304.72	2,076.15	10,380.87	-		
Sub-total DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS													65,020.61			68,610.56			3,589.93			68,610.56	-		
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																									
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	62.70	62.70	-	62.70	-	2,704.25	675.90	3,380.15	2,704.25	675.90	3,380.15	-	2,704.25	675.90	3,380.15	-		
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	146.13	146.13	-	146.13	-	208.97	51.14	260.11	208.97	51.14	260.11	-	208.97	51.14	260.11	-		
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129.67	32.41	162.08	6.00	6.00	-	6.00	-	778.02	194.46	972.48	778.02	194.46	972.48	-	778.02	194.46	972.48	-		
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	2.28	2.28	-	2.28	-	2,069.46	517.35	2,586.81	2,069.46	517.35	2,586.81	-	2,069.46	517.35	2,586.81	-		
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	2.50	2.50	-	2.50	-	2,269.15	567.27	2,836.42	2,269.15	567.27	2,836.42	-	2,269.15	567.27	2,836.42	-		
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.59	1.59	-	1.59	-	1,443.18	360.78	1,803.96	1,443.18	360.78	1,803.96	-	1,443.18	360.78	1,803.96	-		
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	20.00	20.00	-	20.00	-	8,635.60	2,159.00	10,794.60	8,635.60	2,159.00	10,794.60	-	8,635.60	2,159.00	10,794.60	-		
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA													22,634.53			22,634.53			22,634.53			22,634.53	-		
Total Geral													R\$ 326,053.19		R\$ 81,306.43	R\$ 407,359.62		R\$ 330,871.91	R\$ 82,511.24	R\$ 413,383.15	R\$ 6,023.56	R\$ 330,871.91	R\$ 82,511.24	R\$ 413,383.15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
Local: RUA ERMERITA FALEIRO LOPES, BAIRRO CAITEIRA - TAQUARI / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51	352.00	352.00	-	352.00	-	144.32	35.20	179.52	144.32	35.20	179.52	-	144.32	35.20	179.52	-
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75	88.00	88.00	-	88.00	-	52.80	13.20	66.00	52.80	13.20	66.00	-	52.80	13.20	66.00	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															245.52			245.52	-			245.52	-
2 MOVIMENTO DE TERRA																							
24.03%	69.64%	2.1	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62	140.80	140.80	-	140.80	-	1,872.64	467.45	2,340.09	1,872.64	467.45	2,340.09	-	1,872.64	467.45	2,340.09	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	704.00	704.00	-	704.00	-	1,647.36	408.32	2,055.68	1,647.36	408.32	2,055.68	-	1,647.36	408.32	2,055.68	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90	176.00	176.00	-	176.00	-	267.52	66.88	334.40	267.52	66.88	334.40	-	267.52	66.88	334.40	-
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00	70.40	70.40	-	70.40	-	563.20	140.80	704.00	563.20	140.80	704.00	-	563.20	140.80	704.00	-
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92	2,376.00	2,376.00	-	2,376.00	-	5,559.84	1,378.08	6,937.92	5,559.84	1,378.08	6,937.92	-	5,559.84	1,378.08	6,937.92	-
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															12,372.09			12,372.09	-			12,372.09	-
3 PAVIMENTAÇÃO																							
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99	704.00	704.00	-	704.00	-	1,682.56	422.40	2,104.96	1,682.56	422.40	2,104.96	-	1,682.56	422.40	2,104.96	-
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64	704.00	704.00	-	704.00	-	51,054.08	12,756.48	63,810.56	51,054.08	12,756.48	63,810.56	-	51,054.08	12,756.48	63,810.56	-
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41	2,572.42	2,572.42	-	2,572.42	-	7,022.71	1,749.24	8,771.95	7,022.71	1,749.24	8,771.95	-	7,022.71	1,749.24	8,771.95	-
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34	2,572.42	2,572.42	-	2,572.42	-	2,778.22	668.82	3,447.04	2,778.22	668.82	3,447.04	-	2,778.22	668.82	3,447.04	-
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	2,090.88	2,090.88	-	2,090.88	-	4,892.65	1,212.71	6,105.36	4,892.65	1,212.71	6,105.36	-	4,892.65	1,212.71	6,105.36	-
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88	183.00	151.00	(32.00)	151.00	-	9,645.93	2,410.11	12,056.04	7,959.21	1,988.67	9,947.88	(2,108.16)	7,959.21	1,988.67	9,947.88	-
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92	247.05	203.85	(43.20)	203.85	-	578.10	143.28	721.38	477.01	118.23	595.24	(126.14)	477.01	118.23	595.24	-
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15	247.05	203.85	(43.20)	203.85	-	227.28	56.82	284.10	187.54	46.88	234.42	(49.68)	187.54	46.88	234.42	-
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															97,301.39			95,017.41	(2,283.98)			95,017.41	-
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																							
24.03%	69.64%	4.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91	14.10	14.10	-	14.10	-	608.14	151.99	760.13	608.14	151.99	760.13	-	608.14	151.99	760.13	-
24.03%	69.64%	4.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIXÃO)	m²	1.43	0.35	1.78	51.24	51.24	-	51.24	-	73.27	17.93	91.20	73.27	17.93	91.20	-	73.27	17.93	91.20	-
24.03%	69.64%	4.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08	2.00	2.00	-	2.00	-	259.34	64.82	324.16	259.34	64.82	324.16	-	259.34	64.82	324.16	-
24.03%	69.64%	4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	1.14	1.14	-	1.14	-	1,034.73	258.67	1,293.40	1,034.73	258.67	1,293.40	-	1,034.73	258.67	1,293.40	-
24.03%	69.64%	4.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.50	0.50	-	0.50	-	453.83	113.45	567.28	453.83	113.45	567.28	-	453.83	113.45	567.28	-
24.03%	69.64%	4.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57	0.53	0.53	-	0.53	-	481.06	120.26	601.32	481.06	120.26	601.32	-	481.06	120.26	601.32	-
24.03%	69.64%	4.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PARDEDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73	6.00	6.00	-	6.00	-	2,590.68	647.70	3,238.38	2,590.68	647.70	3,238.38	-	2,590.68	647.70	3,238.38	-
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															6,875.87			6,875.87	-			6,875.87	-
Total Geral													R\$ 93,490.26	R\$ 23,304.61	R\$ 116,794.87	R\$ 91,662.71	R\$ 22,848.18	R\$ 114,510.89	-R\$ 2,283.98	R\$ 91,662.71	R\$ 22,848.18	R\$ 114,510.89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

LOCAL: AV. VINTE DE SETEMBRO (LOCALIZAÇÃO: ENTRE A AV. LAUTERF FILHO E A RUA BERTOLDO KERN (INÍCIO ROTATÓRIA BAR DO CHICO))

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

ENCARGOS SOCIAIS		ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															-			-			-			
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT até 200M	m³	13.30	3.32	16.62			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															-			-			-			
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNICK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNICK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-			-			-			
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	4.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.7	SUORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															-			-			-			
6. CANTEIRO CENTRAL																								
24.03%	69.64%	4.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	130.60	32.64	163.24		9.60	9.60	9.60	-	-	-	-	1,253.76	313.34	1,567.10	1,567.10	1,253.76	313.34	1,567.10	-	
24.03%	69.64%	4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	8.35	2.08	10.43		14.08	14.08	14.08	-	-	-	-	117.57	29.28	146.85	146.85	117.57	29.28	146.85	-	
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ATÉ 30 KM - DMT 30 KM	m³xkm	2.36	0.59	2.95		422.40	422.40	422.40	-	-	-	-	996.87	249.21	1,246.08	1,246.08	996.87	249.21	1,246.08	-	
24.03%	69.64%	4.4	TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA ADICIONAL PARA EXCEDENTE A 30 KM - DMT 20 KM	m³xkm	0.94	0.23	1.17		281.60	281.60	281.60	-	-	-	-	264.71	64.76	329.47	329.47	264.71	64.76	329.47	-	
24.03%	69.64%	4.5	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.51	18.13	90.64		344.79	344.79	705.25	360.46	-	-	-	25,000.72	6,251.04	31,251.76	31,251.76	51,137.68	12,786.18	63,923.86	32,672.10	
24.03%	69.64%	4.6	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNICK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41		1,259.86	1,259.86	2,576.98	1,317.12	-	-	-	3,439.42	856.70	4,296.12	4,296.12	7,035.16	1,752.34	8,787.50	4,491.38	
24.03%	69.64%	4.5	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNICK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.07	0.27	1.34		1,259.86	1,259.86	2,576.98	1,348.05	-	-	-	1,348.05	340.16	1,688.21	1,688.21	2,757.37	695.78	3,453.15	1,764.94	
24.03%	69.64%	4.6	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92		1,024.03	1,024.03	2,094.59	1,070.56	-	-	-	2,396.23	593.93	2,990.16	2,990.16	4,901.34	1,214.86	6,116.20	3,126.04	
24.03%	69.64%	4.7	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO EXTRUSADO (0,15X0,15M)	m	60.97	15.24	76.21		698.00	698.00	806.00	108.00	-	-	-	42,557.06	10,637.52	53,194.58	53,194.58	49,141.82	12,283.44	61,425.26	8,230.68	
Sub-total CANTEIRO CENTRAL															-	96,710.33		96,710.33			146,995.47	50,285.14		
Total Geral																	R\$ 96,710.33	R\$ 96,710.33			R\$ 146,995.47	R\$ 50,285.14		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: Rua Miguel Ribeiro Martins - Taquari / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	2.417,50	604.37	3.021,87			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.2	PLACA DE OBRA	m²	494,88	123.72	618,60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51		540.37	540.37	540.37	-	-	-	-	221.55	54.03	275.58	275.58	221.55	54.03	275.58	-	
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75		166.00	166.00	166.00	-	-	-	-	99.60	24.90	124.50	124.50	99.60	24.90	124.50	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															-	400.08		400.08	400.08		400.08	400.08		
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62		27.01	27.01	27.01	-	-	-	-	359.23	89.67	448.90	448.90	359.23	89.67	448.90	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92		135.04	135.04	135.04	-	-	-	-	315.99	78.32	394.31	394.31	315.99	78.32	394.31	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		33.76	33.76	33.76	-	-	-	-	51.32	12.82	64.14	64.14	51.32	12.82	64.14	-	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00		27.01	27.01	27.01	-	-	-	-	216.08	54.02	270.10	270.10	216.08	54.02	270.10	-	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92		911.58	911.58	911.58	-	-	-	-	2,133.10	528.71	2,661.81	2,661.81	2,133.10	528.71	2,661.81	-	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															-	3,839.26		3,839.26	3,839.26		3,839.26	3,839.26		
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		540.37	540.37	540.37	-	-	-	-	1,291.48	324.22	1,615.70	1,615.70	1,291.48	324.22	1,615.70	-	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64		540.37	540.37	540.37	-	-	-	-	39,187.63	9,791.50	48,979.13	48,979.13	39,187.63	9,791.50	48,979.13	-	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41		1,974.51	1,974.51	1,974.51	-	-	-	-	5,390.41	1,342.66	6,733.07	6,733.07	5,390.41	1,342.66	6,733.07	-	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34		1,974.51	1,974.51	1,974.51	-	-	-	-	2,132.47	513.37	2,645.84	2,645.84	2,132.47	513.37	2,645.84	-	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92		1,604.89	1,604.89	1,604.89	-	-	-	-	3,755.44	930.83	4,686.27	4,686.27	3,755.44	930.83	4,686.27	-	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88		159.00	159.00	159.00	-	-	-	-	8,380.89	2,094.03	10,474.92	10,474.92	8,380.89	2,094.03	10,474.92	-	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92		214.65	214.65	214.65	-	-	-	-	502.28	124.49	626.77	626.77	502.28	124.49	626.77	-	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15		214.65	214.65	214.65	-	-	-	-	197.48	49.36	246.84	246.84	197.48	49.36	246.84	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	76,008.54		76,008.54	76,008.54		76,008.54	76,008.54		
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																								
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.2	REATERRRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.7	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.8	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.9	TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.A	TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500MM	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000MM	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.13	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.14	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.15	BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES	und					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.16	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.C	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA + CAIXA COM GRELHA	und					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.D	BOCA DE BUEIRO - DN 1000MM	und					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.E	BOCA DE BUEIRO DUPLA - DN 1000MM	und					-	-	-	-	-	-	-									
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	-		-	-		-	-		
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91		12.90	12.90	12.90	-	-	-	-	556.37	139.06	695.43	695.43	556.37	139.06	695.43	-	
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78		44.52	44.52	44.52	-	-	-	-	63.66	15.58	79.24	79.24	63.66	15.58	79.24	-	
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129.67	32.41	162.08		1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	129.67	32.41	162.08	162.08	129.67	32.41	162.08	-	
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57		0.56	0.56	0.56	-	-	-	-	508.29	127.06	635.35	635.35	508.29	127.06	635.35	-	
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57		0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	453.83	113.45	567.28	567.28	453.83	113.45	567.28	-	
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57		0.53	0.53	0.53	-	-	-	-	481.06	120.26	601.32	601.32	481.06	120.26	601.32	-	
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73		6.00	6.00	6.00	-	-	-	-	2,590.68	647.70	3,238.38	3,238.38	2,590.68	647.70	3,238.38	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															-	5,979.08		5,979.08	5,979.08		5,979.08	5,979.08		
Total Geral															-	R\$ 69,018.51	R\$ 17,208.45	R\$ 86,226.96	R\$ 86,226.96	R\$ 69,018.51	R\$ 17,208.45	R\$ 86,226.96	R\$ 86,226.96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Rua Borges de Medeiros - Taquari / RS				PREVISTO										ADEQUADO 01 - APROVADO										ADEQUADO 02																															
BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO																												
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA																														
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																																																							
24.03%	69.64%	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	2,417.50	604.37	3,021.87			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
24.03%	69.64%	1.2	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
24.03%	69.64%	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51		1,005.00	1,005.00	1,020.00	15.00	-	-	-	412.05	100.50	512.55	512.55	-	-	-	512.55	418.20	102.00	520.20	7.65	-																											
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75		221.00	221.00	221.00	-	-	-	-	132.60	33.15	165.75	165.75	-	-	-	165.75	132.60	33.15	165.75	-	-																											
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															-	678.30					678.30					685.95					7.65																								
2 MOVIMENTO DE TERRA																																																							
								0.05																																															
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62		50.25	50.25	51.00	0.75	-	-	-	668.32	166.83	835.15	835.15	-	-	-	835.15	678.30	169.32	847.62	12.47	-																											
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92		251.24	251.24	255.00	3.76	-	-	-	587.91	145.71	733.62	733.62	-	-	-	733.62	596.70	147.90	744.60	10.98	-																											
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		62.81	62.81	63.75	0.94	-	-	-	95.47	23.86	119.33	119.33	-	-	-	119.33	96.90	24.22	121.12	1.79	-																											
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00		50.25	50.25	51.00	0.75	-	-	-	402.00	100.50	502.50	502.50	-	-	-	502.50	408.00	102.00	510.00	7.50	-																											
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92		1,695.93	1,695.93	1,721.25	25.32	-	-	-	3,968.48	983.63	4,952.11	4,952.11	-	-	-	4,952.11	4,027.73	998.32	5,026.05	73.94	-																											
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															-	7,142.71					7,142.71					7,249.39					106.68																								
3 PAVIMENTAÇÃO																																																							
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		1,005.00	1,005.00	1,020.00	15.00	-	-	-	2,401.95	603.00	3,004.95	3,004.95	-	-	-	3,004.95	2,437.80	612.00	3,049.80	44.85	-																											
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64		1,005.00	1,005.00	1,020.00	15.00	-	-	-	72,882.60	18,210.60	91,093.20	91,093.20	-	-	-	91,093.20	73,970.40	18,482.40	92,452.80	1,359.60	-																											
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNICK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41		3,672.27	3,672.27	3,727.08	54.81	-	-	-	10,025.30	2,497.14	12,522.44	12,522.44	-	-	-	12,522.44	10,174.93	2,534.41	12,709.34	186.90	-																											
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNICK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34		3,672.27	3,672.27	3,727.08	54.81	-	-	-	3,966.05	954.79	4,920.84	4,920.84	-	-	-	4,920.84	4,025.24	999.04	4,994.28	73.44	-																											
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92		2,984.85	2,984.85	3,029.40	44.55	-	-	-	6,984.55	1,731.21	8,715.76	8,715.76	-	-	-	8,715.76	7,088.79	1,757.05	8,845.84	130.08	-																											
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88		211.00	211.00	202.00	(9.00)	-	-	-	11,121.81	2,778.87	13,900.68	13,900.68	-	-	-	13,900.68	10,647.42	2,660.34	13,307.76	(592.92)	-																											
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92		284.85	284.85	272.70	(12.15)	-	-	-	666.55	165.21	831.76	831.76	-	-	-	831.76	638.12	158.16	796.28	(35.48)	-																											
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15		284.85	284.85	272.70	(12.15)	-	-	-	262.06	65.51	327.57	327.57	-	-	-	327.57	250.88	62.72	313.60	(13.97)	-																											
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	135,317.20					135,317.20					136,469.70					1,152.50																								
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																																																							
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³					142.24	142.24	142.24	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.2	REATERO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³					110.88	110.88	110.88	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km					150.52	150.52	150.52	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³					37.63	37.63	37.63	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					101.00	101.00	101.00	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					11.00	11.00	11.00	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.7	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS	m						-	-	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.8	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m						-	-	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.9	TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m						-	-	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.A	TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS	m						-	-	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m					112.00	112.00	112.00	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500MM	m					-	-	-	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM	m					-	-	-	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000MM	m						-	-	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.13	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³					12.09	12.09	12.09	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.14	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm					359.07	359.07	359.07	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.15	BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES	und								-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.16	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und					2.00	2.00	2.00	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.C	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA + CAIXA COM GRELHA	und						-	-	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.D	BOCA DE BUEIRO - DN 1000MM	und						-	-	-	-	-	-					-	-	-																																	
24.03%	69.64%	4.E	BOCA DE BUEIRO DUPLA - DN 1000MM	und						-	-	-	-	-	-					-	-	-																																	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	135,317.20					135,317.20					136,469.70					1,152.50																								
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA																																																							
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91		18.30	18.30	18.30	-	-	-	-	789.28	197.27	986.55	986.55	-	-	-	986.55	789.28	197.27	986.55	-	-																											
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78		59.08	59.08	59.08	-	-	-	-	84.49	20.67	105.16	105.16	-	-	-	105.16	84.49	20.67	105.16	-	-																											
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	placa	129.67	32.41	162.08		1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	129.67	32.41	162.08	162.08	-	-	-	162.08	129.67	32.41	162.08	-	-																											
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H/D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57		0.28	0.28	0.28	-	-	-	-	254.14	63.53	317.67	317.67	-	-	-	317.67	254.14	63.53	317.67	-	-																											
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57		0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	453.83	113.45	567.28	567.28	-	-	-	567.28	453.83	113.45	567.28	-	-																											
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57		0.53	0.53	0.53	-	-	-	-	481.06	120.26	601.32	601.32	-	-	-	601.32	481.06	120.26	601.32	-	-																											
24.03%	69.64%	5.7	SUPOORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73		5.00	5.00	5.00	-	-	-	-	2,158.90	539.75	2,698.65	2,698.65	-	-	-	2,698.65	2,158.90	539.75	2,698.65	-	-																											
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															-	5,438.71					5,438.71					5,438.71					1,152.50																								
Total Geral															-	R\$ 118,929.07					R\$ 29,647.85					R\$ 148,576.92					R\$ 148,576.92					R\$ 119,943.38					R\$ 29,900.37					R\$ 149,843.75					R\$ 1,266.83				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: Rua Hugo Thelbaldo Kern, Taquari / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	2.417,50	604,37	3.021,87			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.2	PLACA DE OBRA	m²	494,88	123,72	618,60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51		793.00	793.00	793.00	-	-	-	-	325.13	79.30	404.43	404.43	325.13	79.30	404.43	-	
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75		281.11	281.11	281.11	-	-	-	-	168.67	42.16	210.83	210.83	168.67	42.16	210.83	-	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															-	615.26		615.26	615.26		615.26			
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16.62		39.65	39.65	39.65	-	-	-	-	527.35	131.63	658.98	658.98	527.35	131.63	658.98	-	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92		198.24	198.24	198.24	-	-	-	-	463.89	114.97	578.86	578.86	463.89	114.97	578.86	-	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1.90		49.56	49.56	49.56	-	-	-	-	75.33	18.83	94.16	94.16	75.33	18.83	94.16	-	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10.00		39.65	39.65	39.65	-	-	-	-	317.20	79.30	396.50	396.50	317.20	79.30	396.50	-	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2.92		1,338.18	1,338.18	1,338.18	-	-	-	-	3,131.34	776.14	3,907.48	3,907.48	3,131.34	776.14	3,907.48	-	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															-	5,635.98		5,635.98	5,635.98		5,635.98			
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99		793.00	793.00	793.00	-	-	-	-	1,895.27	475.80	2,371.07	2,371.07	1,895.27	475.80	2,371.07	-	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64		793.00	793.00	793.00	-	-	-	-	57,508.36	14,369.16	71,877.52	71,877.52	57,508.36	14,369.16	71,877.52	-	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41		2,897.62	2,897.62	2,897.62	-	-	-	-	7,910.50	1,970.38	9,880.88	9,880.88	7,910.50	1,970.38	9,880.88	-	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34		2,897.62	2,897.62	2,897.62	-	-	-	-	3,129.43	753.38	3,882.81	3,882.81	3,129.43	753.38	3,882.81	-	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92		2,355.21	2,355.21	2,355.21	-	-	-	-	5,511.19	1,366.02	6,877.21	6,877.21	5,511.19	1,366.02	6,877.21	-	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88		276.00	276.00	276.00	-	-	-	-	14,547.96	3,634.92	18,182.88	18,182.88	14,547.96	3,634.92	18,182.88	-	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92		372.60	372.60	372.60	-	-	-	-	871.89	216.10	1,087.99	1,087.99	871.89	216.10	1,087.99	-	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15		372.60	372.60	372.60	-	-	-	-	342.80	85.69	428.49	428.49	342.80	85.69	428.49	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	114,588.85		114,588.85	114,588.85		114,588.85			
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																								
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.2	REATERRIO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.7	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.8	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.9	TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.A	TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500MM	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000MM	m					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.13	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.14	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.15	BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES	und					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.16	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.C	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA + CAIXA COM GRELHA	und					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.D	BOCA DE BUEIRO - DN 1000MM	und					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	4.E	BOCA DE BUEIRO DUPLA - DN 1000MM	und					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-			-			-			
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91		10.80	10.80	10.80	-	-	-	-	465.80	116.42	582.22	582.22	465.80	116.42	582.22	-	
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78		77.28	77.28	77.28	-	-	-	-	110.51	27.04	137.55	137.55	110.51	27.04	137.55	-	
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	und	129.67	32.41	162.08					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57		0.56	0.56	0.56	-	-	-	-	508.29	127.06	635.35	635.35	508.29	127.06	635.35	-	
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57		0.50	0.50	0.50	-	-	-	-	453.83	113.45	567.28	567.28	453.83	113.45	567.28	-	
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73		4.00	4.00	4.00	-	-	-	-	1,727.12	431.80	2,158.92	2,158.92	1,727.12	431.80	2,158.92	-	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															-	4,081.32		4,081.32	4,081.32		4,081.32			
Total Geral															-	R\$ 99,991.86	R\$ 24,929.55	R\$ 124,921.41	R\$ 124,921.41	R\$ 99,991.86	R\$ 24,929.55	R\$ 124,921.41		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: Rua Cônego Cordeiro, Taquari / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

ENCARGOS SOCIAIS		ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS				UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO							
								MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL							MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA								
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES																														
24.03%	69.64%	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	2,417.50	604.37	3,021.87						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24.03%	69.64%	1.2	PLACA DE OBRA	m²	494.88	123.72	618.60						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24.03%	69.64%	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51					2,170.00	2,170.00	2,205.00	35.00	-	-	-	-	889.70	217.00	1,106.70	1,106.70	904.05	220.50	1,124.55	17.85						
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75					634.00	634.00	634.00	-	-	-	-	-	380.40	95.10	475.50	475.50	380.40	95.10	475.50	-						
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															-			1,582.20	1,582.20		1,600.05		1,600.05	17.85									
		2	MOVIMENTO DE TERRA					0.20																									
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA= 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³								217.00	217.00	220.50	3.50	-	-	-	-	A SER EXEUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI													
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km								1,085.00	1,085.00	1,102.48	17.48	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³								271.25	271.25	275.62	4.37	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³								434.00	434.00	441.00	7.00	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km								14,647.50	14,647.50	14,883.75	236.25	-	-	-	-														
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															-			-			-			-	-								
		3	PAVIMENTAÇÃO																														
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2.99					2,170.00	2,170.00	2,205.00	35.00	-	-	-	-	5,186.30	1,302.00	6,488.30	6,488.30	5,269.95	1,323.00	6,592.95	104.65						
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	72.52	18.12	90.64					2,170.00	2,170.00	2,205.00	35.00	-	-	-	-	157,368.40	39,320.40	196,688.80	196,688.80	159,906.60	39,954.60	199,861.20	3,172.40						
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3.41					7,929.18	7,929.18	8,057.07	127.89	-	-	-	-	21,646.66	5,391.84	27,038.50	27,038.50	21,995.80	5,478.80	27,474.60	436.10						
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1.34					7,929.18	7,929.18	8,057.07	127.89	-	-	-	-	8,963.52	2,061.58	10,625.10	10,625.10	8,701.64	2,094.83	10,796.47	171.37						
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2.92					6,444.90	6,444.90	6,548.85	103.95	-	-	-	-	15,081.06	3,738.04	18,819.10	18,819.10	15,324.31	3,798.33	19,122.64	303.54						
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65.88					620.00	620.00	630.00	10.00	-	-	-	-	32,680.20	8,165.40	40,845.60	40,845.60	33,207.30	8,297.10	41,504.40	658.80						
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2.92					837.00	837.00	850.50	13.50	-	-	-	-	1,958.58	485.46	2,444.04	2,444.04	1,990.17	493.29	2,483.46	39.42						
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1.15					837.00	837.00	850.50	13.50	-	-	-	-	770.04	192.51	962.55	962.55	782.46	195.61	978.07	15.52						
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-			-			-			-	-								
		4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																														
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³								252.73	252.73	252.73	-	-	-	-	-	A SER EXEUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI													
24.03%	69.64%	4.2	REATERO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m²								197.01	197.01	197.01	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km								267.44	267.44	267.44	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³								66.86	66.86	66.86	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m								175.00	175.00	175.00	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m								24.00	24.00	24.00	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.7	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS	m								-	-	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.8	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m								-	-	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.9	TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m								-	-	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.A	TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS	m							4.00	4.00	4.00	4.00	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m							199.00	199.00	199.00	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500MM	m							-	-	-	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM	m							-	-	-	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000MM	m							-	-	-	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.13	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³							21.49	21.49	21.49	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.14	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm							638.25	638.25	638.25	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.15	BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES	und							-	-	-	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.16	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und							6.00	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.C	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA + CAIXA COM GRELHA	und							2.00	2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.D	BOCA DE BUEIRO - DN 1000MM	und							1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-														
24.03%	69.64%	4.E	BOCA DE BUEIRO DUPLA - DN 1000MM	und							-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-			-			-			-	-								
		5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA																														
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53.91					25.80	25.80	25.80	-	-	-	-	-	1,112.75	278.12	1,390.87	1,390.87	1,112.75	278.12	1,390.87	-						
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1.78					173.60	173.60	173.60	-	-	-	-	-	248.24	60.76	309.00	309.00	248.24	60.76	309.00	-						
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129.67	32.41	162.08					2.00	2.00	2.00	-	-	-	-	-	259.34	64.82	324.16	324.16	259.34	64.82	324.16	-						
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57					0.56	0.56	0.56	-	-	-	-	-	508.29	127.06	635.35	635.35	508.29	127.06	635.35	-						
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907.66	226.91	1,134.57					1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	-	907.66	226.91	1,134.57	1,134.57	907.66	226.91	1,134.57	-						
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907.66	226.91	1,134.57					1.06	1.06	1.06	-	-	-	-	-	962.12	240.52	1,202.64	1,202.64	962.12	240.52	1,202.64	-						
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431.78	107.95	539.73					10.00	10.00	10.00	-	-	-	-	-	4,317.80	1,079.50	5,397.30	5,397.30	4,317.80	1,079.50	5,397.30	-						
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															-			10,393.89	10,393.89		10,393.89		10,393.89	-									
Total Geral															-			-			-			-	-								
															R\$ 252,841.06	R\$ 63,047.02	R\$ 315,888.08	R\$ 315,888.08	R\$ 256,778.88	R\$ 64,028.85	R\$ 320,807.73	R\$ 4,919.65											

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
CONCORRÊNCIA Nº 003/2023

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Local: Rua Pedro Fragapani, Taquari / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

RDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 02	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO
					MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							
24.03%	69.64%	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	2.417,50	604.37	3.021,87			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	1.2	PLACA DE OBRA	m²	494,88	123.72	618,60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.03%	69.64%	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51		1,120,00	1,120,00	1,120,00	-	-	-	-	459,20	112,00	571,20	571,20	459,20	112,00	571,20	-
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75		334,00	334,00	334,00	-	-	-	-	200,40	50,10	250,50	250,50	200,40	50,10	250,50	-
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															-	821.70			821.70	821.70			-
2 MOVIMENTO DE TERRA																							
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13,30	3,32	16,62		0,1000	56,00	56,00	-	-	-	-	744,80	185,92	930,72	930,72	744,80	185,92	930,72	-
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2,34	0,58	2,92		280,00	280,00	280,00	-	-	-	-	655,20	162,40	817,60	817,60	655,20	162,40	817,60	-
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1,52	0,38	1,90		70,00	70,00	70,00	-	-	-	-	106,40	26,60	133,00	133,00	106,40	26,60	133,00	-
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	8,00	2,00	10,00		112,00	112,00	112,00	-	-	-	-	896,00	224,00	1,120,00	1,120,00	896,00	224,00	1,120,00	-
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2,34	0,58	2,92		3,780,00	3,780,00	3,780,00	-	-	-	-	8,845,20	2,192,40	11,037,60	11,037,60	8,845,20	2,192,40	11,037,60	-
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															-	14,038.92			14,038.92	14,038.92			-
3 PAVIMENTAÇÃO																							
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2,39	0,60	2,99		1,120,00	1,120,00	1,120,00	-	-	-	-	2,676,80	672,00	3,348,80	3,348,80	2,676,80	672,00	3,348,80	-
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2,73	0,68	3,41		4,092,48	4,092,48	4,092,48	-	-	-	-	81,222,40	20,294,40	101,516,80	101,516,80	81,222,40	20,294,40	101,516,80	-
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	1,08	0,26	1,34		4,092,48	4,092,48	4,092,48	-	-	-	-	4,419,88	1,064,04	5,483,92	5,483,92	4,419,88	1,064,04	5,483,92	-
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DO PO DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2,34	0,58	2,92		3,326,40	3,326,40	3,326,40	-	-	-	-	7,783,77	1,929,31	9,713,08	9,713,08	7,783,77	1,929,31	9,713,08	-
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52,71	13,17	65,88		327,00	327,00	327,00	-	-	-	-	17,236,17	4,306,59	21,542,76	21,542,76	17,236,17	4,306,59	21,542,76	-
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2,34	0,58	2,92		441,45	441,45	441,45	-	-	-	-	1,032,99	256,04	1,289,03	1,289,03	1,032,99	256,04	1,289,03	-
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0,92	0,23	1,15		441,45	441,45	441,45	-	-	-	-	406,13	101,53	507,66	507,66	406,13	101,53	507,66	-
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	157,357.40			157,357.40	157,357.40			-
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																							
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³					356,61	356,61	356,61	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.2	REATERO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³					271,29	271,29	271,29	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km					409,52	409,52	409,52	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³					102,38	102,38	102,38	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					155,00	155,00	155,00	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					24,00	24,00	24,00	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.7	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.8	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					60,00	60,00	60,00	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.9	TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					4,00	4,00	4,00	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.A	TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m					179,00	179,00	179,00	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500MM	m					-	-	-	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM	m					64,00	64,00	64,00	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000MM	m					-	-	-	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.13	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³					28,42	28,42	28,42	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.14	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm					844,07	844,07	844,07	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.15	BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES	und					8,00	8,00	8,00	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.16	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und					-	-	-	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.C	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA + CAIXA COM GRELHA	und					-	-	-	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.D	BOCA DE BUEIRO - DN 1000MM	und					-	-	-	-	-	-	-								
24.03%	69.64%	4.E	BOCA DE BUEIRO DUPLA - DN 1000MM	und					-	-	-	-	-	-	-								
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	-			-	-			-
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA																							
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM	m²	43,13	10,78	53,91		12,90	12,90	12,90	-	-	-	-	556,37	139,06	695,43	695,43	556,37	139,06	695,43	-
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIÇÃO)	m²	1,43	0,35	1,78		91,56	91,56	91,56	-	-	-	-	130,93	32,04	162,97	162,97	130,93	32,04	162,97	-
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129,67	32,41	162,08		1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	129,67	32,41	162,08	162,08	129,67	32,41	162,08	-
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907,66	226,91	1,134,57		0,56	0,56	0,56	-	-	-	-	508,29	127,06	635,35	635,35	508,29	127,06	635,35	-
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907,66	226,91	1,134,57		0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	453,83	113,45	567,28	567,28	453,83	113,45	567,28	-
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907,66	226,91	1,134,57		0,53	0,53	0,53	-	-	-	-	481,06	120,26	601,32	601,32	481,06	120,26	601,32	-
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431,78	107,95	539,73		6,00	6,00	6,00	-	-	-	-	2,590,68	647,70	3,238,38	3,238,38	2,590,68	647,70	3,238,38	-
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															-	6.062,81			6.062,81	6.062,81			-
Total Geral																							
															R\$ 142,708.64	R\$ 35,572.19	R\$ 178,280.83	R\$ 178,280.83	R\$ 142,708.64	R\$ 35,572.19	R\$ 178,280.83		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS

RUAS DO MUNICÍPIO

Local: Beco da Rua Miguel Rodrigues Santana - Taquari / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	ADEQUADO 82	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	PROF-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	2.417,50	604,37	3.021,87			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.2	PLACA DE OBRA	m²	494,88	123,72	618,60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.03%	69.64%	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0,41	0,10	0,51		1,056,00	1,056,00	1,056,00	-	-	-	-	432,96	105,60	538,56	538,56	-	432,96	105,60	538,56	
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0,60	0,15	0,75		358,00	358,00	358,00	-	-	-	-	214,80	53,70	268,50	268,50	-	214,80	53,70	268,50	
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															-	-	-	-	-	-	-	-		
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M	m³	13,30	3,32	16,62		52,80	52,80	52,80	-	-	-	-	702,24	175,29	877,53	877,53	-	702,24	175,29	877,53	
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2,34	0,58	2,92		264,00	264,00	264,00	-	-	-	-	617,76	153,12	770,88	770,88	-	617,76	153,12	770,88	
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1,52	0,38	1,90		66,00	66,00	66,00	-	-	-	-	100,32	25,08	125,40	125,40	-	100,32	25,08	125,40	
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	m³	8,00	2,00	10,00		52,80	52,80	52,80	-	-	-	-	422,40	105,60	528,00	528,00	-	422,40	105,60	528,00	
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2,34	0,58	2,92		1,782,00	1,782,00	1,782,00	-	-	-	-	4,169,88	1,033,56	5,203,44	5,203,44	-	4,169,88	1,033,56	5,203,44	
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															-	-	-	-	-	-	-	-		
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2,39	0,60	2,99		1,056,00	1,056,00	1,056,00	-	-	-	-	2,523,84	633,60	3,157,44	3,157,44	-	2,523,84	633,60	3,157,44	
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM	m²	18,12	90,64	108,76		1,056,00	1,056,00	1,056,00	-	-	-	-	76,581,12	95,715,84	172,296,96	172,296,96	-	76,581,12	95,715,84	172,296,96	
24.03%	69.64%	3.3	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNICK - DMT até 30,00km	T x km	2,73	0,68	3,41		3,858,62	3,858,62	3,858,62	-	-	-	-	10,534,03	2,623,86	13,157,89	13,157,89	-	10,534,03	2,623,86	13,157,89	
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNICK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1,08	0,26	1,34		3,858,62	3,858,62	3,858,62	-	-	-	-	4,167,31	1,003,24	5,170,55	5,170,55	-	4,167,31	1,003,24	5,170,55	
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2,34	0,58	2,92		3,136,32	3,136,32	3,136,32	-	-	-	-	7,338,99	1,819,06	9,158,05	9,158,05	-	7,338,99	1,819,06	9,158,05	
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52,71	13,17	65,88		358,00	358,00	358,00	-	-	-	-	18,870,18	4,714,86	23,585,04	23,585,04	-	18,870,18	4,714,86	23,585,04	
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2,34	0,58	2,92		483,30	483,30	483,30	-	-	-	-	1,411,23	280,31	1,691,54	1,691,54	-	1,411,23	280,31	1,691,54	
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0,92	0,23	1,15		483,30	483,30	483,30	-	-	-	-	444,64	111,15	555,79	555,79	-	444,64	111,15	555,79	
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	-	-	-	-	-	-	-		
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																								
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³					76,20	76,20	76,20	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³					59,40	59,40	59,40	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km					80,64	80,64	80,64	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³					20,16	20,16	20,16	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					54,00	54,00	54,00	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					6,00	6,00	6,00	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.7	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.8	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.9	TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	5.0	TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m				60,00	-	60,00	60,00	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500MM	m				-	-	-	-	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM	m				-	-	-	-	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000MM	m				-	-	-	-	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.13	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³				6,48	6,48	6,48	6,48	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.14	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm				192,45	192,45	192,45	192,45	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.15	BOCA DE LORO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES	und				-	-	-	-	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.16	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und				4,00	4,00	4,00	4,00	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.C	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA + CAIXA COM GRELHA	und				-	-	-	-	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.D	BOCA DE BUEIRO - DN 1000MM	und				-	-	-	-	-	-	-	-					-				
24.03%	69.64%	4.E	BOCA DE BUEIRO DUPLA - DN 1000MM	und				-	-	-	-	-	-	-	-					-				
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	-	-	-	-	-	-	-		
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE REDESTRTE COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43,13	10,78	53,91		10,80	10,80	10,80	-	-	-	-	465,80	116,42	582,22	582,22	-	465,80	116,42	582,22	
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIXAÇÃO)	m²	1,43	0,35	1,78		100,24	100,24	100,24	-	-	-	-	143,34	35,08	178,42	178,42	-	143,34	35,08	178,42	
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	und	129,67	32,41	162,08		1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	129,67	32,41	162,08	162,08	-	129,67	32,41	162,08	
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (ÁREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907,66	226,91	1,134,57		0,28	0,28	0,28	-	-	-	-	254,14	63,53	317,67	317,67	-	254,14	63,53	317,67	
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (ÁREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907,66	226,91	1,134,57		0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	453,83	113,45	567,28	567,28	-	453,83	113,45	567,28	
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907,66	226,91	1,134,57		0,53	0,53	0,53	-	-	-	-	481,06	120,26	601,32	601,32	-	481,06	120,26	601,32	
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO Ø=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431,78	107,95	539,73		5,00	5,00	5,00	-	-	-	-	2,158,90	539,75	2,698,65	2,698,65	-	2,158,90	539,75	2,698,65	
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															-	-	-	-	-	-	-	-		
Total Geral															-	-	-	-	-	-	-	-		
															R\$ 132,338.13	R\$ 165,331.78	R\$ 165,331.78	R\$ 165,331.78	R\$ 132,338.13	R\$ 165,331.78	R\$ 165,331.78	R\$ 165,331.78		

A SER EXEUTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI

CONSÓRCIO TAQUARI CONC. Nº 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MICRODRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Rua José Martins Bizarro - Taquari / RS

PREVISTO

ADEQUADO 01 - APROVADO

ADEQUADO 02

BDI	ENCARGOS SOCIAIS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	UNID.	PREÇOS UNITÁRIOS R\$			PREVISTO	ADEQUADO	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	ADEQUADO 82	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	PREÇO TOTAL R\$		VALOR TOTAL R\$	SUPRESSÃO/ACRÉSCIMO	
					MATERIAL	PROF-DE-OBRA	TOTAL						MATERIAL	MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			MATERIAL	MÃO-DE-OBRA			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																								
24.03%	69.64%	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	meses	2.417,50	604,37	3.021,87			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.2	PLACA DE OBRA	m²	494,88	123,72	618,60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24.03%	69.64%	1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	m²	0.41	0.10	0.51		1,093.50	1,093.50	1,093.50	-	-	-	-	448.33	109.35	557,68	557,68	448.33	109.35	557,68		
24.03%	69.64%	1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	0.60	0.15	0.75		280.00	280.00	280.00	-	-	-	-	168.00	42.00	210.00	210.00	168.00	42.00	210.00		
Sub-total SERVIÇOS PRELIMINARES															-	-	-	-	-	-				
2 MOVIMENTO DE TERRA																								
24.03%	69.64%	2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20m3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, DMT ATÉ 200M	m³	13.30	3.32	16,62		54,67	54,67	54,67	-	-	-	-	727,11	181,50	908,61	908,61	727,11	181,50	908,61		
24.03%	69.64%	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM	m³ x km	2.34	0.58	2,92		273,32	273,32	273,32	-	-	-	-	639,57	158,52	798,09	798,09	639,57	158,52	798,09		
24.03%	69.64%	2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	1.52	0.38	1,90		68,33	68,33	68,33	-	-	-	-	103,86	25,96	129,82	129,82	103,86	25,96	129,82		
24.03%	69.64%	2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	m³	8.00	2.00	10,00		54,67	54,67	54,67	-	-	-	-	437,36	109,34	546,70	546,70	437,36	109,34	546,70		
24.03%	69.64%	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM	m³ x km	2.34	0.58	2,92		1,845,11	1,845,11	1,845,11	-	-	-	-	4,317,56	1,070,16	5,387,72	5,387,72	4,317,56	1,070,16	5,387,72		
Sub-total MOVIMENTO DE TERRA															-	-	-	-	-	-				
3 PAVIMENTAÇÃO																								
24.03%	69.64%	3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	2.39	0.60	2,99		1,093,50	1,093,50	1,093,50	-	-	-	-	2,613,46	656,10	3,269,56	3,269,56	2,613,46	656,10	3,269,56		
24.03%	69.64%	3.2	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCEIRA COM MUNCK - DMT até 30,00km	T x km	2.73	0.68	3,41		3,995,64	3,995,64	3,995,64	-	-	-	-	10,908,10	2,717,03	13,625,13	13,625,13	10,908,10	2,717,03	13,625,13		
24.03%	69.64%	3.4	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCEIRA COM MUNCK - DMT excedente a 30,00km	T x km	1.08	0.26	1,34		3,995,64	3,995,64	3,995,64	-	-	-	-	4,315,29	1,038,86	5,354,15	5,354,15	4,315,29	1,038,86	5,354,15		
24.03%	69.64%	3.5	TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km	m³xkm	2.34	0.58	2,92		3,247,69	3,247,69	3,247,69	-	-	-	-	4,315,29	1,038,86	5,354,15	5,354,15	4,315,29	1,038,86	5,354,15		
24.03%	69.64%	3.6	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	m	52.71	13.17	65,88		280,00	280,00	280,00	-	-	-	-	14,758,80	3,687,60	18,446,40	18,446,40	14,758,80	3,687,60	18,446,40		
24.03%	69.64%	3.7	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km	m³xkm	2.34	0.58	2,92		378,00	378,00	378,00	-	-	-	-	884,52	219,24	1,103,76	1,103,76	884,52	219,24	1,103,76		
24.03%	69.64%	3.8	TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km	m³xkm	0.92	0.23	1,15		378,00	378,00	378,00	-	-	-	-	347,76	86,94	434,70	434,70	347,76	86,94	434,70		
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	-	-	-	-	-				
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS																								
24.03%	69.64%	4.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³					40,64	40,64	40,64	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.2	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³					31,68	31,68	31,68	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.3	TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km	m³ x km					43,00	43,00	43,00	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³					10,75	10,75	10,75	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					25,00	25,00	25,00	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.6	TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					7,00	7,00	7,00	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.7	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.8	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.9	TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.10	TUBO CONCRETO ARMADO DN 1000MM P/AGUAS PLUVIAIS	m					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	m				32,00	-	-	32,00	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.11	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500MM	m				-	-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM	m				-	-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000MM	m				-	-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.13	LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM	m³					3,45	3,45	3,45	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.14	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km	m³xkm					102,46	102,46	102,46	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.15	BOCA DE LORO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES	und					-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.16	CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA	und				2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.17	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA + CAIXA COM GRELHA	und				-	-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.18	BOCA DE BUEIRO - DN 1000MM	und				-	-	-	-	-	-	-	-									
24.03%	69.64%	4.19	BOCA DE BUEIRO DUPLA - DN 1000MM	und				-	-	-	-	-	-	-	-									
Sub-total PAVIMENTAÇÃO															-	-	-	-	-	-				
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA																								
24.03%	69.64%	5.1	PINTURA DE FAIXA DE REDESTRÉ COM TINTA EPOXI E=30CM	m²	43.13	10.78	53,91		19,90	19,90	19,90	-	-	-	-	858,28	214,52	1,072,80	1,072,80	858,28	214,52	1,072,80		
24.03%	69.64%	5.2	PINTURA MEIO-FIO (CAIXAÇÃO)	m²	1.43	0.35	1,78		78,40	78,40	78,40	-	-	-	-	112,11	27,44	139,55	139,55	112,11	27,44	139,55		
24.03%	69.64%	5.3	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	und	129,67	32,41	162,08		1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	129,67	32,41	162,08	162,08	129,67	32,41	162,08		
24.03%	69.64%	5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO R19-40CM/H-D=60CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (ÁREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907,66	226,91	1,134,57		0,28	0,28	0,28	-	-	-	-	254,14	63,53	317,67	317,67	254,14	63,53	317,67		
24.03%	69.64%	5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO A32B-L=50CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (ÁREA = 0,50M X 0,50M)	m²	907,66	226,91	1,134,57		0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	453,83	113,45	567,28	567,28	453,83	113,45	567,28		
24.03%	69.64%	5.6	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA)	m²	907,66	226,91	1,134,57		0,53	0,53	0,53	-	-	-	-	481,06	120,26	601,32	601,32	481,06	120,26	601,32		
24.03%	69.64%	5.7	SUPORTE METÁLICO Ø=2" PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO	und	431,78	107,95	539,73		5,00	5,00	5,00	-	-	-	-	2,158,90	539,75	2,698,65	2,698,65	2,158,90	539,75	2,698,65		
Sub-total SINALIZAÇÃO VIÁRIA															-	-	-	-	-	-				
Total Geral															-	-	-	-	-	-				
															R\$ 132,017.92	R\$ 164,929.76	R\$ 164,929.76	R\$ 164,929.76	R\$ 132,017.92	R\$ 164,929.76	R\$ 164,929.76			