



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

Memorando 104/2026

Taquari, 11 de março de 2026.

De: Secretaria de Planejamento

Para: Licitação


Vimos encaminhar pedido de **aditivo de valor da Empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ: 02.493.319/0001-21**, para que seja analisado por este setor.

CONTRATO nº 029/2024.

Solicitamos **aditivo de acréscimo no valor de R\$ 47.005,97 (quarenta e sete mil, cinco reais e noventa e sete centavos)** ao contrato acima citado, conforme planilha detalhada em anexo, devido ao acréscimo de serviços referente a drenagem e trecho de pavimentação, de forma a qualificar a obra e atender as normas vigentes.

Os valores estão de acordo com a proposta contratada e de acordo com valores de mercado.

Parecer Jurídico em anexo.



Representante da Prefeitura Municipal
Eng. Civil Sérgio Vinícius Noschang
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI
RUA OSWALDO ARANHA
C.N.P.J. 88.067.780/0001-38

REQUISIÇÃO Nº 33082

Folha: 1 de 1

Dotação Reduzida: 362 - ASFALTAM.,RECUP.E CALCAMENTO I **Fornecedor:** Concrecor Obras Ltda

Projeto/Atividade: 1032 - ASFALTAM.,RECUP.E CALÇAMENTO **Local de Estoque:** SECRETARIA DE OBRAS

Rubrica: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO

FR.SV: 1500.0001 - RECURSO LIVRE

Código	Descrição	Item	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
20083	OBRAS E INSTALAÇÕES Aditivo do Contrato nº 029/2024.	1	UN	1,00	47.005,97000	47.005,97
					Total:	47.005,97

Obs.: Aditivo do Contrato nº 029/2024.

Em 26/02/2026

Responsável do(a)

Solicitante
Henrique Santos Labres
Secretario de Planejamento



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
Voz de Taquari - RS

PARECER JURÍDICO N. 161/2026

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMORANDO N.: 088/2026

Trata o presente expediente de solicitação de parecer sobre a viabilidade de aditivar de serviço e valor ao **CONRATO DE E EXECUÇÃO DE OBRA N. 029/2024**, originário da Concorrência N. 009/2023, firmado com a empresa **CONCRECOR OBRAS LTDA - CNPJ 02.493.319/0001-21**, que tem como objeto empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de pavimentação com bloco de concreto intertravado, em diversas ruas do Município, pelo valor total de **R\$ 2.087.955,30 (dois milhões oitenta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos)**.

Primeiramente, há que se dizer, que por força do art. 190 da Lei de 14.133/2021¹, o presente contrato continua sendo regido de acordo com as regras previstas na Lei 8.666/93.

Sérgio Vinícius Noschang, Engenheiro Civil, Coordenador de Obras Públicas, aduz a necessidade de acréscimo de serviços e conseqüentemente de valor, nos seguintes termos:

***“Solicitamos parecer jurídico para aditivo de acréscimo no valor de RS 47.005,97 (quarenta e sete mil, cinco reais e noventa e sete centavos) ao contrato acima citado, conforme planilha detalhada em anexo, devido ao acréscimo de serviços referente a drenagem e trecho de pavimentação, de forma a qualificar a obra e atender as normas vigentes.*”**

¹ **Art. 190.** O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
Vale do Taquari - RS

Os valores estão de acordo com a proposta contratada e o de acordo com valores de mercado.”

Sob o ponto de vista jurídico o contrato em questão pode ser objeto de aditivo, uma vez que se encontra em plena vigência e trata-se do mesmo objeto, estando o acréscimo pretendido dentro do limite legal estabelecido no art. 65 da Lei 8.666/93:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A presente análise se deu mediante solicitação e enfoca apenas aspectos legais, com base nos elementos e documentos fornecidos pelo solicitante, sob o ângulo jurídico, não se aprofundando em outras áreas que não a do Direito, não sendo, portanto, objeto de análise os aspectos técnicos referentes à contratação, metas, planilhas e custo, assim como aspectos contábeis, financeiros e orçamentários, pois desbordam do âmbito de competência desta assessoria jurídica, sendo a presente manifestação, portanto, de caráter estritamente jurídico, não tendo o condão de chancelar opções técnicas eleitas por qualquer integrante da Administração, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade administrativa, escoimando ainda, qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art.2º, § 3º da Lei n. 8.906/94 e entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TAQUARI
CULTURA E HISTÓRIA
Vale do Taquari - RS

É o parecer, salvo consideração superior, uma vez que o mesmo é meramente opinativo e de caráter não vinculativo.

Taquari, RS, 11 de março de 2026.


Marcos Pereira Nogueira de Freitas
OAB/RS 47.583



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul

Memorando 088/2026

Taquari, 02 de fevereiro de 2026.

De: Secretaria de Planejamento


Para: Departamento Jurídico

Vimos encaminhar pedido de **aditivo de valor da Empresa CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ: 02.493.319/0001-21**, para que seja analisado por este setor.

CONTRATO nº 029/2024.

Solicitamos parecer jurídico para **aditivo de acréscimo no valor de R\$ 47.005,97 (quarenta e sete mil, cinco reais e noventa e sete centavos)** ao contrato acima citado, conforme planilha detalhada em anexo, devido ao acréscimo de serviços referente a drenagem e trecho de pavimentação, de forma a qualificar a obra e atender as normas vigentes.

Os valores estão de acordo com a proposta contratada e de acordo com valores de mercado.


Representante da Prefeitura Municipal
Eng. Civil Sérgio Vinícius Noschang
Coordenador de Planejamento de Obras Públicas



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DIVERSAS RUAS - TAQUARI/RS		A - ORÇAMENTO ADITIVO										
MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS												
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO, Pavimentação 06 Ruas - Aditivo Ajustes quantitativos												
Obra:												
Local:												
Trecho:												
Extensão:												
Data Base:												
		CONCORRÊNCIA 009/2023										
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANTIDADES			PREÇO COM BDI (R\$)				
					INICIAL	EFETIVO	DIFER.	UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1.1	SINAPI	Composicao 01	Administração Local da Obra	mês								
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.2.1	SINAPI	Composicao 02	Implantação de placa de obra	m²								
1.2.2	SICRO	Composicao 03	Mobilização de equipamentos	un								
Sub-total (Item 1.)										0,00	0,00	0,00
2.			TERRAPLENAGEM									
2.1			CORTE DO GREIDE									
2.1.1	SINAPI	10114	Escavação em material de 1ª Categoria	m³								
2.1.2	SINAPI	95076	Transporte de material para o bote fora - DMT = 10 KM - de material escavado	m³*km								
2.1.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³								
2.2			ATERRO DO GREIDE									
2.2.1	SINAPI	Composicao 04	Escavação mecânica em mat. de 1ª categ., em jazida c/ escav. Hidr.	m³								
2.2.2	SINAPI	6079*	Argila, Argila vermelha ou Argila Arenosa (retirada na jazida sem transporte	m³								
2.2.3	SINAPI	93592	Transporte de material de jazida para a pista - DMT = 10 KM	m³*km								

h

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADONA RUA GERMANO RODOLPHO SCHENCK - TAQUARI/RS		D -ORÇAMENTO - RUA GERMANO RODOLFO SCHENCK									
MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS											
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO,											
Obra:	D - RUA GERMANO RODOLFO SCHENCK	339,00									
Local:		6,00									
Trecho:		2.034,00									
Extensão:	339,00 m										
Data Base:	Junho/2023										
			2.034,00								
		CONCORRÊNCIA 009/2023									
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANTIDADES			PREÇO COM BDI (R\$)			
					INICIAL	EFETIVO	DIFER.	UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1.1	SINAPI	Composicao 01	Administração Local da Obra	mês				2.451,93	0,00	0,00	0,00
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2.1	SINAPI	Composicao 02	Implantação de placa de obra	m²				380,62	0,00	0,00	0,00
1.2.2	SICRO	Composicao 03	Mobilização de equipamentos	un				3.242,09	0,00	0,00	0,00
			Sub-total (Item 1.)					0,00	0,00	0,00	0,00
2.			TERRAPLENAGEM								
2.1			CORTE DO GREIDE								
2.1.1	SINAPI	101114	Escavação em material de 1ª Categoria	m³				4,44	0,00	0,00	0,00
2.1.2	SINAPI	95876	Transporte de material para o bota fora - DMT = 10 KM - de material escavado	m³xkm				2,10	0,00	0,00	0,00
2.1.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³				1,49	0,00	0,00	0,00
2.2			ATERRO DO GREIDE								
2.2.1	SINAPI	Composicao 04	Escavação mecânica em mat. de 1ª categ., em jazida c/ escav. Hidr.	m³				4,73	0,00	0,00	0,00
2.2.2	SINAPI	6079*	Argila, Argila vermelha ou Argila Arenosa (retirada na jazida sem transporte	m³				13,12	0,00	0,00	0,00
2.2.3	SINAPI	93592	Transporte de material de jazida para a pista - DMT = 10 KM	m³xkm				2,32	0,00	0,00	0,00
2.2.4	SINAPI	96385	Execução e Compactação de Aterro predominantemente Argiloso	m³				11,50	0,00	0,00	0,00
2.3			SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS								
2.3.1	SINAPI	90091	Escavação de material com baixa capacidade de suporte	m³				6,27	0,00	0,00	0,00
2.3.2	SINAPI	95876	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 10 Km	m³xkm				2,10	0,00	0,00	0,00

h

2.3.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em botas-fora	m²					1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	SINAPI	96389	Reforço do subleito com rachão	m²					90,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	SINAPI	95876	Transporte de rachão (DMT=48 km)	m²xkm					2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00
3.			DRENAGEM PLUVIAL										
3.1			ESCAVAÇÃO PLUVIAL										
3.1.1	SINAPI	90106	Escavação mecânica de vaia bueiros em mat. de 1ª categoria	m³					7,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	SINAPI	92357	Reaterro de vaia com material reaproveitado	m²					22,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	SINAPI	95876	Transporte de mat. escavado para botas-fora (DMT=10 km)	m²xkm					2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	SINAPI	100574	Espalhamento de material em botas-fora	m²					1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2			CANALIZAÇÃO										
3.2.1	SINAPI	7765*	Tubo de concreto simples PS2 PB DN 400mm	m	204,00	303,00	99,00	204,00	62,13	1.230,17	4.920,70	6.150,87	
3.2.2	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	204,00	303,00	99,00	204,00	57,32	1.134,94	4.539,74	5.674,68	
3.2.3	SINAPI	7761*	Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm	m	58,00	75,00	17,00	58,00	112,76	393,38	1.533,54	1.916,92	
3.2.4	SINAPI	92809	Assentamento de Tubo DN 400 mm	m	58,00	75,00	17,00	58,00	57,32	184,89	779,55	974,44	
3.2.5	SINAPI	7762*	Tubo de concreto armado PA2 PB DN 600mm	m	39,00	80,00	41,00	39,00	112,76	924,63	3.698,53	4.623,16	
3.2.6	SINAPI	92811	Assentamento de Tubo DN 600 mm	m	39,00	80,00	41,00	39,00	83,08	681,26	2.725,02	3.406,28	
3.2.6.A			Tubos de Concreto Simples PS2 DN 600 mm	m		38,00	38,00			9,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6.B			Assentamento de Tubo DN 600 mm	m		38,00	38,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	SINAPI	100324	Lastro de brita 10cm	m³					117,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	SINAPI	95876	Transporte de brita (DMT=48 km)	m²xkm					2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM										
3.3.1	SINAPI	Composição 05	Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,00 x 1,00) - para Ø 400 mm - Com Boca de Lobo de Concreto	un	14,00	16,00	2,00	14,00	1.322,38	528,95	2.115,81	2.644,76	
3.3.1.A			Caixa de Inspeção (1m x 1m) com grelha de 0,60 x 0,30 m	un		4,00	4,00					0,00	
3.3.2	SINAPI	Composição 06	Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,00 x 1,00) - para Ø 400 mm	un					1.371,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	SINAPI	Composição 07	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 600 mm	un	2,00	3,00	1,00	2,00	1.818,00	363,60	1.454,40	1.818,00	
3.3.3.A			Ala de Tubo de DN 500 mm			1,00	1,00					0,00	
3.3.4	SINAPI	102737	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 400 mm	un					1.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.5	SINAPI	102738	Boca de Bueiro Simples- BSTC DN 600 mm	un					2.312,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.6	SINAPI	94273	Meio-Fio de Concreto pré-fabricado para vias urbanas	m	691,00	723,00	32,00	691,00	66,22	423,81	1.695,23	2.119,04	
										5.885,63	23.462,52	29.328,15	
4.			PAVIMENTAÇÃO										

4.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação do subleito	m ²					2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	SINAPI	96396	Base de brita graduada 15 cm	m ²					130,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	SINAPI	96876	Transporte de base (DMT=48 km)	m ³ xkm					2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	SINAPI	composição 08	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20X10 - espessura 8 cm	m ²	2.034,00	2.154,00	120,00		92,93	2.230,32	8.921,28	11.151,60	11.151,60
			2						2.230,32	8.921,28	11.151,60		
5.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE										
5.1	SINAPI	100576	Regularização e compactação do subleito	m ²					2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	SINAPI	96624	Lastro de Brita - 5 cm	m ²					115,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	SINAPI	96876	Transporte de Brita (DMT=48 km)	m ³ xkm					2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	SINAPI	94990	Piso de concreto fck=20MPa, 7cm com junta de madeira	m ²					753,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	SINAPI	Composição 09	Rampa de Acessibilidade	un					805,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sub-total (Item 5.)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
6.1			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
6.1.1	SICRO	5213400	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m ²					29,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio a base de cal	m					1,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL										
6.2.1	SICRO	5213445	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m	un					425,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	SICRO	5213452	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un					232,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, diâmetro = 0,60m	un					247,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.4	SICRO	5213570	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45m x 0,25m)	m ²					476,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico para placas	un					446,65	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sub-total (Item 6.)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						8.095,95	52.383,80	40.479,75		
			MAIS ITEM 3.2.6.A										
			MAIS ITEM 3.2.6.B										
			MAIS ITEM 3.3.1.A										

3

		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO NA RUA JOÃO CARLOS TEIXEIRA - TAQUARI/RS				B - ORÇAMENTO - RUA JOÃO CARLOS TEIXEIRA -				
		MUNICÍPIO DE TAQUARI/RS								
Obra:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO,									
Local:	RUA JOÃO CARLOS TEIXEIRA				139,00					
Trecho:					6,00					
Extensão:	139,00 m m				834,00					
Data Base:	Junho/2023									
						834,00				
ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANTIDADES		PREÇO COM BDI (R\$)			
					EFETIVO	DIFER.	UNITÁRIO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
1,			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1.1	SINAPI	Composicao 01	Administração Local da Obra	mês						
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.2.1	SINAPI	Composicao 02	Implantação de placa de obra	m²						
1.2.2	SICRO	Composicao 03	Mobilização de equipamentos	un						
Sub-total (Item 1.)										
2,			TERRAPLENAGEM							
2.1			CORTE DO GREIDE							
2.1.1	SINAPI	101114	Escavação em material de 1ª Categoria	m³						
2.1.2	SINAPI	95876	Transporte de material para o bota fora - DMT = 10 KM - de material escavado	m³xkm						
2.1.3	SINAPI	100574	Espalhamento de material em bota-fora	m³						
2.2			ATERRO DO GREIDE							
2.2.1	SINAPI	Composicao 04	Escavação mecânica em mat. de 1ª categ., em jazida c/ escav. Hidr.	m³						
2.2.2	SINAPI	6079*	Argila, Argila vermelha ou Argila Arenosa (retirada na jazida sem transporte	m³						
2.2.3	SINAPI	93592	Transporte de material de jazida para a pista - DMT = 10 KM	m³xkm						
2.2.4	SINAPI	98385	Execução e Compacção de Aterro predominantemente Argiloso	m³						
2.3			SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS							
2.3.1	SINAPI	90081	Escavação de material com baixa capacidade de suporte	m³						
2.3.2	SINAPI	95876	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 10 Km	m³xkm						
Sub-total (Item 2.)										
0,00 0,00 0,00 0,00										

m

