CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDER	REFORMA DA PRAÇA DA FONTE	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	REFORMA DA PRAÇA DA FONTE	79.397,91	% Período:	13,26%	51,10%	23,77%	11,87%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.727,22	% Período:	100,00%											
1.2.	PAISAGISMO- CERCA DE MADEIRA E VEGI	13.006,49	% Período:			100,00%									
1.3.	CERCAMENTO METÁLICO EXTERNO	28.561,24	% Período:		100,00%										
1.4.	PISOS	3.352,13	% Período:			100,00%									
1.5.	ALVENARIA	3.001,00	% Período:	100,00%											
1.6.	PINTURA ALVENARIAS	2.515,20	% Período:			100,00%									
1.7.	ELETRICA entrada energia e iluminação gera	12.009,79	% Período:		100,00%										
1.8.	HIDRÁULICA	2.515,45	% Período:	100,00%											
1.9.	MOBILIARIOS E BRINQUEDOS PLAYGROU	7.521,80	% Período:				100,00%								
1.10.	LAJE ACESSO/ DEPÓSITO	1.286,67	% Período:	100,00%											
1.11.	LETREIROS E COMUNICAÇÃO VISUAL	1.652,32	% Período:				100,00%								
1.12.	LIMPEZA FINAL DO PISO	248,60	% Período:				100,00%								

Total: R$ 79.397,91

		1	2	3	4
Período:	%:	13,26%	51,10%	23,77%	11,87%
	Repasse:	-	-	-	-
	Contrapartida:	10.530,34	40.571,03	18.873,82	9.422,72
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**10.530,34**	**40.571,03**	**18.873,82**	**9.422,72**
Acumulado:	%:	13,26%	64,36%	88,13%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-
	Contrapartida:	10.530,34	51.101,37	69.975,19	79.397,91
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**10.530,34**	**51.101,37**	**69.975,19**	**79.397,91**

Frederico Westphalen
Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: PATRICIA BECHTEL
CREA/CAU: A19179-5
ART/RRT:

José Alberto Panosso
Prefeito
Frederico Westphalen-RS

PMv3.0.4