CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
MUNICÍPIO / UF: FREDERICO WESTPHALEN / RS
LOCALIDADE / ENDEREÇO: FREDERICO WESTPHALEN / RS
OBJETO: CAMPOS E INFRAESTRUTURA PARQUE DE EXPOSIÇÕES

EMPRESA: AMARAL & EMMERT LTDA
CNPJ: 30.745.263/0001-90
ENDEREÇO: Rua Carlos Gomes, 660, Bairro Santo Inácio
MUNICIPIO / UF: Frederico Westphalen / RS

Item	Descrição dos Seviços	Valor Totais	Início da Obra	Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
			Período (%)	18,98%	11,96%	14,57%	4,95%	18,50%	4,51%	3,37%	8,09%	4,26%	4,73%	5,05%	1,02%
	CRONOGRAMA GLOBAL	**747.822,76**	Período Total (R$)	141.940,54	89.422,54	108.938,28	37.039,01	138.366,25	33.743,71	25.196,39	60.505,56	31.852,86	35.409,16	37.757,28	7.651,20
			Período Acumulado (R$)	141.940,54	231.363,08	340.301,36	377.340,37	515.706,62	549.450,33	574.646,72	635.152,27	667.005,13	702.414,30	740.171,58	747.822,76
1.	**SERVIÇOS - Campos Parque de Exposições**														
1.1	**CAMPOS SOCIETY**	141.940,54	Total Parcela	141.940,54											
			Parcela (%)	100,00%											
1.1.1	**CAMPOS SOCIETY - Outros Serv.**	89.422,54	Total Parcela		89.422,54										
			Parcela (%)		100,00%										
1.2	**CAMPOS FUTEBOL AREIA**	108.938,28	Total Parcela			108.938,28									
			Parcela (%)			100,00%									
1.2.1	**CAMPOS FUTEBOL AREIA - Outros Serv.**	37.039,01	Total Parcela				37.039,01								
			Parcela (%)				100,00%								
1.3	**ARQUIBANCADA SOCIETY**	138.366,25	Total Parcela					138.366,25							
			Parcela (%)					100,00%							
1.4	**VESTIÁRIOS INFRAESTRUTURA**	33.743,71	Total Parcela						33.743,71						
			Parcela (%)						100,00%						
1.5	**VESTIÁRIOS ALVENARIAS**	25.196,39	Total Parcela							25.196,39					
			Parcela (%)							100,00%					
1.6	**VESTIÁRIOS ESQUADRIAS**	22.001,48	Total Parcela								22.001,48				
			Parcela (%)								100,00%				
1.7	**VESTIÁRIOS COBERTURA**	38.504,08	Total Parcela								38.504,08				
			Parcela (%)								100,00%				
1.8	**VESTIÁRIO LOUÇAS E EQUIPAMENTOS**	11.013,36	Total Parcela									11.013,36			
			Parcela (%)									100,00%			
1.9	**VESTIÁRIO REVESTIMENTOS PAREDES**	20.839,50	Total Parcela									20.839,50			
			Parcela (%)									100,00%			
1.10	**VESTIÁRIO REVESTIMENTO PISO**	9.425,51	Total Parcela										9.425,51		
			Parcela (%)										100,00%		
1.11	**VESTIÁRIO ENTORNO**	25.983,65	Total Parcela										25.983,65		
			Parcela (%)										100,00%		
1.12	**VESTIÁRIO ELÉTRICA**	15.757,39	Total Parcela											15.757,39	
			Parcela (%)											100,00%	
1.13	**VESTIÁRIO HIDROSSANITÁRIO**	21.999,89	Total Parcela											21.999,89	
			Parcela (%)											100,00%	
1.14	**VESTIÁRIO HIDRAULICO**	3.482,20	Total Parcela												3.482,20
			Parcela (%)												100,00%
1.15	**VESTIÁRIO PINTURA**	4.169,00	Total Parcela												4.169,00
			Parcela (%)												100,00%

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) Dias.

FREDERICO WESTPHALEN / RS, 20 de Maio de 2022.

AMARAL & EMMERT LTDA
CNPJ: 30.745.263/0001-90
Insc. Estadual 049/0059767
Rua Carlos Gomes, 660, St. Inácio
Fone (55) 9.9137-1545
Frederico Westphalen - RS

Eduardo Luis Emmert
Representante Legal da Empresa
CPF: 017.684.060-57

Saulo Albarello
Arquiteto Urbanista
CAU A50292 - 8

Saulo Albarello
Responsável Técnico da Empresa
CAU/RS: A50292-8
CPF: 988.126.880-04